

Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia
JANEIRO DE 2021

1. OBJETO DO CONTRATO:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE 5.909,95M DE RUAS NO MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS - CONVÊNIO SEDOP N° 089/2018.

2. NOME DO CONTRATADO:

LEMES E LEMES CONSTRUTORA LTDA-EPP.

3. LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA:

VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS.

4. ORIGEM DO RECURSO:

CONVÊNIO SEDOP N° 089/2018.

5. MODALIDADE DA LICITAÇÃO CONTRATADA:

PREGÃO PRESENCIAL N° 9/2018-00049.

6. NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO/CONTRATO:

CONTRATO N° 994/2018.

7. DATA DE INÍCIO DA OBRA:

02 DE JULHO DE 2018.

8. DATA DO FIM DA OBRA:

DATA FINAL PREVISTA PARA O DIA 09 DE JUNHO DE 2021.

9. VALOR TOTAL DA OBRA:

R\$ 9.549.500,54 (nove milhões, quinhentos e quarenta e nove mil, quinhentos reais e cinquenta e quatro centavos).

Termo aditivo acréscimo serviços N° 485/2019 - R\$ 2.365.163,09

Termo aditivo reequilíbrio N° 739/2021 - R\$ 705.803,69

10. VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE:

R\$ 0,00

11. PERCENTUAL APLICADO NO MÊS VIGENTE:

0,00%

12. VALOR TOTAL APLICADO:

Contrato n° 994/2018: medição 25ª R\$ 6.476.967,69

Termo aditivo acréscimo serviços N° 485/2019 – medição 10ª R\$ 2.078.936,51

Termo aditivo reequilíbrio N° 739/2021 - medição 2ª R\$ 666.592,38

13. PERCENTUAL TOTAL APLICADO:

Contrato n° 994/2018 – 67,82%

Termo aditivo acréscimo serviços N° 485/2019 – 87,89%

Termo aditivo reequilíbrio N° 739/2021 – 94,45%.

Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia
JANEIRO DE 2021

1. OBJETO DO CONTRATO:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE DESOBSTRUÇÃO MANUAL DE BUEIROS.

2. NOME DO CONTRATADO:

FORTE SERVIÇOS DE REPAROS E CONSTRUÇÕES EIRELI.

3. LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA:

VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS.

4. ORIGEM DO RECURSO:

RECURSO PRÓPRIO.

5. MODALIDADE DA LICITAÇÃO CONTRATADA:

CONVITE Nº 1/2019-00002.

6. NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO/CONTRATO:

CONTRATO Nº 826/2019.

7. DATA DE INÍCIO DA OBRA:

26 DE ABRIL DE 2019.

8. DATA DO FIM DA OBRA:

DATA FINAL 26 DE JUNHO DE 2021.

9. VALOR TOTAL DA OBRA:

R\$ 211.631,10 (duzentos e onze mil, seiscentos e trinta e um reais e dez centavos).

10. VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE:

R\$ 0,00

11. PERCENTUAL APLICADO NO MÊS VIGENTE:

0,00%

12. VALOR TOTAL APLICADO:

R\$ 164.504,07 (cento e sessenta e quatro mil, quinhentos e quatro reais e sete centavos).

13. PERCENTUAL TOTAL APLICADO:

77,73%.

Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia
JANEIRO DE 2021

1. OBJETO DO CONTRATO:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE CAXIAS DE LIGAÇÃO, DE PASSAGEM, COLETORAS DE SARJETAS, BOCA DE BUEIRO E BOCAS DE LANÇAMENTO EM CONCRETO ARMADO, PARA DRENAGEM PLUVIAL, A SEREM ALOCADAS NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO.

2. NOME DO CONTRATADO:

METAL SERVIÇOS E LOCAÇÃO LTDA.

3. LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA:

VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS.

4. ORIGEM DO RECURSO:

RECURSO PRÓPRIO/CEFEM.

5. MODALIDADE DA LICITAÇÃO CONTRATADA:

TOMADA DE PREÇOS Nº 2/2019-00004.

6. NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO/CONTRATO:

CONTRATO Nº 1403/2019.

7. DATA DE INÍCIO DA OBRA:

24 DE JULHO DE 2019.

8. DATA DO FIM DA OBRA:

DATA FINAL 31 DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME T.A Nº 877/2020.

9. VALOR TOTAL DA OBRA:

R\$ 800.378,59 (oitocentos mil, trezentos e setenta e oito reais e cinquenta e nove centavos).

10. VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE:

R\$ 0,00

11. PERCENTUAL APLICADO NO MÊS VIGENTE:

0,00%

12. VALOR TOTAL APLICADO:

R\$ 441.412,23 (quatrocentos e quarenta e um mil, quatrocentos e doze reais e vinte e três centavos).

13. PERCENTUAL TOTAL APLICADO:

55,15%.

Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia
JANEIRO DE 2021

1. OBJETO DO CONTRATO:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE ALOJAMENTO C/ 03 DORMITÓRIOS, SALA DE AULA, REFEITÓRIO, ADEQUAÇÃO DO BLOCO ADMINISTRATIVO E CONSTRUÇÃO DO MURO DE FECHAMENTO DA E.M.E.F. MONTE ALEGRE - COLÔNIA SÃO SEBASTIÃO, PARAGOMINAS/PA.

2. NOME DO CONTRATADO:

PERFORMANCE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP.

3. LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA:

COLÔNIA SÃO SEBASTIÃO, MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS.

4. ORIGEM DO RECURSO:

FUNDEB/PRECATÓRIO.

5. MODALIDADE DA LICITAÇÃO CONTRATADA:

TOMADA DE PREÇOS Nº 2/2020 - 00002.

6. NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO/CONTRATO:

CONTRATO Nº 1261/2020.

7. DATA DE INÍCIO DA OBRA:

05 DE AGOSTO DE 2020.

8. DATA DO FIM DA OBRA:

DATA FINAL 31 DE MAIO DE 2021, CONFORME T.A Nº 180/2021.

9. VALOR TOTAL DA OBRA:

R\$ 441.012,78 (quatrocentos e quarenta e um mil, doze reais e setenta e oito centavos).

10. VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE:

R\$ 0,00

11. PERCENTUAL APLICADO NO MÊS VIGENTE:

0,00%

12. VALOR TOTAL APLICADO:

R\$ 253.489,01 (duzentos e cinquenta e três mil, quatrocentos e oitenta e nove reais e um centavo).

13. PERCENTUAL TOTAL APLICADO:

57,48%.

Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia
JANEIRO DE 2021

1. OBJETO DO CONTRATO:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DE PARAGOMINAS – PA.

2. NOME DO CONTRATADO:

H E R CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.

3. LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA:

SEDE DO MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS.

4. ORIGEM DO RECURSO:

FINISA.

5. MODALIDADE DA LICITAÇÃO CONTRATADA:

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 3/2020-000001.

6. NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO/CONTRATO:

CONTRATO Nº 1398/2020.

7. DATA DE INÍCIO DA OBRA:

31 DE AGOSTO DE 2020.

8. DATA DO FIM DA OBRA:

DATA FINAL PREVISTA PARA O DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2022.

9. VALOR TOTAL DA OBRA:

R\$ 19.378.132,37 (dezenove milhões, trezentos e setenta e oito mil, cento e trinta e dois reais e trinta e sete centavos).

10. VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE:

R\$ 0,00

11. PERCENTUAL APLICADO NO MÊS VIGENTE:

0,00%

12. VALOR TOTAL APLICADO:

R\$ 800.000,00 (oitocentos mil reais).

13. PERCENTUAL TOTAL APLICADO:

4,12%.

Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia
JANEIRO DE 2021

1. OBJETO DO CONTRATO:

CONSTRUÇÃO DE ALOJAMENTO C/03 DORMITÓRIOS, REFEITÓRIO C/COZINHA E 02 DEPÓSITOS, ADEQUAÇÃO DO BLOCO ADMINISTRATIVO PARA 01 CONJUNTO DE BANHEIROS E CONSTRUÇÃO DO MURO DE FECHAMENTO DA EMEF CHAPEUZINHO VERMELHO – COLÔNIA CACIMBÃO, MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS – PA.

2. NOME DO CONTRATADO:

METAL SERVIÇOS E LOCAÇÃO LTDA.

3. LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA:

COLÔNIA CACIMBÃO, MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS – PA.

4. ORIGEM DO RECURSO:07

RECURSO FUDEB/PRECATÓRIO.

5. MODALIDADE DA LICITAÇÃO CONTRATADA:

TOMADA DE PREÇOS Nº 2/2020-00003.

6. NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO/CONTRATO:

CONTRATO Nº 1596/2020.

7. DATA DE INÍCIO DA OBRA:

23 DE SETEMBRO DE 2020.

8. DATA DO FIM DA OBRA:

DATA FINAL 20 DE MAIO DE 2021, CONFORME T.A Nº 107/2021.

9. VALOR TOTAL DA OBRA:

R\$ 499.130,77 (quatrocentos e noventa e nove mil, cento e trinta reais e setenta e sete centavos).

10. VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE:

R\$ 0,00

11. PERCENTUAL APLICADO NO MÊS VIGENTE:

0,00%

12. VALOR TOTAL APLICADO:

R\$ 156.721,26 (cento e cinquenta e seis mil, setecentos e vinte e um reais e vinte e seis centavos).

13. PERCENTUAL TOTAL APLICADO:

31,40%.

Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia
JANEIRO DE 2021

1. OBJETO DO CONTRATO:

SERVIÇO DE USINAGEM E FORNECIMENTO DE C.B.U.Q. (CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE) PARA APLICAÇÃO NOS SERVIÇOS DE CORREÇÃO DE PAVIMENTO (TAPA-BURACO/PANOS) NO PERÍMETRO URBANO.

2. NOME DO CONTRATADO:

H E R CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.

3. LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA:

PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS – PA.

4. ORIGEM DO RECURSO:07

RECURSO PRÓPRIO.

5. MODALIDADE DA LICITAÇÃO CONTRATADA:

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9/2020-000031.

6. NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO/CONTRATO:

CONTRATO Nº 1790/2020.

7. DATA DE INÍCIO DA OBRA:

28 DE OUTUBRO DE 2020.

8. DATA DO FIM DA OBRA:

DATA FINAL 28 DE AGOSTO DE 2021.

9. VALOR TOTAL DA OBRA:

R\$ 995.000,00 (novecentos e noventa e cinco mil reais).

10. VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE:

R\$ 0,00

11. PERCENTUAL APLICADO NO MÊS VIGENTE:

0,00%

12. VALOR TOTAL APLICADO:

R\$ 344.038,40 (trezentos e quarenta e quatro mil, trinta e oito reais e quarenta centavos).

13. PERCENTUAL TOTAL APLICADO:

34,58%.

Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia
JANEIRO DE 2021

1. OBJETO DO CONTRATO:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ANTONIO JOSÉ DA COSTA.

2. NOME DO CONTRATADO:

CACTUS CONSTRUÇÕES INDÚSTRIA E INCORPORAÇÃO LTDA-EPP.

3. LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA:

HOSPITAL MUNICIPAL DR. ANTONIO JOSÉ DA COSTA.

4. ORIGEM DO RECURSO:

FONTE DE RECURSO FINISA.

5. MODALIDADE DA LICITAÇÃO CONTRATADA:

TOMADA DE PREÇOS Nº 2/2019-00012.

6. NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO/CONTRATO:

CONTRATO Nº 1.960/2020.

7. DATA DE INÍCIO DA OBRA:

02 DE DEZEMBRO DE 2020.

8. DATA DO FIM DA OBRA:

DATA FINAL PREVISTA PARA 26 DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME T.A 347/2021.

9. VALOR TOTAL DA OBRA:

R\$ 2.213.133,07 (dois milhões, duzentos e treze mil, cento e trinta e três reais e sete centavos).

10. VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE:

R\$ 0,00

11. PERCENTUAL APLICADO NO MÊS VIGENTE:

0,00%

12. VALOR TOTAL APLICADO:

R\$ 0,00

13. PERCENTUAL TOTAL APLICADO:

0,00%

Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia
JANEIRO DE 2021

1. OBJETO DO CONTRATO:

OBRAS DE TERRAPLANAGEM, DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFÁSTICA DA RODOVIA COLÔNIA DO URAIM, MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS.

2. NOME DO CONTRATADO:

GERPLAN ENGENHARIA LTDA EPP.

3. LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA:

RODOVIA COLÔNIA DO URAIM, MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS.

4. ORIGEM DO RECURSO:07

RECURSO FINISA.

5. MODALIDADE DA LICITAÇÃO CONTRATADA:

PREGÃO PRESENCIAL Nº 9/2020-00052.

6. NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO/CONTRATO:

CONTRATO Nº 1980/2020.

7. DATA DE INÍCIO DA OBRA:

29 DE DEZEMBRO DE 2020.

8. DATA DO FIM DA OBRA:

DATA FINAL 26 DE JUNHO DE 2021.

9. VALOR TOTAL DA OBRA:

R\$ 7.437.582,22 (sete milhões, quatrocentos e trinta e sete mil, quinhentos e oitenta e dois reais e vinte e dois centavos).

10. VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE:

R\$ 0,00

11. PERCENTUAL APLICADO NO MÊS VIGENTE:

0,00%

12. VALOR TOTAL APLICADO:

R\$ 0,00.

13. PERCENTUAL TOTAL APLICADO:

0,00%.

Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia
JANEIRO DE 2021

1. OBJETO DO CONTRATO:

REFORMA DAS ÁREAS DESTINADAS A SALA DE TOMOGRAFIA DO HOSPITAL MUNICIPAL.

2. NOME DO CONTRATADO:

MARCELINO & OLIVEIRA MATERIAIS E CONSTRUÇÕES.

3. LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA:

HOSPITAL MUNICIPAL DE PARAGOMINAS – PA, AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, BAIRRO: CENTRO DE PARAGOMINAS – PA.

4. ORIGEM DO RECURSO:

FMS/MAC (CUSTEIO).

5. MODALIDADE DA LICITAÇÃO CONTRATADA:

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-00007.

6. NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO/CONTRATO:

CONTRATO Nº 421/2021

7. DATA DE INÍCIO DA OBRA:

19 DE MARÇO DE 2021.

8. DATA DO FIM DA OBRA:

DATA FINAL PREVISTA PRA O DIA 18 DE JUNHO DE 2021.

9. VALOR TOTAL DA OBRA:

R\$ 314.493,55 (trezentos e quatorze mil, quatrocentos e noventa e três reais e cinquenta e cinco centavos).

10. VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE:

R\$ 0,00.

11. PERCENTUAL APLICADO NO MÊS VIGENTE:

0,00%.

12. VALOR TOTAL APLICADO:

R\$ 0,00.

13. PERCENTUAL TOTAL APLICADO:

0,00%.

Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia
JANEIRO DE 2021

1. OBJETO DO CONTRATO:

REVISÃO GERAL DA COBERTURA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE PARAGOMINAS.

2. NOME DO CONTRATADO:

CLASSIC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI.

3. LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA:

HOSPITAL MUNICIPAL DE PARAGOMINAS. AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, BAIRRO:
CENTRO, PARAGOMINAS – PA.

4. ORIGEM DO RECURSO:

FMS/MAC (CUSTEIO).

5. MODALIDADE DA LICITAÇÃO CONTRATADA:

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-00016.

6. NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO/CONTRATO:

CONTRATO Nº 441/2021.

7. DATA DE INÍCIO DA OBRA:

25 DE MARÇO DE 2021.

8. DATA DO FIM DA OBRA:

DATA FINAL PREVISTA PRA O DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2021.

9. VALOR TOTAL DA OBRA:

R\$ 700.308,66 (setecentos mil, trezentos e oito reais e sessenta e seis centavos).

10. VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE:

R\$ 0,00.

11. PERCENTUAL APLICADO NO MÊS VIGENTE:

0,00%.

12. VALOR TOTAL APLICADO:

R\$ 0,00.

13. PERCENTUAL TOTAL APLICADO:

0,00%.

Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia
JANEIRO DE 2021

- 1. OBJETO DO CONTRATO:**
REVITALIZAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL ARENA VERDE.
- 2. NOME DO CONTRATADO:**
ANDRADE FERREIRA SERVIÇOS EIRELI.
- 3. LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA:**
ESTÁDIO MUNICIPAL ARENA VERDE.
- 4. ORIGEM DO RECURSO:**
RECURSO PRÓPRIO.
- 5. MODALIDADE DA LICITAÇÃO CONTRATADA:**
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-00020.
- 6. NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO/CONTRATO:**
CONTRATO Nº 480/2021.
- 7. DATA DE INÍCIO DA OBRA:**
31 DE MARÇO DE 2021.
- 8. DATA DO FIM DA OBRA:**
DATA FINAL PREVISTA PRA O DIA 28 DE JULHO DE 2021.
- 9. VALOR TOTAL DA OBRA:**
R\$ 324.730,46 (trezentos e vinte e quatro mil, setecentos e trinta reais e quarenta e seis centavos).
- 10. VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE:**
R\$ 0,00.
- 11. PERCENTUAL APLICADO NO MÊS VIGENTE:**
0,00%.
- 12. VALOR TOTAL APLICADO:**
R\$ 0,00.
- 13. PERCENTUAL TOTAL APLICADO:**
0,00%.

Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia
JANEIRO DE 2021

1. OBJETO DO CONTRATO:

“CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONTRUÇÃO DE ALOJAMENTO COM 03 DORMITÓRIOS, 01 SALA DE AULA E DEPOSITO, E ADEQUAÇÃO DO PREDIO EXISTENTE NA E.M.E.F. INDÍGINA N. Srª APARECIDA - ALDEIA BARREIRINHA, MUNICIPIO DE PARAGOMINAS/PA”.

2. NOME DO CONTRATADO:

METAL SERVIÇOS E LOCAÇÃO LTDA.

3. LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA:

E.M.E.F. INDÍGINA N. Srª APARECIDA - ALDEIA BARREIRINHA, MUNICIPIO DE PARAGOMINAS/PA”.

4. ORIGEM DO RECURSO:

RECURSO FUNDEB/PRECATÓRIO.

5. MODALIDADE DA LICITAÇÃO CONTRATADA:

TOMADA DE PREÇOS Nº 2/2019-000013.

6. NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO/CONTRATO:

CONTRATO Nº 0398/2020.

7. DATA DE INÍCIO DA OBRA:

02 DE MARÇO DE 2020.

8. DATA DO FIM DA OBRA:

DATA FINAL DE 21 DE JULHO DE 2021, CONFORME T.A Nº 274/2021.

9. VALOR TOTAL DA OBRA:

R\$ 444.647,56 (quatrocentos e quarenta e quatro mil, seiscentos e quarenta e sete reais e cinquenta e seis centavos).

10. VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE:

R\$ 0,00

11. PERCENTUAL APLICADO NO MÊS VIGENTE:

0,00%

12. VALOR TOTAL APLICADO:

R\$ 52.106,15 (cinquenta e dois mil, cento e seis reais e quinze centavos).

13. PERCENTUAL TOTAL APLICADO:

11,7%.