

Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia  
**ABRIL DE 2021**

**1. OBJETO DO CONTRATO:**

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE 5.909,95M DE RUAS NO MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS - CONVÊNIO SEDOP Nº 089/2018.

**2. NOME DO CONTRATADO:**

LEMES E LEMES CONSTRUTORA LTDA-EPP.

**3. LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA:**

VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS.

**4. ORIGEM DO RECURSO:**

CONVÊNIO SEDOP Nº 089/2018.

**5. MODALIDADE DA LICITAÇÃO CONTRATADA:**

PREGÃO PRESENCIAL Nº 9/2018-00049.

**6. NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO/CONTRATO:**

CONTRATO Nº 994/2018.

**7. DATA DE INÍCIO DA OBRA:**

02 DE JULHO DE 2018.

**8. DATA DO FIM DA OBRA:**

DATA FINAL PREVISTA PARA O DIA 09 DE JUNHO DE 2021.

**9. VALOR TOTAL DA OBRA:**

R\$ 9.549.500,54 (nove milhões, quinhentos e quarenta e nove mil, quinhentos reais e cinquenta e quatro centavos).

Termo aditivo acréscimo serviços Nº 485/2019 - R\$ 2.365.163,09

Termo aditivo reequilíbrio Nº 739/2021 - R\$ 705.803,69

**10. VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE:**

R\$ 0,00.

**11. PERCENTUAL APLICADO NO MÊS VIGENTE:**

0,00%.

**12. VALOR TOTAL APLICADO:**

Contrato nº 994/2018: até medição 26ª R\$ 6.507.125,63

Termo aditivo acréscimo serviços Nº 485/2019 – até medição 11ª R\$ 2.079.826,05

Termo aditivo reequilíbrio Nº 739/2021 – até medição 3ª e última R\$ 705.803,69

**13. PERCENTUAL TOTAL APLICADO:**

Contrato nº 994/2018 – 68,14%

Termo aditivo acréscimo serviços Nº 485/2019 – 87,93%

Termo aditivo reequilíbrio Nº 739/2021 – 100%

Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia  
**ABRIL DE 2021**

**1. OBJETO DO CONTRATO:**

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE DESOBSTRUÇÃO MANUAL DE BUEIROS.

**2. NOME DO CONTRATADO:**

FORTE SERVIÇOS DE REPAROS E CONSTRUÇÕES EIRELI.

**3. LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA:**

VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS.

**4. ORIGEM DO RECURSO:**

RECURSO PRÓPRIO.

**5. MODALIDADE DA LICITAÇÃO CONTRATADA:**

CONVITE Nº 1/2019-00002.

**6. NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO/CONTRATO:**

CONTRATO Nº 826/2019.

**7. DATA DE INÍCIO DA OBRA:**

26 DE ABRIL DE 2019.

**8. DATA DO FIM DA OBRA:**

DATA FINAL 26 DE JUNHO DE 2021.

**9. VALOR TOTAL DA OBRA:**

R\$ 211.631,10 (duzentos e onze mil, seiscentos e trinta e um reais e dez centavos).

**10. VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE:**

R\$ 0,00.

**11. PERCENTUAL APLICADO NO MÊS VIGENTE:**

0,00%.

**12. VALOR TOTAL APLICADO:**

R\$ 164.504,07 (cento e sessenta e quatro mil, quinhentos e quatro reais e sete centavos).

**13. PERCENTUAL TOTAL APLICADO:**

77,73%.

Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia  
**ABRIL DE 2021**

**1. OBJETO DO CONTRATO:**

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE CAXIAS DE LIGAÇÃO, DE PASSAGEM, COLETORAS DE SARJETAS, BOCA DE BUEIRO E BOCAS DE LANÇAMENTO EM CONCRETO ARMADO, PARA DRENAGEM PLUVIAL, A SEREM ALOCADAS NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO.

**2. NOME DO CONTRATADO:**

METAL SERVIÇOS E LOCAÇÃO LTDA.

**3. LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA:**

VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS.

**4. ORIGEM DO RECURSO:**

RECURSO PRÓPRIO/CEFEM.

**5. MODALIDADE DA LICITAÇÃO CONTRATADA:**

TOMADA DE PREÇOS Nº 2/2019-00004.

**6. NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO/CONTRATO:**

CONTRATO Nº 1403/2019.

**7. DATA DE INÍCIO DA OBRA:**

24 DE JULHO DE 2019.

**8. DATA DO FIM DA OBRA:**

DATA FINAL 31 DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME T.A Nº 877/2020.

**9. VALOR TOTAL DA OBRA:**

R\$ 800.378,59 (oitocentos mil, trezentos e setenta e oito reais e cinquenta e nove centavos).

**10. VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE:**

R\$ 0,00.

**11. PERCENTUAL APLICADO NO MÊS VIGENTE:**

0,00%.

**12. VALOR TOTAL APLICADO:**

R\$ 581.838,07 (quinhentos e oitenta e um mil, oitocentos e trinta e oito reais e sete centavos).

**13. PERCENTUAL TOTAL APLICADO:**

72,70%.

Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia  
**ABRIL DE 2021**

**1. OBJETO DO CONTRATO:**

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE ALOJAMENTO C/ 03 DORMITÓRIOS, SALA DE AULA, REFEITÓRIO, ADEQUAÇÃO DO BLOCO ADMINISTRATIVO E CONSTRUÇÃO DO MURO DE FECHAMENTO DA E.M.E.F. MONTE ALEGRE - COLÔNIA SÃO SEBASTIÃO, PARAGOMINAS/PA.

**2. NOME DO CONTRATADO:**

PERFORMANCE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP.

**3. LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA:**

COLÔNIA SÃO SEBASTIÃO, MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS.

**4. ORIGEM DO RECURSO:**

FUNDEB/PRECATÓRIO.

**5. MODALIDADE DA LICITAÇÃO CONTRATADA:**

TOMADA DE PREÇOS Nº 2/2020 - 00002.

**6. NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO/CONTRATO:**

CONTRATO Nº 1261/2020.

**7. DATA DE INÍCIO DA OBRA:**

05 DE AGOSTO DE 2020.

**8. DATA DO FIM DA OBRA:**

DATA FINAL 31 DE MAIO DE 2021, CONFORME T.A Nº 180/2021.

**9. VALOR TOTAL DA OBRA:**

R\$ 441.012,78 (quatrocentos e quarenta e um mil, doze reais e setenta e oito centavos).

**10. VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE:**

R\$ 167.924,67 (cento e sessenta e sete mil, novecentos e vinte e quatro reais e sessenta e sete centavos).

**11. PERCENTUAL APLICADO NO MÊS VIGENTE:**

38,07%.

**12. VALOR TOTAL APLICADO:**

R\$ 421.413,68 (quatrocentos e vinte e um mil, quatrocentos e treze reais e sessenta e oito centavos).

**13. PERCENTUAL TOTAL APLICADO:**

95,56%.

Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia  
**ABRIL DE 2021**

**1. OBJETO DO CONTRATO:**

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DE PARAGOMINAS – PA.

**2. NOME DO CONTRATADO:**

H E R CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.

**3. LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA:**

SEDE DO MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS.

**4. ORIGEM DO RECURSO:**

FINISA.

**5. MODALIDADE DA LICITAÇÃO CONTRATADA:**

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 3/2020-000001.

**6. NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO/CONTRATO:**

CONTRATO Nº 1398/2020.

**7. DATA DE INÍCIO DA OBRA:**

31 DE AGOSTO DE 2020.

**8. DATA DO FIM DA OBRA:**

DATA FINAL PREVISTA PARA O DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2022.

**9. VALOR TOTAL DA OBRA:**

R\$ 19.378.132,37 (dezenove milhões, trezentos e setenta e oito mil, cento e trinta e dois reais e trinta e sete centavos).

**10. VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE:**

R\$ 0,00.

**11. PERCENTUAL APLICADO NO MÊS VIGENTE:**

0,00%.

**12. VALOR TOTAL APLICADO:**

R\$ 800.000,00 (oitocentos mil reais).

**13. PERCENTUAL TOTAL APLICADO:**

4,12%.

Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia  
**ABRIL DE 2021**

**1. OBJETO DO CONTRATO:**

CONTRUÇÃO DE ALOJAMENTO C/03 DORMITÓRIOS, REFEITÓRIO C/COZINHA E 02 DEPÓSITOS, ADEQUAÇÃO DO BLOCO ADMINISTRATIVO PARA 01 CONJUNTO DE BANHEIROS E CONSTRUÇÃO DO MURO DE FECHAMENTO DA EMEF CHAPEUZINHO VERMELHO – COLÔNIA CACIMBÃO, MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS – PA.

**2. NOME DO CONTRATADO:**

METAL SERVIÇOS E LOCAÇÃO LTDA.

**3. LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA:**

COLÔNIA CACIMBÃO, MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS – PA.

**4. ORIGEM DO RECURSO:07**

RECURSO FUDEB/PRECATÓRIO.

**5. MODALIDADE DA LICITAÇÃO CONTRATADA:**

TOMADA DE PREÇOS Nº 2/2020-00003.

**6. NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO/CONTRATO:**

CONTRATO Nº 1596/2020.

**7. DATA DE INÍCIO DA OBRA:**

23 DE SETEMBRO DE 2020.

**8. DATA DO FIM DA OBRA:**

DATA FINAL 20 DE MAIO DE 2021, CONFORME T.A Nº 107/2021.

**9. VALOR TOTAL DA OBRA:**

R\$ 499.130,77 (quatrocentos e noventa e nove mil, cento e trinta reais e setenta e sete centavos).

**10. VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE:**

R\$ 206.907,40 (duzentos e seis mil, novecentos e sete reais e quarenta centavos).

**11. PERCENTUAL APLICADO NO MÊS VIGENTE:**

41,45%.

**12. VALOR TOTAL APLICADO:**

R\$ 499.130,77 (quatrocentos e noventa e nove mil, cento e trinta reais e setenta e sete centavos).

**13. PERCENTUAL TOTAL APLICADO:**

100,00%.

Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia  
**ABRIL DE 2021**

**1. OBJETO DO CONTRATO:**

SERVIÇO DE USINAGEM E FORNECIMENTO DE C.B.U.Q. (CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE) PARA APLICAÇÃO NOS SERVIÇOS DE CORREÇÃO DE PAVIMENTO (TAPA-BURACO/PANOS) NO PERÍMETRO URBANO.

**2. NOME DO CONTRATADO:**

H E R CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.

**3. LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA:**

PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS – PA.

**4. ORIGEM DO RECURSO:**

RECURSO PRÓPRIO.

**5. MODALIDADE DA LICITAÇÃO CONTRATADA:**

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9/2020-000031.

**6. NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO/CONTRATO:**

CONTRATO Nº 1790/2020.

**7. DATA DE INÍCIO DA OBRA:**

28 DE OUTUBRO DE 2020.

**8. DATA DO FIM DA OBRA:**

DATA FINAL 28 DE AGOSTO DE 2021.

**9. VALOR TOTAL DA OBRA:**

R\$ 995.000,00 (novecentos e noventa e cinco mil reais).

**10. VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE:**

R\$ 99.697,49 (noventa e nove mil, seiscentos e noventa e sete reais e quarenta e nove centavos).

**11. PERCENTUAL APLICADO NO MÊS VIGENTE:**

10,01%.

**12. VALOR TOTAL APLICADO:**

R\$ 597.340,22 (quinhentos e noventa e sete mil, trezentos e quarenta reais e vinte e dois centavos).

**13. PERCENTUAL TOTAL APLICADO:**

60,03%.

Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia  
**ABRIL DE 2021**

**1. OBJETO DO CONTRATO:**

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ANTONIO JOSÉ DA COSTA.

**2. NOME DO CONTRATADO:**

CACTUS CONSTRUÇÕES INDÚSTRIA E INCORPORAÇÃO LTDA-EPP.

**3. LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA:**

HOSPITAL MUNICIPAL DR. ANTONIO JOSÉ DA COSTA.

**4. ORIGEM DO RECURSO:**

FONTE DE RECURSO FINISA.

**5. MODALIDADE DA LICITAÇÃO CONTRATADA:**

TOMADA DE PREÇOS Nº 2/2019-00012.

**6. NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO/CONTRATO:**

CONTRATO Nº 1.960/2020.

**7. DATA DE INÍCIO DA OBRA:**

02 DE DEZEMBRO DE 2020.

**8. DATA DO FIM DA OBRA:**

DATA FINAL PREVISTA PARA 26 DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME T.A 347/2021.

**9. VALOR TOTAL DA OBRA:**

R\$ 2.213.133,07 (dois milhões, duzentos e treze mil, cento e trinta e três reais e sete centavos).

**10. VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE:**

R\$ 0,00.

**11. PERCENTUAL APLICADO NO MÊS VIGENTE:**

0,00%.

**12. VALOR TOTAL APLICADO:**

R\$ 0,00.

**13. PERCENTUAL TOTAL APLICADO:**

0,00%.



Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia  
**ABRIL DE 2021**

**1. OBJETO DO CONTRATO:**

OBRAS DE TERRAPLANAGEM, DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFÁSTICA DA RODOVIA COLÔNIA DO URAIM, MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS.

**2. NOME DO CONTRATADO:**

GERPLAN ENGENHARIA LTDA EPP.

**3. LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA:**

RODOVIA COLÔNIA DO URAIM, MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS.

**4. ORIGEM DO RECURSO:07**

RECURSO FINISA.

**5. MODALIDADE DA LICITAÇÃO CONTRATADA:**

PREGÃO PRESENCIAL Nº 9/2020-00052.

**6. NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO/CONTRATO:**

CONTRATO Nº 1980/2020.

**7. DATA DE INÍCIO DA OBRA:**

29 DE DEZEMBRO DE 2020.

**8. DATA DO FIM DA OBRA:**

DATA FINAL 26 DE JUNHO DE 2021.

**9. VALOR TOTAL DA OBRA:**

R\$ 7.437.582,22 (sete milhões, quatrocentos e trinta e sete mil, quinhentos e oitenta e dois reais e vinte e dois centavos).

**10. VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE:**

R\$ 0,00.

**11. PERCENTUAL APLICADO NO MÊS VIGENTE:**

0,00%.

**12. VALOR TOTAL APLICADO:**

R\$ 126.184,02 (cento e vinte seis mil, cento e oitenta e quatro reais e dois centavos).

**13. PERCENTUAL TOTAL APLICADO:**

1,7%.

Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia  
**ABRIL DE 2021**

**1. OBJETO DO CONTRATO:**

REFORMA DAS ÁREAS DESTINADAS A SALA DE TOMOGRAFIA DO HOSPITAL MUNICIPAL.

**2. NOME DO CONTRATADO:**

MARCELINO & OLIVEIRA MATERIAIS E CONSTRUÇÕES.

**3. LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA:**

HOSPITAL MUNICIPAL DE PARAGOMINAS – PA, AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, BAIRRO: CENTRO DE PARAGOMINAS – PA.

**4. ORIGEM DO RECURSO:**

FMS/MAC (CUSTEIO).

**5. MODALIDADE DA LICITAÇÃO CONTRATADA:**

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-00007.

**6. NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO/CONTRATO:**

CONTRATO Nº 421/2021

**7. DATA DE INÍCIO DA OBRA:**

19 DE MARÇO DE 2021.

**8. DATA DO FIM DA OBRA:**

DATA FINAL PREVISTA PRA O DIA 18 DE JUNHO DE 2021.

**9. VALOR TOTAL DA OBRA:**

R\$ 314.493,55 (trezentos e quatorze mil, quatrocentos e noventa e três reais e cinquenta e cinco centavos).

**10. VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE:**

R\$ 0,00.

**11. PERCENTUAL APLICADO NO MÊS VIGENTE:**

0,00%.

**12. VALOR TOTAL APLICADO:**

R\$ 154.446,90 (cento e cinquenta e quatro mil, quatrocentos e quarenta e seis reais e noventa centavos).

**13. PERCENTUAL TOTAL APLICADO:**

49,1%.

Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia  
**ABRIL DE 2021**

**1. OBJETO DO CONTRATO:**

REVISÃO GERAL DA COBERTURA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE PARAGOMINAS.

**2. NOME DO CONTRATADO:**

CLASSIC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI.

**3. LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA:**

HOSPITAL MUNICIPAL DE PARAGOMINAS. AVENIDA PRESIDENTE VARGAS,  
BAIRRO: CENTRO, PARAGOMINAS – PA.

**4. ORIGEM DO RECURSO:**

FMS/MAC (CUSTEIO).

**5. MODALIDADE DA LICITAÇÃO CONTRATADA:**

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-00016.

**6. NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO/CONTRATO:**

CONTRATO Nº 441/2021.

**7. DATA DE INÍCIO DA OBRA:**

25 DE MARÇO DE 2021.

**8. DATA DO FIM DA OBRA:**

DATA FINAL PREVISTA PRA O DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2021.

**9. VALOR TOTAL DA OBRA:**

R\$ 700.308,66 (setecentos mil, trezentos e oito reais e sessenta e seis centavos).

**10. VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE:**

R\$ 0,00.

**11. PERCENTUAL APLICADO NO MÊS VIGENTE:**

0,00%.

**12. VALOR TOTAL APLICADO:**

R\$ 362.467,50 (trezentos e sessenta e dois mil, quatrocentos e sessenta e sete reais e cinquenta centavos).

**13. PERCENTUAL TOTAL APLICADO:**

51,8%.

Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia  
**ABRIL DE 2021**

**1. OBJETO DO CONTRATO:**

REVITALIZAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL ARENA VERDE.

**2. NOME DO CONTRATADO:**

ANDRADE FERREIRA SERVIÇOS EIRELI.

**3. LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA:**

ESTÁDIO MUNICIPAL ARENA VERDE.

**4. ORIGEM DO RECURSO:**

RECURSO PRÓPRIO.

**5. MODALIDADE DA LICITAÇÃO CONTRATADA:**

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-00020.

**6. NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO/CONTRATO:**

CONTRATO Nº 480/2021.

**7. DATA DE INÍCIO DA OBRA:**

31 DE MARÇO DE 2021.

**8. DATA DO FIM DA OBRA:**

DATA FINAL PREVISTA PRA O DIA 28 DE JULHO DE 2021, ENTRETANTO FOI FINALIZADA NO DIA 16 DE ABRIL DE 2021.

**9. VALOR TOTAL DA OBRA:**

R\$ 324.730,46 (trezentos e vinte e quatro mil, setecentos e trinta reais e quarenta e seis centavos).

**10. VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE:**

R\$ 324.730,46 (trezentos e vinte e quatro mil, setecentos e trinta reais e quarenta e seis centavos).

**11. PERCENTUAL APLICADO NO MÊS VIGENTE:**

100%.

**12. VALOR TOTAL APLICADO:**

R\$ 324.730,46 (trezentos e vinte e quatro mil, setecentos e trinta reais e quarenta e seis centavos).

**13. PERCENTUAL TOTAL APLICADO:**

100%.

Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia  
**ABRIL DE 2021**

**1. OBJETO DO CONTRATO:**

“CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONTRUÇÃO DE ALOJAMENTO COM 03 DORMITÓRIOS, 01 SALA DE AULA E DEPOSITO, E ADEQUAÇÃO DO PREDIO EXISTENTE NA E.M.E.F. INDÍGINA N. Sr<sup>a</sup> APARECIDA - ALDEIA BARREIRINHA, MUNICIPIO DE PARAGOMINAS/PA”.

**2. NOME DO CONTRATADO:**

METAL SERVIÇOS E LOCAÇÃO LTDA.

**3. LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA:**

E.M.E.F. INDÍGINA N. Sr<sup>a</sup> APARECIDA - ALDEIA BARREIRINHA, MUNICIPIO DE PARAGOMINAS/PA”.

**4. ORIGEM DO RECURSO:**

RECURSO FUNDEB/PRECATORIO.

**5. MODALIDADE DA LICITAÇÃO CONTRATADA:**

TOMADA DE PREÇOS Nº 2/2019-000013.

**6. NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO/CONTRATO:**

CONTRATO Nº 0398/2020.

**7. DATA DE INÍCIO DA OBRA:**

02 DE MARÇO DE 2020.

**8. DATA DO FIM DA OBRA:**

DATA FINAL DE 21 DE JULHO DE 2021, CONFORME T.A Nº 274/2021.

**9. VALOR TOTAL DA OBRA:**

R\$ 444.647,56 (quatrocentos e quarenta e quatro mil, seiscentos e quarenta e sete reais e cinquenta e seis centavos).

**10. VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE:**

R\$ 0,00.

**11. PERCENTUAL APLICADO NO MÊS VIGENTE:**

0,00%.

**12. VALOR TOTAL APLICADO:**

R\$ 52.106,15 (cinquenta e dois mil, cento e seis reais e quinze centavos).

**13. PERCENTUAL TOTAL APLICADO:**

11,7%.