

Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia

**JANEIRO DE 2021**

**1. OBJETO DO CONTRATO:**

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE 5.909,95M DE RUAS NO MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS - CONVÊNIO SEDOP Nº 089/2018.

**2. NOME DO CONTRATADO:**

LEMES E LEMES CONSTRUTORA LTDA-EPP.

**3. LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA:**

VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS.

**4. ORIGEM DO RECURSO:**

CONVÊNIO SEDOP Nº 089/2018.

**5. MODALIDADE DA LICITAÇÃO CONTRATADA:**

PREGÃO PRESENCIAL Nº 9/2018-00049.

**6. NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO/CONTRATO:**

CONTRATO Nº 994/2018.

**7. DATA DE INÍCIO DA OBRA:**

02 DE JULHO DE 2018.

**8. DATA DO FIM DA OBRA:**

DATA FINAL PREVISTA PARA O DIA 09 DE JUNHO DE 2021.

**9. VALOR TOTAL DA OBRA:**

R\$ 9.549.500,54 (nove milhões, quinhentos e quarenta e nove mil, quinhentos reais e cinquenta e quatro centavos).

Termo aditivo acréscimo serviços Nº 485/2019 - R\$ 2.365.163,09

Termo aditivo reequilíbrio Nº 739/2021 - R\$ 705.803,69

**10. VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE:**

R\$ 0,00

**11. PERCENTUAL APLICADO NO MÊS VIGENTE:**

0,00%

**12. VALOR TOTAL APLICADO:**

Contrato nº 994/2018: medição 25ª R\$ 6.476.967,69

Termo aditivo acréscimo serviços Nº 485/2019 – medição 10ª R\$ 2.078.936,51

Termo aditivo reequilíbrio Nº 739/2021 - medição 2ª R\$ 666.592,38

**13. PERCENTUAL TOTAL APLICADO:**

Contrato nº 994/2018 – 67,82%

Termo aditivo acréscimo serviços Nº 485/2019 – 87,89%

Termo aditivo reequilíbrio Nº 739/2021 – 94,45%