

Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia
FEVEREIRO DE 2021

1. OBJETO DO CONTRATO:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE 5.909,95M DE RUAS NO MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS - CONVÊNIO SEDOP Nº 089/2018.

2. NOME DO CONTRATADO:

LEMES E LEMES CONSTRUTORA LTDA-EPP.

3. LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA:

VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS.

4. ORIGEM DO RECURSO:

CONVÊNIO SEDOP Nº 089/2018.

5. MODALIDADE DA LICITAÇÃO CONTRATADA:

PREGÃO PRESENCIAL Nº 9/2018-00049.

6. NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO/CONTRATO:

CONTRATO Nº 994/2018.

7. DATA DE INÍCIO DA OBRA:

02 DE JULHO DE 2018.

8. DATA DO FIM DA OBRA:

DATA FINAL PREVISTA PARA O DIA 09 DE JUNHO DE 2021.

9. VALOR TOTAL DA OBRA:

R\$ 9.549.500,54 (nove milhões, quinhentos e quarenta e nove mil, quinhentos reais e cinquenta e quatro centavos).

Termo aditivo acréscimo serviços Nº 485/2019 - R\$ 2.365.163,09

Termo aditivo reequilíbrio Nº 739/2021 - R\$ 705.803,69

10. VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE:

Contrato nº 994/2018: medição 26ª R\$ 30.157,94

Termo aditivo acréscimo serviços Nº 485/2019 – medição 11ª R\$ 889,54

Termo aditivo reequilíbrio Nº 739/2021 - medição 3ª e última R\$ 39.211,31

11. PERCENTUAL APLICADO NO MÊS VIGENTE:

Contrato nº 994/2018 – 0,31%

Termo aditivo acréscimo serviços Nº 485/2019 – 0,03%

Termo aditivo reequilíbrio Nº 739/2021 – 5,55%

12. VALOR TOTAL APLICADO:

Contrato nº 994/2018: até medição 26ª R\$ 6.507.125,63

Termo aditivo acréscimo serviços Nº 485/2019 – até medição 11ª R\$ 2.079.826,05

Termo aditivo reequilíbrio Nº 739/2021 – até medição 3ª e última R\$ 705.803,69

13. PERCENTUAL TOTAL APLICADO:

Contrato nº 994/2018 – 68,14%

Termo aditivo acréscimo serviços Nº 485/2019 – 87,93%

Termo aditivo reequilíbrio Nº 739/2021 – 100%