

Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia
FEVEREIRO DE 2021

1. OBJETO DO CONTRATO:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE 5.909,95M DE RUAS NO MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS - CONVÊNIO SEDOP Nº 089/2018.

2. NOME DO CONTRATADO:

LEMES E LEMES CONSTRUTORA LTDA-EPP.

3. LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA:

VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS.

4. ORIGEM DO RECURSO:

CONVÊNIO SEDOP Nº 089/2018.

5. MODALIDADE DA LICITAÇÃO CONTRATADA:

PREGÃO PRESENCIAL Nº 9/2018-00049.

6. NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO/CONTRATO:

CONTRATO Nº 994/2018.

7. DATA DE INÍCIO DA OBRA:

02 DE JULHO DE 2018.

8. DATA DO FIM DA OBRA:

DATA FINAL PREVISTA PARA O DIA 09 DE JUNHO DE 2021.

9. VALOR TOTAL DA OBRA:

R\$ 9.549.500,54 (nove milhões, quinhentos e quarenta e nove mil, quinhentos reais e cinquenta e quatro centavos).

Termo aditivo acréscimo serviços Nº 485/2019 - R\$ 2.365.163,09

Termo aditivo reequilíbrio Nº 739/2021 - R\$ 705.803,69

10. VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE:

Contrato nº 994/2018: medição 26ª R\$ 30.157,94

Termo aditivo acréscimo serviços Nº 485/2019 – medição 11ª R\$ 889,54

Termo aditivo reequilíbrio Nº 739/2021 - medição 3ª e última R\$ 39.211,31

11. PERCENTUAL APLICADO NO MÊS VIGENTE:

Contrato nº 994/2018 – 0,31%

Termo aditivo acréscimo serviços Nº 485/2019 – 0,03%

Termo aditivo reequilíbrio Nº 739/2021 – 5,55%

12. VALOR TOTAL APLICADO:

Contrato nº 994/2018: até medição 26ª R\$ 6.507.125,63

Termo aditivo acréscimo serviços Nº 485/2019 – até medição 11ª R\$ 2.079.826,05

Termo aditivo reequilíbrio Nº 739/2021 – até medição 3ª e última R\$ 705.803,69

13. PERCENTUAL TOTAL APLICADO:

Contrato nº 994/2018 – 68,14%

Termo aditivo acréscimo serviços Nº 485/2019 – 87,93%

Termo aditivo reequilíbrio Nº 739/2021 – 100%

Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia
FEVEREIRO DE 2021

1. OBJETO DO CONTRATO:

CONSTRUÇÃO DE ALOJAMENTO C/03 DORMITÓRIOS, REFEITÓRIO C/COZINHA E 02 DEPÓSITOS, ADEQUAÇÃO DO BLOCO ADMINISTRATIVO PARA 01 CONJUNTO DE BANHEIROS E CONSTRUÇÃO DO MURO DE FECHAMENTO DA EMEF CHAPEUZINHO VERMELHO – COLÔNIA CACIMBÃO, MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS – PA.

2. NOME DO CONTRATADO:

METAL SERVIÇOS E LOCAÇÃO LTDA.

3. LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA:

COLÔNIA CACIMBÃO, MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS – PA.

4. ORIGEM DO RECURSO:07

RECURSO FUDEB/PRECATÓRIO.

5. MODALIDADE DA LICITAÇÃO CONTRATADA:

TOMADA DE PREÇOS Nº 2/2020-00003.

6. NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO/CONTRATO:

CONTRATO Nº 1596/2020.

7. DATA DE INÍCIO DA OBRA:

23 DE SETEMBRO DE 2020.

8. DATA DO FIM DA OBRA:

DATA FINAL 20 DE MAIO DE 2021, CONFORME T.A Nº 107/2021.

9. VALOR TOTAL DA OBRA:

R\$ 499.130,77 (quatrocentos e noventa e nove mil, cento e trinta reais e setenta e sete centavos).

10. VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE:

R\$ 135.502,11 (cento e trinta e cinco mil, quinhentos e dois reais e onze centavos).

11. PERCENTUAL APLICADO NO MÊS VIGENTE:

27,14%.

12. VALOR TOTAL APLICADO:

R\$ 292.223,36 (duzentos e noventa e dois mil, duzentos e vinte e três reais e trinta e seis centavos).

13. PERCENTUAL TOTAL APLICADO:

58,55%.

Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia
FEVEREIRO DE 2021

1. OBJETO DO CONTRATO:

SERVIÇO DE USINAGEM E FORNECIMENTO DE C.B.U.Q. (CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE) PARA APLICAÇÃO NOS SERVIÇOS DE CORREÇÃO DE PAVIMENTO (TAPA-BURACO/PANOS) NO PERÍMETRO URBANO.

2. NOME DO CONTRATADO:

H E R CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.

3. LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA:

PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS – PA.

4. ORIGEM DO RECURSO:07

RECURSO PRÓPRIO.

5. MODALIDADE DA LICITAÇÃO CONTRATADA:

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9/2020-000031.

6. NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO/CONTRATO:

CONTRATO Nº 1790/2020.

7. DATA DE INÍCIO DA OBRA:

28 DE OUTUBRO DE 2020.

8. DATA DO FIM DA OBRA:

DATA FINAL 28 DE AGOSTO DE 2021.

9. VALOR TOTAL DA OBRA:

R\$ 995.000,00 (novecentos e noventa e cinco mil reais).

10. VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE:

R\$ 77.047,17 (setenta e sete mil, quarenta e sete reais e dezessete centavos).

11. PERCENTUAL APLICADO NO MÊS VIGENTE:

7,74%.

12. VALOR TOTAL APLICADO:

R\$ 421.085,57 (quatrocentos e vinte e um mil, oitenta e cinco reais e cinquenta e sete centavos).

13. PERCENTUAL TOTAL APLICADO:

42,32%.