

Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia
MARÇO DE 2021

1. OBJETO DO CONTRATO:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE CAXIAS DE LIGAÇÃO, DE PASSAGEM, COLETORAS DE SARJETAS, BOCA DE BUEIRO E BOCAS DE LANÇAMENTO EM CONCRETO ARMADO, PARA DRENAGEM PLUVIAL, A SEREM ALOCADAS NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO.

2. NOME DO CONTRATADO:

METAL SERVIÇOS E LOCAÇÃO LTDA.

3. LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA:

VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS.

4. ORIGEM DO RECURSO:

RECURSO PRÓPRIO/CEFEM.

5. MODALIDADE DA LICITAÇÃO CONTRATADA:

TOMADA DE PREÇOS Nº 2/2019-00004.

6. NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO/CONTRATO:

CONTRATO Nº 1403/2019.

7. DATA DE INÍCIO DA OBRA:

24 DE JULHO DE 2019.

8. DATA DO FIM DA OBRA:

DATA FINAL 31 DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME T.A Nº 877/2020.

9. VALOR TOTAL DA OBRA:

R\$ 800.378,59 (oitocentos mil, trezentos e setenta e oito reais e cinquenta e nove centavos).

10. VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE:

R\$ 140.425,83 (cento e quarenta mil, quatrocentos e vinte e cinco reais e oitenta e três centavos).

11. PERCENTUAL APLICADO NO MÊS VIGENTE:

17,54%.

12. VALOR TOTAL APLICADO:

R\$ 581.838,07 (quinhentos e oitenta e um mil, oitocentos e trinta e oito reais e sete centavos).

13. PERCENTUAL TOTAL APLICADO:

72,70%.

Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia
MARÇO DE 2021

1. OBJETO DO CONTRATO:

SERVIÇO DE USINAGEM E FORNECIMENTO DE C.B.U.Q. (CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE) PARA APLICAÇÃO NOS SERVIÇOS DE CORREÇÃO DE PAVIMENTO (TAPA-BURACO/PANOS) NO PERÍMETRO URBANO.

2. NOME DO CONTRATADO:

H E R CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.

3. LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA:

PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS – PA.

4. ORIGEM DO RECURSO:07

RECURSO PRÓPRIO.

5. MODALIDADE DA LICITAÇÃO CONTRATADA:

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9/2020-000031.

6. NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO/CONTRATO:

CONTRATO Nº 1790/2020.

7. DATA DE INÍCIO DA OBRA:

28 DE OUTUBRO DE 2020.

8. DATA DO FIM DA OBRA:

DATA FINAL 28 DE AGOSTO DE 2021.

9. VALOR TOTAL DA OBRA:

R\$ 995.000,00 (novecentos e noventa e cinco mil reais).

10. VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE:

R\$ 76.557,18 (setenta e seis mil, quinhentos e cinquenta e sete reais e dezoito centavos).

11. PERCENTUAL APLICADO NO MÊS VIGENTE:

7,69%.

12. VALOR TOTAL APLICADO:

R\$ 497.642,74 (quatrocentos e noventa e sete mil, seiscentos e quarenta e dois reais e setenta e quatro centavos).

13. PERCENTUAL TOTAL APLICADO:

50,01%.

Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia
MARÇO DE 2021

1. OBJETO DO CONTRATO:

OBRAS DE TERRAPLANAGEM, DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFÁSTICA DA RODOVIA COLÔNIA DO URAIM, MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS.

2. NOME DO CONTRATADO:

GERPLAN ENGENHARIA LTDA EPP.

3. LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA:

RODOVIA COLÔNIA DO URAIM, MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS.

4. ORIGEM DO RECURSO:07

RECURSO FINISA.

5. MODALIDADE DA LICITAÇÃO CONTRATADA:

PREGÃO PRESENCIAL Nº 9/2020-00052.

6. NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO/CONTRATO:

CONTRATO Nº 1980/2020.

7. DATA DE INÍCIO DA OBRA:

29 DE DEZEMBRO DE 2020.

8. DATA DO FIM DA OBRA:

DATA FINAL 26 DE JUNHO DE 2021.

9. VALOR TOTAL DA OBRA:

R\$ 7.437.582,22 (sete milhões, quatrocentos e trinta e sete mil, quinhentos e oitenta e dois reais e vinte e dois centavos).

10. VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE:

R\$ 126.184,02 (cento e vinte seis mil, cento e oitenta e quatro reais e dois centavos).

11. PERCENTUAL APLICADO NO MÊS VIGENTE:

1,7%.

12. VALOR TOTAL APLICADO:

R\$ 126.184,02 (cento e vinte seis mil, cento e oitenta e quatro reais e dois centavos).

13. PERCENTUAL TOTAL APLICADO:

1,7%.

Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia
MARÇO DE 2021

1. OBJETO DO CONTRATO:

REFORMA DAS ÁREAS DESTINADAS A SALA DE TOMOGRAFIA DO HOSPITAL MUNICIPAL.

2. NOME DO CONTRATADO:

MARCELINO & OLIVEIRA MATERIAIS E CONSTRUÇÕES.

3. LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA:

HOSPITAL MUNICIPAL DE PARAGOMINAS – PA, AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, BAIRRO: CENTRO DE PARAGOMINAS – PA.

4. ORIGEM DO RECURSO:

FMS/MAC (CUSTEIO).

5. MODALIDADE DA LICITAÇÃO CONTRATADA:

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-00007.

6. NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO/CONTRATO:

CONTRATO Nº 421/2021

7. DATA DE INÍCIO DA OBRA:

19 DE MARÇO DE 2021.

8. DATA DO FIM DA OBRA:

DATA FINAL PREVISTA PRA O DIA 18 DE JUNHO DE 2021.

9. VALOR TOTAL DA OBRA:

R\$ 314.493,55 (trezentos e quatorze mil, quatrocentos e noventa e três reais e cinquenta e cinco centavos).

10. VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE:

R\$ 154.446,90 (cento e cinquenta e quatro mil, quatrocentos e quarenta e seis reais e noventa centavos).

11. PERCENTUAL APLICADO NO MÊS VIGENTE:

49,1%.

12. VALOR TOTAL APLICADO:

R\$ 154.446,90 (cento e cinquenta e quatro mil, quatrocentos e quarenta e seis reais e noventa centavos).

13. PERCENTUAL TOTAL APLICADO:

49,1%.

Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia
MARÇO DE 2021

1. OBJETO DO CONTRATO:

REVISÃO GERAL DA COBERTURA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE PARAGOMINAS.

2. NOME DO CONTRATADO:

CLASSIC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI.

3. LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA:

HOSPITAL MUNICIPAL DE PARAGOMINAS. AVENIDA PRESIDENTE VARGAS,
BAIRRO: CENTRO, PARAGOMINAS – PA.

4. ORIGEM DO RECURSO:

FMS/MAC (CUSTEIO).

5. MODALIDADE DA LICITAÇÃO CONTRATADA:

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-00016.

6. NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO/CONTRATO:

CONTRATO Nº 441/2021.

7. DATA DE INÍCIO DA OBRA:

25 DE MARÇO DE 2021.

8. DATA DO FIM DA OBRA:

DATA FINAL PREVISTA PRA O DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2021.

9. VALOR TOTAL DA OBRA:

R\$ 700.308,66 (setecentos mil, trezentos e oito reais e sessenta e seis centavos).

10. VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE:

R\$ 362.467,50 (trezentos e sessenta e dois mil, quatrocentos e sessenta e sete reais e cinquenta centavos).

11. PERCENTUAL APLICADO NO MÊS VIGENTE:

51,8%.

12. VALOR TOTAL APLICADO:

R\$ 362.467,50 (trezentos e sessenta e dois mil, quatrocentos e sessenta e sete reais e cinquenta centavos).

13. PERCENTUAL TOTAL APLICADO:

51,8%.