

Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia  
**ABRIL DE 2021**

**1. OBJETO DO CONTRATO:**

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE ALOJAMENTO C/ 03 DORMITÓRIOS, SALA DE AULA, REFEITÓRIO, ADEQUAÇÃO DO BLOCO ADMINISTRATIVO E CONSTRUÇÃO DO MURO DE FECHAMENTO DA E.M.E.F. MONTE ALEGRE - COLÔNIA SÃO SEBASTIÃO, PARAGOMINAS/PA.

**2. NOME DO CONTRATADO:**

PERFORMANCE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP.

**3. LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA:**

COLÔNIA SÃO SEBASTIÃO, MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS.

**4. ORIGEM DO RECURSO:**

FUNDEB/PRECATÓRIO.

**5. MODALIDADE DA LICITAÇÃO CONTRATADA:**

TOMADA DE PREÇOS Nº 2/2020 - 00002.

**6. NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO/CONTRATO:**

CONTRATO Nº 1261/2020.

**7. DATA DE INÍCIO DA OBRA:**

05 DE AGOSTO DE 2020.

**8. DATA DO FIM DA OBRA:**

DATA FINAL 31 DE MAIO DE 2021, CONFORME T.A Nº 180/2021.

**9. VALOR TOTAL DA OBRA:**

R\$ 441.012,78 (quatrocentos e quarenta e um mil, doze reais e setenta e oito centavos).

**10. VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE:**

R\$ 167.924,67 (cento e sessenta e sete mil, novecentos e vinte e quatro reais e sessenta e sete centavos).

**11. PERCENTUAL APLICADO NO MÊS VIGENTE:**

38,07%.

**12. VALOR TOTAL APLICADO:**

R\$ 421.413,68 (quatrocentos e vinte e um mil, quatrocentos e treze reais e sessenta e oito centavos).

**13. PERCENTUAL TOTAL APLICADO:**

95,56%.

Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia  
**ABRIL DE 2021**

**1. OBJETO DO CONTRATO:**

CONTRUÇÃO DE ALOJAMENTO C/03 DORMITÓRIOS, REFEITÓRIO C/COZINHA E 02 DEPÓSITOS, ADEQUAÇÃO DO BLOCO ADMINISTRATIVO PARA 01 CONJUNTO DE BANHEIROS E CONSTRUÇÃO DO MURO DE FECHAMENTO DA EMEF CHAPEUZINHO VERMELHO – COLÔNIA CACIMBÃO, MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS – PA.

**2. NOME DO CONTRATADO:**

METAL SERVIÇOS E LOCAÇÃO LTDA.

**3. LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA:**

COLÔNIA CACIMBÃO, MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS – PA.

**4. ORIGEM DO RECURSO:07**

RECURSO FUDEB/PRECATÓRIO.

**5. MODALIDADE DA LICITAÇÃO CONTRATADA:**

TOMADA DE PREÇOS Nº 2/2020-00003.

**6. NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO/CONTRATO:**

CONTRATO Nº 1596/2020.

**7. DATA DE INÍCIO DA OBRA:**

23 DE SETEMBRO DE 2020.

**8. DATA DO FIM DA OBRA:**

DATA FINAL 20 DE MAIO DE 2021, CONFORME T.A Nº 107/2021.

**9. VALOR TOTAL DA OBRA:**

R\$ 499.130,77 (quatrocentos e noventa e nove mil, cento e trinta reais e setenta e sete centavos).

**10. VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE:**

R\$ 206.907,40 (duzentos e seis mil, novecentos e sete reais e quarenta centavos).

**11. PERCENTUAL APLICADO NO MÊS VIGENTE:**

41,45%.

**12. VALOR TOTAL APLICADO:**

R\$ 499.130,77 (quatrocentos e noventa e nove mil, cento e trinta reais e setenta e sete centavos).

**13. PERCENTUAL TOTAL APLICADO:**

100,00%.

Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia  
**ABRIL DE 2021**

**1. OBJETO DO CONTRATO:**

SERVIÇO DE USINAGEM E FORNECIMENTO DE C.B.U.Q. (CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE) PARA APLICAÇÃO NOS SERVIÇOS DE CORREÇÃO DE PAVIMENTO (TAPA-BURACO/PANOS) NO PERÍMETRO URBANO.

**2. NOME DO CONTRATADO:**

H E R CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.

**3. LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA:**

PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS – PA.

**4. ORIGEM DO RECURSO:**

RECURSO PRÓPRIO.

**5. MODALIDADE DA LICITAÇÃO CONTRATADA:**

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9/2020-000031.

**6. NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO/CONTRATO:**

CONTRATO Nº 1790/2020.

**7. DATA DE INÍCIO DA OBRA:**

28 DE OUTUBRO DE 2020.

**8. DATA DO FIM DA OBRA:**

DATA FINAL 28 DE AGOSTO DE 2021.

**9. VALOR TOTAL DA OBRA:**

R\$ 995.000,00 (novecentos e noventa e cinco mil reais).

**10. VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE:**

R\$ 99.697,49 (noventa e nove mil, seiscentos e noventa e sete reais e quarenta e nove centavos).

**11. PERCENTUAL APLICADO NO MÊS VIGENTE:**

10,01%.

**12. VALOR TOTAL APLICADO:**

R\$ 597.340,22 (quinhentos e noventa e sete mil, trezentos e quarenta reais e vinte e dois centavos).

**13. PERCENTUAL TOTAL APLICADO:**

60,03%.

Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia  
**ABRIL DE 2021**

**1. OBJETO DO CONTRATO:**

REVITALIZAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL ARENA VERDE.

**2. NOME DO CONTRATADO:**

ANDRADE FERREIRA SERVIÇOS EIRELI.

**3. LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA:**

ESTÁDIO MUNICIPAL ARENA VERDE.

**4. ORIGEM DO RECURSO:**

RECURSO PRÓPRIO.

**5. MODALIDADE DA LICITAÇÃO CONTRATADA:**

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-00020.

**6. NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO/CONTRATO:**

CONTRATO Nº 480/2021.

**7. DATA DE INÍCIO DA OBRA:**

31 DE MARÇO DE 2021.

**8. DATA DO FIM DA OBRA:**

DATA FINAL PREVISTA PRA O DIA 28 DE JULHO DE 2021, ENTRETANTO FOI FINALIZADA NO DIA 16 DE ABRIL DE 2021.

**9. VALOR TOTAL DA OBRA:**

R\$ 324.730,46 (trezentos e vinte e quatro mil, setecentos e trinta reais e quarenta e seis centavos).

**10. VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE:**

R\$ 324.730,46 (trezentos e vinte e quatro mil, setecentos e trinta reais e quarenta e seis centavos).

**11. PERCENTUAL APLICADO NO MÊS VIGENTE:**

100%.

**12. VALOR TOTAL APLICADO:**

R\$ 324.730,46 (trezentos e vinte e quatro mil, setecentos e trinta reais e quarenta e seis centavos).

**13. PERCENTUAL TOTAL APLICADO:**

100%.