

Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia
JUNHO DE 2021

1. OBJETO DO CONTRATO:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ANTONIO JOSÉ DA COSTA.

2. NOME DO CONTRATADO:

CACTUS CONSTRUÇÕES INDÚSTRIA E INCORPORAÇÃO LTDA-EPP.

3. LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA:

HOSPITAL MUNICIPAL DR. ANTONIO JOSÉ DA COSTA.

4. ORIGEM DO RECURSO:

FONTE DE RECURSO FINISA.

FONTE DE RECURSO PRÓPRIO.

5. MODALIDADE DA LICITAÇÃO CONTRATADA:

TOMADA DE PREÇOS Nº 2/2019-00012.

6. NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO/CONTRATO:

CONTRATO Nº 1.960/2020.

7. DATA DE INÍCIO DA OBRA:

02 DE DEZEMBRO DE 2020.

8. DATA DO FIM DA OBRA:

DATA FINAL PREVISTA PARA 26 DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME T.A 347/2021.

9. VALOR TOTAL DA OBRA:

INICIAL DO CONTRATO: R\$ 2.213.133,07 (dois milhões, duzentos e treze mil, cento e trinta e três reais e sete centavos).

TERMO ADITIVO Nº 275/2021 DE REEQUILÍBRIO CONTRATUAL: R\$ 661.929,10 (seiscentos e sessenta e um mil, novecentos e vinte e nove reais e dez centavos).

VALOR TOTAL DO CONTRATO REEQUILIBRADO: R\$ 2.875.062,17 (dois milhões, oitocentos e setenta e cinco mil, sessenta e dois reais e dezessete centavos).

10. VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE:

R\$ 516.761,89 (quinhentos e dezesseis mil, setecentos e sessenta e um reais e oitenta e nove centavos).

11. PERCENTUAL APLICADO NO MÊS VIGENTE:

17,97%.

12. VALOR TOTAL APLICADO:

R\$ 1.416.084,84 (um milhão, quatrocentos e dezesseis mil, oitenta e quatro reais e oitenta e quatro centavos).

13. PERCENTUAL TOTAL APLICADO:

49,25%.

Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia
JUNHO DE 2021

1. OBJETO DO CONTRATO:

REVISÃO GERAL DA COBERTURA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE PARAGOMINAS.

2. NOME DO CONTRATADO:

CLASSIC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI.

3. LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA:

HOSPITAL MUNICIPAL DE PARAGOMINAS. AVENIDA PRESIDENTE VARGAS,
BAIRRO: CENTRO, PARAGOMINAS – PA.

4. ORIGEM DO RECURSO:

FMS/MAC (CUSTEIO).

5. MODALIDADE DA LICITAÇÃO CONTRATADA:

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-00016.

6. NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO/CONTRATO:

CONTRATO Nº 441/2021.

7. DATA DE INÍCIO DA OBRA:

25 DE MARÇO DE 2021.

8. DATA DO FIM DA OBRA:

DATA FINAL PREVISTA PRA O DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2021.

9. VALOR TOTAL DA OBRA:

R\$ 700.308,66 (setecentos mil, trezentos e oito reais e sessenta e seis centavos).

10. VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE:

R\$ 70.554,55 (setenta mil, quinhentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta e cinco centavos).

11. PERCENTUAL APLICADO NO MÊS VIGENTE:

10,07%.

12. VALOR TOTAL APLICADO:

R\$ 670.547,80 (setecentos e setenta mil, quinhentos e quarenta e sete reais e oitenta centavos).

13. PERCENTUAL TOTAL APLICADO:

95,8%.

Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia
JUNHO DE 2021

1. OBJETO DO CONTRATO:

RECONSTRUÇÃO DA CERCA DE PROTEÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL DE PARAGOMINAS.

2. NOME DO CONTRATADO:

METAL SERVIÇOS E LOCAÇÃO LTDA.

3. LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA:

AEROPORTO MUNICIPAL DE PARAGOMINAS – PA.

4. ORIGEM DO RECURSO:

CEFEM.

5. MODALIDADE DA LICITAÇÃO CONTRATADA:

TOMADA DE PREÇOS Nº 2/2020-000006.

6. NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO/CONTRATO:

CONTRATO Nº 661/2021.

7. DATA DE INÍCIO DA OBRA:

26 DE ABRIL DE 2021.

8. DATA DO FIM DA OBRA:

DATA FINAL PREVISTA PRA O DIA 24 DE JULHO DE 2021.

9. VALOR TOTAL DA OBRA:

R\$ 671.652,19 (seiscentos e setenta e um mil, seiscentos e cinquenta e dois reais e dezenove centavos).

10. VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE:

R\$ 150.231,69 (cento e cinquenta mil, duzentos e trinta e um reais e sessenta e nove centavos).

11. PERCENTUAL APLICADO NO MÊS VIGENTE:

23,37%.

12. VALOR TOTAL APLICADO:

R\$ 150.231,69 (cento e cinquenta mil, duzentos e trinta e um reais e sessenta e nove centavos).

13. PERCENTUAL TOTAL APLICADO:

23,37%.

Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia
JUNHO DE 2021

1. OBJETO DO CONTRATO:

SERVIÇO DE USINAGEM E FORNECIMENTO DE C.B.U.Q. (CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE) PARA APLICAÇÃO NOS SERVIÇOS DE CORREÇÃO DE PAVIMENTO (TAPA-BURACO/PANOS) NO PERÍMETRO URBANO.

2. NOME DO CONTRATADO:

H E R CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.

3. LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA:

PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS – PA.

4. ORIGEM DO RECURSO:

RECURSO PRÓPRIO.

5. MODALIDADE DA LICITAÇÃO CONTRATADA:

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9/2020-000031.

6. NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO/CONTRATO:

CONTRATO Nº 1790/2020.

7. DATA DE INÍCIO DA OBRA:

28 DE OUTUBRO DE 2020.

8. DATA DO FIM DA OBRA:

DATA FINAL 28 DE AGOSTO DE 2021.

9. VALOR TOTAL DA OBRA:

R\$ 995.000,00 (novecentos e noventa e cinco mil reais).

Termo Aditivo de Reequilíbrio nº 432/2021 - R\$ 153.724,28

10. VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE:

Contrato nº 1790/2020 – medição 8ª - R\$ 107.146,12

Termo Aditivo de Reequilíbrio nº 432/2021 – medição 1ª - R\$ 148.621,18

Total aplicado no mês vigente: R\$ 255.767,30

11. PERCENTUAL APLICADO NO MÊS VIGENTE:

Contrato nº 1790/2020 – medição 8ª - 98,27%.

Termo Aditivo de Reequilíbrio nº 432/2021 – medição 1ª - 96,68%.

12. VALOR TOTAL APLICADO:

Contrato nº 1790/2020 – R\$ 977.821,94

Termo Aditivo de Reequilíbrio nº 432/2021 – 148.621,18

Total aplicado: R\$ 1.146.443,12

Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia
JUNHO DE 2021

1. OBJETO DO CONTRATO:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE CAIXAS DE LIGAÇÃO, DE PASSAGEM, COLETORAS DE SARJETAS, BOCA DE BUEIRO E BOCAS DE LANÇAMENTO EM CONCRETO ARMADO, PARA DRENAGEM PLUVIAL, A SEREM ALOCADAS NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO.

2. NOME DO CONTRATADO:

METAL SERVIÇOS E LOCAÇÃO LTDA.

3. LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA:

VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS.

4. ORIGEM DO RECURSO:

RECURSO PRÓPRIO/CEFEM.

5. MODALIDADE DA LICITAÇÃO CONTRATADA:

TOMADA DE PREÇOS Nº 2/2019-00004.

6. NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO/CONTRATO:

CONTRATO Nº 1403/2019.

7. DATA DE INÍCIO DA OBRA:

24 DE JULHO DE 2019.

8. DATA DO FIM DA OBRA:

DATA FINAL 31 DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME T.A Nº 877/2020.

9. VALOR TOTAL DA OBRA:

R\$ 800.378,59 (oitocentos mil, trezentos e setenta e oito reais e cinquenta e nove centavos).

10. VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE:

R\$ 130.069,17.

11. PERCENTUAL APLICADO NO MÊS VIGENTE:

16,25%.

12. VALOR TOTAL APLICADO:

R\$ 711.907,24

13. PERCENTUAL TOTAL APLICADO:

88,85%.

Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia
JUNHO DE 2021

1. OBJETO DO CONTRATO:

REFORMA DAS ÁREAS DESTINADAS A SALA DE TOMOGRAFIA DO HOSPITAL MUNICIPAL.

2. NOME DO CONTRATADO:

MARCELINO & OLIVEIRA MATERIAIS E CONSTRUÇÕES.

3. LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA:

HOSPITAL MUNICIPAL DE PARAGOMINAS – PA, AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, BAIRRO: CENTRO DE PARAGOMINAS – PA.

4. ORIGEM DO RECURSO:

FMS/MAC (CUSTEIO).

5. MODALIDADE DA LICITAÇÃO CONTRATADA:

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-00007.

6. NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO/CONTRATO:

CONTRATO Nº 421/2021

7. DATA DE INÍCIO DA OBRA:

19 DE MARÇO DE 2021.

8. DATA DO FIM DA OBRA:

DATA FINAL PREVISTA PRA O DIA 18 DE JUNHO DE 2021.

9. VALOR TOTAL DA OBRA:

R\$ 314.493,55 (trezentos e quatorze mil, quatrocentos e noventa e três reais e cinquenta e cinco centavos).

10. VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE:

R\$ 160.046,65.

11. PERCENTUAL APLICADO NO MÊS VIGENTE:

50,89%.

12. VALOR TOTAL APLICADO:

R\$ R\$ 314.493,55.

13. PERCENTUAL TOTAL APLICADO:

100%.

OBRA CONCLUÍDA