

Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia  
**JUNHO DE 2021**

**1. OBJETO DO CONTRATO:**

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ANTONIO JOSÉ DA COSTA.

**2. NOME DO CONTRATADO:**

CACTUS CONSTRUÇÕES INDÚSTRIA E INCORPORAÇÃO LTDA-EPP.

**3. LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA:**

HOSPITAL MUNICIPAL DR. ANTONIO JOSÉ DA COSTA.

**4. ORIGEM DO RECURSO:**

FONTE DE RECURSO FINISA.

FONTE DE RECURSO PRÓPRIO.

**5. MODALIDADE DA LICITAÇÃO CONTRATADA:**

TOMADA DE PREÇOS Nº 2/2019-00012.

**6. NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO/CONTRATO:**

CONTRATO Nº 1.960/2020.

**7. DATA DE INÍCIO DA OBRA:**

02 DE DEZEMBRO DE 2020.

**8. DATA DO FIM DA OBRA:**

DATA FINAL PREVISTA PARA 26 DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME T.A 347/2021.

**9. VALOR TOTAL DA OBRA:**

INICIAL DO CONTRATO: R\$ 2.213.133,07 (dois milhões, duzentos e treze mil, cento e trinta e três reais e sete centavos).

TERMO ADITIVO Nº 275/2021 DE REEQUILÍBRIO CONTRATUAL: R\$ 661.929,10 (seiscentos e sessenta e um mil, novecentos e vinte e nove reais e dez centavos).

VALOR TOTAL DO CONTRATO REEQUILIBRADO: R\$ 2.875.062,17 (dois milhões, oitocentos e setenta e cinco mil, sessenta e dois reais e dezessete centavos).

**10. VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE:**

R\$ 516.761,89 (quinhentos e dezesseis mil, setecentos e sessenta e um reais e oitenta e nove centavos).

**11. PERCENTUAL APLICADO NO MÊS VIGENTE:**

17,97%.

**12. VALOR TOTAL APLICADO:**

R\$ 1.416.084,84 (um milhão, quatrocentos e dezesseis mil, oitenta e quatro reais e oitenta e quatro centavos).

**13. PERCENTUAL TOTAL APLICADO:**

49,25%.

Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia  
**JUNHO DE 2021**

**1. OBJETO DO CONTRATO:**

REVISÃO GERAL DA COBERTURA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE PARAGOMINAS.

**2. NOME DO CONTRATADO:**

CLASSIC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI.

**3. LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA:**

HOSPITAL MUNICIPAL DE PARAGOMINAS. AVENIDA PRESIDENTE VARGAS,  
BAIRRO: CENTRO, PARAGOMINAS – PA.

**4. ORIGEM DO RECURSO:**

FMS/MAC (CUSTEIO).

**5. MODALIDADE DA LICITAÇÃO CONTRATADA:**

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-00016.

**6. NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO/CONTRATO:**

CONTRATO Nº 441/2021.

**7. DATA DE INÍCIO DA OBRA:**

25 DE MARÇO DE 2021.

**8. DATA DO FIM DA OBRA:**

DATA FINAL PREVISTA PRA O DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2021.

**9. VALOR TOTAL DA OBRA:**

R\$ 700.308,66 (setecentos mil, trezentos e oito reais e sessenta e seis centavos).

**10. VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE:**

R\$ 70.554,55 (setenta mil, quinhentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta e cinco centavos).

**11. PERCENTUAL APLICADO NO MÊS VIGENTE:**

10,07%.

**12. VALOR TOTAL APLICADO:**

R\$ 670.547,80 (setecentos e setenta mil, quinhentos e quarenta e sete reais e oitenta centavos).

**13. PERCENTUAL TOTAL APLICADO:**

95,8%.

Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia  
**JUNHO DE 2021**

**1. OBJETO DO CONTRATO:**

RECONSTRUÇÃO DA CERCA DE PROTEÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL DE PARAGOMINAS.

**2. NOME DO CONTRATADO:**

METAL SERVIÇOS E LOCAÇÃO LTDA.

**3. LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA:**

AEROPORTO MUNICIPAL DE PARAGOMINAS – PA.

**4. ORIGEM DO RECURSO:**

CEFEM.

**5. MODALIDADE DA LICITAÇÃO CONTRATADA:**

TOMADA DE PREÇOS Nº 2/2020-000006.

**6. NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO/CONTRATO:**

CONTRATO Nº 661/2021.

**7. DATA DE INÍCIO DA OBRA:**

26 DE ABRIL DE 2021.

**8. DATA DO FIM DA OBRA:**

DATA FINAL PREVISTA PRA O DIA 24 DE JULHO DE 2021.

**9. VALOR TOTAL DA OBRA:**

R\$ 671.652,19 (seiscentos e setenta e um mil, seiscentos e cinquenta e dois reais e dezenove centavos).

**10. VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE:**

R\$ 150.231,69 (cento e cinquenta mil, duzentos e trinta e um reais e sessenta e nove centavos).

**11. PERCENTUAL APLICADO NO MÊS VIGENTE:**

23,37%.

**12. VALOR TOTAL APLICADO:**

R\$ 150.231,69 (cento e cinquenta mil, duzentos e trinta e um reais e sessenta e nove centavos).

**13. PERCENTUAL TOTAL APLICADO:**

23,37%.

Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia  
**JUNHO DE 2021**

**1. OBJETO DO CONTRATO:**

SERVIÇO DE USINAGEM E FORNECIMENTO DE C.B.U.Q. (CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE) PARA APLICAÇÃO NOS SERVIÇOS DE CORREÇÃO DE PAVIMENTO (TAPA-BURACO/PANOS) NO PERÍMETRO URBANO.

**2. NOME DO CONTRATADO:**

H E R CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.

**3. LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA:**

PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS – PA.

**4. ORIGEM DO RECURSO:**

RECURSO PRÓPRIO.

**5. MODALIDADE DA LICITAÇÃO CONTRATADA:**

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9/2020-000031.

**6. NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO/CONTRATO:**

CONTRATO Nº 1790/2020.

**7. DATA DE INÍCIO DA OBRA:**

28 DE OUTUBRO DE 2020.

**8. DATA DO FIM DA OBRA:**

DATA FINAL 28 DE AGOSTO DE 2021.

**9. VALOR TOTAL DA OBRA:**

R\$ 995.000,00 (novecentos e noventa e cinco mil reais).

Termo Aditivo de Reequilíbrio nº 432/2021 - R\$ 153.724,28

**10. VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE:**

Contrato nº 1790/2020 – medição 8ª - R\$ 107.146,12

Termo Aditivo de Reequilíbrio nº 432/2021 – medição 1ª - R\$ 148.621,18  
Total aplicado no mês vigente: R\$ 255.767,30

**11. PERCENTUAL APLICADO NO MÊS VIGENTE:**

15,61%

**12. VALOR TOTAL APLICADO:**

Contrato nº 1790/2020 – R\$ 977.821,94

Termo Aditivo de Reequilíbrio nº 432/2021 – 148.621,18  
Total aplicado: R\$ 1.146.443,12

**13. PERCENTUAL TOTAL APLICADO:**

Contrato nº 1790/2020 – medição 8ª - 98,27%.

Termo Aditivo de Reequilíbrio nº 432/2021 – medição 1ª - 96,68%.

Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia

**JUNHO DE 2021**

**1. OBJETO DO CONTRATO:**

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE CAIXAS DE LIGAÇÃO, DE PASSAGEM, COLETORAS DE SARJETAS, BOCA DE BUEIRO E BOCAS DE LANÇAMENTO EM CONCRETO ARMADO, PARA DRENAGEM PLUVIAL, A SEREM ALOCADAS NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO.

**2. NOME DO CONTRATADO:**

METAL SERVIÇOS E LOCAÇÃO LTDA.

**3. LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA:**

VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS.

**4. ORIGEM DO RECURSO:**

RECURSO PRÓPRIO/CEFEM.

**5. MODALIDADE DA LICITAÇÃO CONTRATADA:**

TOMADA DE PREÇOS Nº 2/2019-00004.

**6. NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO/CONTRATO:**

CONTRATO Nº 1403/2019.

**7. DATA DE INÍCIO DA OBRA:**

24 DE JULHO DE 2019.

**8. DATA DO FIM DA OBRA:**

DATA FINAL 31 DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME T.A Nº 877/2020.

**9. VALOR TOTAL DA OBRA:**

R\$ 800.378,59 (oitocentos mil, trezentos e setenta e oito reais e cinquenta e nove centavos).

**10. VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE:**

R\$ 130.069,17.

**11. PERCENTUAL APLICADO NO MÊS VIGENTE:**

16,25%.

**12. VALOR TOTAL APLICADO:**

R\$ 711.907,24

**13. PERCENTUAL TOTAL APLICADO:**

88,85%.

Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia  
**JUNHO DE 2021**

**1. OBJETO DO CONTRATO:**

REFORMA DAS ÁREAS DESTINADAS A SALA DE TOMOGRAFIA DO HOSPITAL MUNICIPAL.

**2. NOME DO CONTRATADO:**

MARCELINO & OLIVEIRA MATERIAIS E CONSTRUÇÕES.

**3. LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA:**

HOSPITAL MUNICIPAL DE PARAGOMINAS – PA, AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, BAIRRO: CENTRO DE PARAGOMINAS – PA.

**4. ORIGEM DO RECURSO:**

FMS/MAC (CUSTEIO).

**5. MODALIDADE DA LICITAÇÃO CONTRATADA:**

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-00007.

**6. NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO/CONTRATO:**

CONTRATO Nº 421/2021

**7. DATA DE INÍCIO DA OBRA:**

19 DE MARÇO DE 2021.

**8. DATA DO FIM DA OBRA:**

DATA FINAL PREVISTA PRA O DIA 18 DE JUNHO DE 2021.

**9. VALOR TOTAL DA OBRA:**

R\$ 314.493,55 (trezentos e quatorze mil, quatrocentos e noventa e três reais e cinquenta e cinco centavos).

**10. VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE:**

R\$ 160.046,65.

**11. PERCENTUAL APLICADO NO MÊS VIGENTE:**

50,89%.

**12. VALOR TOTAL APLICADO:**

R\$ R\$ 314.493,55.

**13. PERCENTUAL TOTAL APLICADO:**

100%.

**OBRA CONCLUÍDA**