

Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia  
**JULHO DE 2021**

**1. OBJETO DO CONTRATO:**

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ANTONIO JOSÉ DA COSTA.

**2. NOME DO CONTRATADO:**

CACTUS CONSTRUÇÕES INDÚSTRIA E INCORPORAÇÃO LTDA-EPP.

**3. LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA:**

HOSPITAL MUNICIPAL DR. ANTONIO JOSÉ DA COSTA.

**4. ORIGEM DO RECURSO:**

FONTE DE RECURSO FINISA.

FONTE DE RECURSO PRÓPRIO.

**5. MODALIDADE DA LICITAÇÃO CONTRATADA:**

TOMADA DE PREÇOS Nº 2/2019-00012.

**6. NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO/CONTRATO:**

CONTRATO Nº 1.960/2020.

**7. DATA DE INÍCIO DA OBRA:**

02 DE DEZEMBRO DE 2020.

**8. DATA DO FIM DA OBRA:**

DATA FINAL PREVISTA PARA 26 DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME T.A 347/2021.

**9. VALOR TOTAL DA OBRA:**

INICIAL DO CONTRATO: R\$ 2.213.133,07 (dois milhões, duzentos e treze mil, cento e trinta e três reais e sete centavos).

TERMO ADITIVO Nº 275/2021 DE REEQUILÍBRIO CONTRATUAL: R\$ 661.929,10 (seiscentos e sessenta e um mil, novecentos e vinte e nove reais e dez centavos).

VALOR TOTAL DO CONTRATO REEQUILIBRADO: R\$ 2.875.062,17 (dois milhões, oitocentos e setenta e cinco mil, sessenta e dois reais e dezessete centavos).

**10. VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE:**

R\$ 343.015,91 (trezentos e quarenta e três mil, quinze reais e noventa e um centavos).

**11. PERCENTUAL APLICADO NO MÊS VIGENTE:**

11,93%.

**12. VALOR TOTAL APLICADO:**

R\$ 1.759.100,75 (um milhão, setecentos e cinquenta e nove mil, cem reais e setenta e cinco centavos).

**13. PERCENTUAL TOTAL APLICADO:**

61,18%.

Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia  
**JULHO DE 2021**

**1. OBJETO DO CONTRATO:**

RECONSTRUÇÃO DA CERCA DE PROTEÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL DE PARAGOMINAS.

**2. NOME DO CONTRATADO:**

METAL SERVIÇOS E LOCAÇÃO LTDA.

**3. LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA:**

AEROPORTO MUNICIPAL DE PARAGOMINAS – PA.

**4. ORIGEM DO RECURSO:**

CEFEM.

**5. MODALIDADE DA LICITAÇÃO CONTRATADA:**

TOMADA DE PREÇOS Nº 2/2020-000006.

**6. NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO/CONTRATO:**

CONTRATO Nº 661/2021.

**7. DATA DE INÍCIO DA OBRA:**

26 DE ABRIL DE 2021.

**8. DATA DO FIM DA OBRA:**

DATA FINAL PREVISTA PRA O DIA 24 DE JULHO DE 2021.

**9. VALOR TOTAL DA OBRA:**

R\$ 671.652,19 (seiscentos e setenta e um mil, seiscentos e cinquenta e dois reais e dezenove centavos).

**10. VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE:**

R\$ 154.435,93 (cento e cinquenta e quatro mil, quatrocentos e trinta e cinco reais e noventa e três centavos).

**11. PERCENTUAL APLICADO NO MÊS VIGENTE:**

22,99%.

**12. VALOR TOTAL APLICADO:**

R\$ 304.667,62 (cento e cinquenta mil, duzentos e trinta e um reais e sessenta e nove centavos).

**13. PERCENTUAL TOTAL APLICADO:**

45,36%.

Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia

**JULHO DE 2021**

**1. OBJETO DO CONTRATO:**

SERVIÇO DE USINAGEM E FORNECIMENTO DE C.B.U.Q. (CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE) PARA APLICAÇÃO NOS SERVIÇOS DE CORREÇÃO DE PAVIMENTO (TAPA-BURACO/PANOS) NO PERÍMETRO URBANO.

**2. NOME DO CONTRATADO:**

H E R CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.

**3. LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA:**

PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS – PA.

**4. ORIGEM DO RECURSO:**

RECURSO PRÓPRIO.

**5. MODALIDADE DA LICITAÇÃO CONTRATADA:**

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9/2020-000031.

**6. NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO/CONTRATO:**

CONTRATO Nº 1790/2020.

**7. DATA DE INÍCIO DA OBRA:**

28 DE OUTUBRO DE 2020.

**8. DATA DO FIM DA OBRA:**

DATA FINAL 28 DE AGOSTO DE 2021.

**9. VALOR TOTAL DA OBRA:**

R\$ 995.000,00 (novecentos e noventa e cinco mil reais).

Termo Aditivo de Reequilíbrio nº 432/2021 - R\$ 153.724,28

**10. VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE:**

Contrato nº 1790/2020 – medição 9ª e 10ª - R\$ 17.178,04

Termo Aditivo de Reequilíbrio nº 432/2021 – medição 2ª - R\$ 5.103,10

Total aplicado no mês vigente: R\$ 22.281,14

**11. PERCENTUAL APLICADO NO MÊS VIGENTE:**

Contrato nº 1790/2020 – medição 9ª e 10ª - 100%.

Termo Aditivo de Reequilíbrio nº 432/2021 – medição 2ª - 100%.

**12. VALOR TOTAL APLICADO:**

Contrato nº 1790/2020 – R\$ 995.000,00

Termo Aditivo de Reequilíbrio nº 432/2021 – R\$ 153.724,28

Total aplicado: R\$ 1.148.724,28

**13. PERCENTUAL TOTAL APLICADO:**

Contrato nº 1790/2020 – R\$ 995.000,00 – 100%

Termo Aditivo de Reequilíbrio nº 432/2021 – R\$ 153.724,28 – 100%

**SERVIÇO CONCLUÍDO.**