

Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia
AGOSTO DE 2021

1. OBJETO DO CONTRATO:

“CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE 50 METROS DE PONTE EM MADEIRA DE LEI COM VIGAMENTO SIMPLES E ESTACA CRAVADAS SOBRE O RIO URAIM, LIGANDO A CAIP AO ASSENTAMENTO PARAGONORTE, NO MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS, A FIM DE ATENDER OS OBJETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA”.

2. NOME DO CONTRATADO:

PAVICOL SERVICE EIRELI.

3. LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA:

SOBRE O RIO URAIM, LIGANDO A CAIP AO ASSENTAMENTO PARAGONORTE, NO MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS.

4. ORIGEM DO RECURSO:

FONTE DE RECURSO PRÓPRIO.

5. MODALIDADE DA LICITAÇÃO CONTRATADA:

TOMADA DE PREÇOS Nº 2/2021-00002.

6. NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO/CONTRATO:

CONTRATO Nº 854/2021.

7. DATA DE INÍCIO DA OBRA:

01 DE JULHO DE 2021.

8. DATA DO FIM DA OBRA:

DATA FINAL PREVISTA PRA O DIA 27 DE DEZEMBRO DE 2021.

9. VALOR TOTAL DA OBRA:

R\$ 992.067,65 (novecentos e noventa e dois mil, sessenta e sete reais e noventa e cinco centavos).

10. VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE:

R\$ 350.932,73 (trezentos e cinquenta mil, novecentos e trinta e dois reais e setenta e três centavos).

11. PERCENTUAL APLICADO NO MÊS VIGENTE:

35,37%.

12. VALOR TOTAL APLICADO:

R\$ 350.932,73 (trezentos e cinquenta mil, novecentos e trinta e dois reais e setenta e três centavos).

13. PERCENTUAL TOTAL APLICADO:

35,37%.

Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia
AGOSTO DE 2021

1. OBJETO DO CONTRATO:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ANTONIO JOSÉ DA COSTA.

2. NOME DO CONTRATADO:

CACTUS CONSTRUÇÕES INDÚSTRIA E INCORPORAÇÃO LTDA-EPP.

3. LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA:

HOSPITAL MUNICIPAL DR. ANTONIO JOSÉ DA COSTA.

4. ORIGEM DO RECURSO:

FONTE DE RECURSO FINISA.

FONTE DE RECURSO PRÓPRIO.

5. MODALIDADE DA LICITAÇÃO CONTRATADA:

TOMADA DE PREÇOS Nº 2/2019-00012.

6. NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO/CONTRATO:

CONTRATO Nº 1.960/2020.

7. DATA DE INÍCIO DA OBRA:

02 DE DEZEMBRO DE 2020.

8. DATA DO FIM DA OBRA:

DATA FINAL PREVISTA PARA 26 DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME T.A 347/2021.

9. VALOR TOTAL DA OBRA:

INICIAL DO CONTRATO: R\$ 2.213.133,07 (dois milhões, duzentos e treze mil, cento e trinta e três reais e sete centavos).

TERMO ADITIVO Nº 275/2021 DE REEQUILÍBRIO CONTRATUAL: R\$ 661.929,10 (seiscentos e sessenta e um mil, novecentos e vinte e nove reais e dez centavos).

VALOR TOTAL DO CONTRATO REEQUILIBRADO: R\$ 2.875.062,17 (dois milhões, oitocentos e setenta e cinco mil, sessenta e dois reais e dezessete centavos).

10. VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE:

R\$ 450.273,26 (quatrocentos e cinquenta mil, duzentos e setenta e três reais e vinte e seis centavos).

11. PERCENTUAL APLICADO NO MÊS VIGENTE:

15,66%.

12. VALOR TOTAL APLICADO:

R\$ 2.209.374,01 (dois milhões, duzentos e nove mil, trezentos e setenta e quatro reais e um centavo).

13. PERCENTUAL TOTAL APLICADO:

76,84%.

Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia
AGOSTO DE 2021

1. OBJETO DO CONTRATO:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE CAIXAS DE LIGAÇÃO, DE PASSAGEM, COLETORAS DE SARJETAS, BOCA DE BUEIRO E BOCAS DE LANÇAMENTO EM CONCRETO ARMADO, PARA DRENAGEM PLUVIAL, A SEREM ALOCADAS NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO.

2. NOME DO CONTRATADO:

METAL SERVIÇOS E LOCAÇÃO LTDA.

3. LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA:

VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS.

4. ORIGEM DO RECURSO:

RECURSO PRÓPRIO/CEFEM.

5. MODALIDADE DA LICITAÇÃO CONTRATADA:

TOMADA DE PREÇOS Nº 2/2019-00004.

6. NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO/CONTRATO:

CONTRATO Nº 1403/2019.

7. DATA DE INÍCIO DA OBRA:

24 DE JULHO DE 2019.

8. DATA DO FIM DA OBRA:

DATA FINAL 31 DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME T.A Nº 877/2020.

9. VALOR TOTAL DA OBRA:

R\$ 800.378,59 (oitocentos mil, trezentos e setenta e oito reais e cinquenta e nove centavos).
Termo aditivo de acréscimo nº 470/2021 – R\$ 200.021,81 (duzentos mil, vinte e um reais e oitenta e um centavos).

10. VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE:

R\$ 88.471,35 (oitenta e oito mil, quatrocentos e setenta e um reais e trinta e cinco centavos).
Termo aditivo de acréscimo nº 470/2021 – R\$ 200.021,81 (duzentos mil, vinte e um reais e oitenta e um centavos).

11. PERCENTUAL APLICADO NO MÊS VIGENTE:

100%.

12. VALOR TOTAL APLICADO:

R\$ 800.378,59 (oitocentos mil, trezentos e setenta e oito reais e cinquenta e nove centavos).
Termo aditivo de acréscimo nº 470/2021 – R\$ 200.021,81 (duzentos mil, vinte e um reais e oitenta e um centavos).

13. PERCENTUAL TOTAL APLICADO:

100%.

STATUS FINAL DA OBRA: CONCLUÍDA.

Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia
AGOSTO DE 2021

1. OBJETO DO CONTRATO:

OBRAS DE TERRAPLANAGEM, DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFÁSTICA DA RODOVIA COLÔNIA DO URAIM, MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS.

2. NOME DO CONTRATADO:

GERPLAN ENGENHARIA LTDA EPP.

3. LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA:

RODOVIA COLÔNIA DO URAIM, MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS.

4. ORIGEM DO RECURSO:

RECURSO FINISA.

5. MODALIDADE DA LICITAÇÃO CONTRATADA:

PREGÃO PRESENCIAL Nº 9/2020-00052.

6. NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO/CONTRATO:

CONTRATO Nº 1980/2020.

7. DATA DE INÍCIO DA OBRA:

29 DE DEZEMBRO DE 2020.

8. DATA DO FIM DA OBRA:

DATA FINAL 26 DE JUNHO DE 2021.

9. VALOR TOTAL DA OBRA:

R\$ 7.437.582,22 (sete milhões, quatrocentos e trinta e sete mil, quinhentos e oitenta e dois reais e vinte e dois centavos).

10. VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE:

R\$ 1.020.557,56 (um milhão, vinte mil, quinhentos e cinquenta e sete reais e cinquenta e seis centavos).

11. PERCENTUAL APLICADO NO MÊS VIGENTE:

13,72%.

12. VALOR TOTAL APLICADO:

R\$ 1.146.741,68 (um milhão, cento e quarenta e seis mil, setecentos e quarenta e um reais e sessenta e oito centavos).

13. PERCENTUAL TOTAL APLICADO:

15,42%.