

Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia
SETEMBRO DE 2021

1. OBJETO DO CONTRATO:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ANTONIO JOSÉ DA COSTA.

2. NOME DO CONTRATADO:

CACTUS CONSTRUÇÕES INDÚSTRIA E INCORPORAÇÃO LTDA-EPP.

3. LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA:

HOSPITAL MUNICIPAL DR. ANTONIO JOSÉ DA COSTA.

4. ORIGEM DO RECURSO:

FUNTE DE RECURSO FINISA.

FUNTE DE RECURSO PRÓPRIO.

5. MODALIDADE DA LICITAÇÃO CONTRATADA:

TOMADA DE PREÇOS Nº 2/2019-00012.

6. NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO/CONTRATO:

CONTRATO Nº 1.960/2020.

7. DATA DE INÍCIO DA OBRA:

02 DE DEZEMBRO DE 2020.

8. DATA DO FIM DA OBRA:

DATA FINAL PREVISTA PARA 26 DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME T.A 347/2021.

9. VALOR TOTAL DA OBRA:

INICIAL DO CONTRATO: R\$ 2.213.133,07 (dois milhões, duzentos e treze mil, cento e trinta e três reais e sete centavos).

TERMO ADITIVO Nº 275/2021 DE REEQUILÍBRIO CONTRATUAL: R\$ 661.929,10 (seiscentos e sessenta e um mil, novecentos e vinte e nove reais e dez centavos).

VALOR TOTAL DO CONTRATO REEQUILIBRADO: R\$ 2.875.062,17 (dois milhões, oitocentos e setenta e cinco mil, sessenta e dois reais e dezessete centavos).

TERMO ADITIVO Nº 567/2021 DE ACRÉSCIMO SERVIÇOS: Valor R\$ 1.390.366,90 (hum milhão, trezentos e noventa mil, trezentos e sessenta e seis reais e noventa centavos), assinado em 21 de Setembro de 2021.

10. VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE:

R\$ 577.902,56 (quinhentos e setenta e sete mil, novecentos e dois reais e cinqüenta e seis centavos).

11. PERCENTUAL APLICADO NO MÊS VIGENTE:

20,10%.

12. VALOR TOTAL APLICADO:

R\$ 2.787.276,56 (dois milhões, setecentos e oitenta e sete mil, duzentos e setenta e seis reais e cinqüenta e seis centavos).

13. PERCENTUAL TOTAL APLICADO:

96,95%.

Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia
SETEMBRO DE 2021

1. OBJETO DO CONTRATO:

“CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE USINAGEM E FORNECIMENTO DE CBUQ (CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE) PARA APLICAÇÃO NOS SERVIÇOS DE CORREÇÃO DE PAVIMENTO (TAPA BURACO/PANOS) NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS”.

2. NOME DO CONTRATADO:

H E R CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.

3. LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA:

PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS

4. ORIGEM DO RECURSO:

RECURSO PRÓPRIO.

5. MODALIDADE DA LICITAÇÃO CONTRATADA:

PREGÃO PRESENCIAL Nº 9/2021-00021

6. NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO/CONTRATO:

CONTRATO Nº 918/2021.

7. DATA DE INÍCIO DA OBRA:

29 DE JULHO DE 2021.

8. DATA DO FIM DA OBRA:

DATA FINAL PREVISTA PARA 29 DE JULHO 2022.

9. VALOR TOTAL DA OBRA:

INICIAL DO CONTRATO: R\$ 1.528.401,67 (hum milhão, quinhentos e vinte e oito mil, quatrocentos e um reais e sessenta e sete centavos)

10. VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE:

R\$ 331.686,27 (trezentos e trinta e um mil, seiscentos e oitenta e seis reais e vinte e sete centavos).

11. PERCENTUAL APLICADO NO MÊS VIGENTE:

21,70%.

12. VALOR TOTAL APLICADO:

R\$ 331.686,27 (trezentos e trinta e um mil, seiscentos e oitenta e seis reais e vinte e sete centavos).

13. PERCENTUAL TOTAL APLICADO:

21,70%.

Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia
SETEMBRO DE 2021

1. OBJETO DO CONTRATO:

OBRAS DE TERRAPLANAGEM, DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFÁSTICA DA RODOVIA COLÔNIA DO URAIM, MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS.

2. NOME DO CONTRATADO:

GERPLAN ENGENHARIA LTDA EPP.

3. LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA:

RODOVIA COLÔNIA DO URAIM, MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS.

4. ORIGEM DO RECURSO:

RECURSO FINISA.

5. MODALIDADE DA LICITAÇÃO CONTRATADA:

PREGÃO PRESENCIAL Nº 9/2020-00052.

6. NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO/CONTRATO:

CONTRATO Nº 1980/2020.

7. DATA DE INÍCIO DA OBRA:

29 DE DEZEMBRO DE 2020.

8. DATA DO FIM DA OBRA:

DATA FINAL PREVISTA 26 DE JUNHO DE 2021.

Termo Aditivo nº 435/2021 de prorrogação de prazo para 23/12/2021

9. VALOR TOTAL DA OBRA:

R\$ 7.437.582,22 (sete milhões, quatrocentos e trinta e sete mil, quinhentos e oitenta e dois reais e vinte e dois centavos).

10. VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE:

R\$ 2.001.066,15 (dois milhões, hum mil, sessenta e seis reais e quinze centavos).

11. PERCENTUAL APLICADO NO MÊS VIGENTE:

26,90%.

12. VALOR TOTAL APLICADO:

R\$ 3.147.807,73 (três milhões, cento e quarenta e sete mil, oitocentos e sete reais e setenta e três centavos).

13. PERCENTUAL TOTAL APLICADO:

42,32%.

Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia
SETEMBRO DE 2021

1. OBJETO DO CONTRATO:

RECONSTRUÇÃO DA CERCA DE PROTEÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL DE PARAGOMINAS.

2. NOME DO CONTRATADO:

METAL SERVIÇOS E LOCAÇÃO LTDA.

3. LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA:

AEROPORTO MUNICIPAL DE PARAGOMINAS – PA.

4. ORIGEM DO RECURSO:

CEFEM.

5. MODALIDADE DA LICITAÇÃO CONTRATADA:

TOMADA DE PREÇOS Nº 2/2020-000006.

6. NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO/CONTRATO:

CONTRATO Nº 661/2021.

7. DATA DE INÍCIO DA OBRA:

26 DE ABRIL DE 2021.

8. DATA DO FIM DA OBRA:

DATA FINAL PREVISTA PARA O DIA 24 DE JULHO DE 2021.

TERMO ADITIVO Nº 474/2021 DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO P/ DIA 22/10/2021

9. VALOR TOTAL DA OBRA:

R\$ 671.652,19 (seiscentos e setenta e um mil, seiscentos e cinquenta e dois reais e dezenove centavos).

Termo Aditivo nº 514/2021 - Acréscimo de serviços: R\$ 97.583,28 (noventa e sete mil, quinhentos e oitenta e três reais e vinte e oito centavos)

Termo Aditivo nº 569/2021 de Reequilíbrio: R\$ 369,295,06 (trezentos e sessenta e nove mil, duzentos e noventa e cinco reais e seis centavos)

10. VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE:

R\$ 97.583,28 (noventa e sete mil, quinhentos e oitenta e três reais e vinte e oito centavos) - Ref. Termo Aditivo nº 514/2021 - Acréscimo de serviços:

11. PERCENTUAL APLICADO NO MÊS VIGENTE:

100%.

12. VALOR TOTAL APLICADO:

R\$ 97.583,28 (noventa e sete mil, quinhentos e oitenta e três reais e vinte e oito centavos) - Ref. Termo Aditivo nº 514/2021 - Acréscimo de serviços:

13. PERCENTUAL TOTAL APLICADO:

100%.

Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia
SETEMBRO DE 2021

1. OBJETO DO CONTRATO:

REVISÃO GERAL DA COBERTURA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE PARAGOMINAS.

2. NOME DO CONTRATADO:

CLASSIC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI.

3. LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA:

HOSPITAL MUNICIPAL DE PARAGOMINAS. AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, BAIRRO: CENTRO, PARAGOMINAS – PA.

4. ORIGEM DO RECURSO:

FMS/MAC (CUSTEIO).

5. MODALIDADE DA LICITAÇÃO CONTRATADA:

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-00016.

6. NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO/CONTRATO:

CONTRATO Nº 441/2021.

7. DATA DE INÍCIO DA OBRA:

25 DE MARÇO DE 2021.

8. DATA DO FIM DA OBRA:

DATA FINAL PREVISTA PRA O DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2021.

9. VALOR TOTAL DA OBRA:

R\$ 700.308,66 (setecentos mil, trezentos e oito reais e sessenta e seis centavos).

Termo Aditivo nº 515/2021- Acréscimo serviços; R\$ 174.522,10 (cento e setenta e quatro mil, quinhentos e vinte e dois reais e dez centavos)

10. VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE:

R\$ 174.522,10 (cento e setenta e quatro mil, quinhentos e vinte e dois reais e dez centavos) – Ref. Termo Aditivo nº 515/2021 - Acréscimo serviços

11. PERCENTUAL APLICADO NO MÊS VIGENTE:

100%.

12. VALOR TOTAL APLICADO:

R\$ 174.522,10 (cento e setenta e quatro mil, quinhentos e vinte e dois reais e dez centavos) – Ref. Termo Aditivo nº 515/2021 - Acréscimo serviços

13. PERCENTUAL TOTAL APLICADO:

100%.

Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia
SETEMBRO DE 2021

1. OBJETO DO CONTRATO:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS/PA

2. NOME DO CONTRATADO:

CONTRUHAB CONSTRUTORA CIVIL E INCORPORADORA LTDA

3. LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA:

MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS – PA

4. ORIGEM DO RECURSO:

RECURSO CT 424.362-40 PAC 24ª SELEÇÃO – MCIDADES/PMP.
1101.15.512.1701.1.035- AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
4.4.90.51.00 – OBRAS E INSTALAÇÕES

5. MODALIDADE DA LICITAÇÃO CONTRATADA:

CONCORRÊNCIA Nº 3/2018-00010

6. NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO/CONTRATO:

CONTRATO Nº 777/2021.

7. DATA DE INÍCIO DA OBRA:

08 DE JUNHO DE 2021.

8. DATA DO FIM DA OBRA:

DATA FINAL PREVISTA PARA O DIA 02 DE JULHO DE 2022

9. VALOR TOTAL DA OBRA:

VALOR CONTRATUAL VIGENTE: R\$ 26.660.919,48 (VINTE E SEIS MILHÕES, SEISCENTOS E SESENTA MIL, NOVECENTOS E DEZENOVE REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS) – CONFORME TERMO ADITIVO Nº 513/2021

10. VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE:

R\$ 381.378,05 (trezentos e oitenta e um mil, trezentos e setenta e oito reais e cinco centavos)

11. PERCENTUAL APLICADO NO MÊS VIGENTE:

1,43%.

12. VALOR TOTAL APLICADO:

R\$ 381.378,05 (trezentos e oitenta e um mil, trezentos e setenta e oito reais e cinco centavos)

13. PERCENTUAL TOTAL APLICADO:

1,43%.