

Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia
OUTUBRO DE 2021

1. OBJETO DO CONTRATO:

“CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE USINAGEM E FORNECIMENTO DE CBUQ (CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE) PARA APLICAÇÃO NOS SERVIÇOS DE CORREÇÃO DE PAVIMENTO (TAPA BURACO/PANOS) NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS”.

2. NOME DO CONTRATADO:

H E R CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.

3. LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA:

PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS

4. ORIGEM DO RECURSO:

RECURSO: CFEM.

5. MODALIDADE DA LICITAÇÃO CONTRATADA:

PREGÃO PRESENCIAL Nº 9/2021-00021

6. NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO/CONTRATO:

CONTRATO Nº 918/2021.

7. DATA DE INÍCIO DA OBRA:

29 DE JULHO DE 2021.

8. DATA DO FIM DA OBRA:

DATA FINAL PREVISTA PARA 29 DE JULHO 2022.

9. VALOR TOTAL DA OBRA:

VALOR INICIAL DO CONTRATO: R\$ 1.528.401,67 (hum milhão, quinhentos e vinte e oito mil, quatrocentos e um reais e sessenta e sete centavos)

2º Termo Aditivo nº 588/2021 de Reequilíbrio contratual: R\$ 517.271,22 (quinhentos e dezessete mil, duzentos e setenta e um reais e vinte e dois centavos)

VALOR TOTAL CONTRATO R\$ 2.045.672,89 (dois milhões, quarenta e cinco mil, seiscentos e setenta e dois reais e oitenta e nove centavos)

10. VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE:

R\$ 297.883,60 (duzentos e noventa e sete mil, oitocentos e oitenta e três reais e sessenta centavos).

11. PERCENTUAL APLICADO NO MÊS VIGENTE:

14,56%.

12. VALOR TOTAL APLICADO:

R\$ 629.569,87 (seiscentos e vinte e nove mil, quinhentos e sessenta e nove reais e oitenta e sete centavos).

13. PERCENTUAL TOTAL APLICADO:

30,77%.

Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia
OUTUBRO DE 2021

1. OBJETO DO CONTRATO:

OBRAS DE TERRAPLANAGEM, DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RODOVIA COLÔNIA DO URAIM, MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS.

2. NOME DO CONTRATADO:

GERPLAN ENGENHARIA LTDA EPP.

3. LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA:

RODOVIA COLÔNIA DO URAIM, MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS.

4. ORIGEM DO RECURSO:

RECURSO FINISA.

RECURSO CFEM

5. MODALIDADE DA LICITAÇÃO CONTRATADA:

PREGÃO PRESENCIAL Nº 9/2020-00052.

6. NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO/CONTRATO:

CONTRATO Nº 1980/2020.

7. DATA DE INÍCIO DA OBRA:

29 DE DEZEMBRO DE 2020.

8. DATA DO FIM DA OBRA:

DATA FINAL PREVISTA 26 DE JUNHO DE 2021.

Termo Aditivo nº 435/2021 de prorrogação de prazo para 23/12/2021

9. VALOR TOTAL DA OBRA:

VALOR INICIAL: R\$ 7.437.582,22 (sete milhões, quatrocentos e trinta e sete mil, quinhentos e oitenta e dois reais e vinte e dois centavos).

2º Termo Aditivo nº 581/2021 de reequilíbrio contratual: R\$ 3.792.392,27 (três milhões, setecentos e noventa e dois mil, trezentos e noventa e dois reais e vinte e sete centavos) a ser pagos c/ recurso CFEM

VALOR TOTAL CONTRATO: R\$ 11.229.974,49 (onze milhões, duzentos e vinte e nove mil, novecentos e setenta e quatro reais e quarenta e nove centavos)

10. VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE:

R\$ 2.513.964,29 (dois milhões, quinhentos e treze mil, novecentos e sessenta e quatro reais e vinte e nove centavos).

11. PERCENTUAL APLICADO NO MÊS VIGENTE:

22,38%.

12. VALOR TOTAL APLICADO:

R\$ 5.661.772,02 (cinco milhões, seiscentos e sessenta e um mil, setecentos e setenta e dois reais e dois centavos).

13. PERCENTUAL TOTAL APLICADO:

50,41%.

Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia
OUTUBRO DE 2021

1. OBJETO DO CONTRATO:

RECONSTRUÇÃO DA CERCA DE PROTEÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL DE PARAGOMINAS.

2. NOME DO CONTRATADO:

METAL SERVIÇOS E LOCAÇÃO LTDA.

3. LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA:

AEROPORTO MUNICIPAL DE PARAGOMINAS – PA.

4. ORIGEM DO RECURSO:

CFEM.

5. MODALIDADE DA LICITAÇÃO CONTRATADA:

TOMADA DE PREÇOS Nº 2/2020-000006.

6. NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO/CONTRATO:

CONTRATO Nº 661/2021.

7. DATA DE INÍCIO DA OBRA:

26 DE ABRIL DE 2021.

8. DATA DO FIM DA OBRA:

DATA PREVISTA 22/01/2022-CONFORME TERMO ADITIVO Nº 603//2021 DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO

9. VALOR TOTAL DA OBRA:

R\$ 671.652,19 (seiscentos e setenta e um mil, seiscentos e cinquenta e dois reais e dezenove centavos).

Termo Aditivo nº 514/2021 - Acréscimo de serviços: R\$ 97.583,28 (noventa e sete mil, quinhentos e oitenta e três reais e vinte e oito centavos)

Termo Aditivo nº 569/2021 de Reequilíbrio: R\$ 369,295,06 (trezentos e sessenta e nove mil, duzentos e noventa e cinco reais e seis centavos)

10. VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE:

R\$ 219.555,33 (duzentos e dezenove mil, quinhentos e cinquenta e cinco reais e trinta e três centavos) - Ref. valor inicial

R\$ 236.921,88 (duzentos e trinta e seis mil, novecentos e vinte e um reais e oitenta e oito centavos) - Termo Aditivo nº 569/2021 de Reequilíbrio

11. PERCENTUAL APLICADO NO MÊS VIGENTE:

Ref. valor inicial – 32,68%

Termo Aditivo nº 569/2021 de Reequilíbrio – 64,16%

12. VALOR TOTAL APLICADO:

R\$ 524.222,94 (quinhentos e vinte e quatro mil, duzentos e vinte e dois reais e noventa e quatro centavos) - Ref. contrato inicial

R\$ 236.921,88 (duzentos e trinta e seis mil, novecentos e vinte e um reais e oitenta e oito centavos) – Ref. Termo Aditivo nº 569/2021 de Reequilíbrio

13. PERCENTUAL TOTAL APLICADO:

Ref. contrato inicial -78,05%

Termo Aditivo nº 569/2021 de Reequilíbrio – 64,16%

Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia
OUTUBRO DE 2021

1. OBJETO DO CONTRATO:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS/PA

2. NOME DO CONTRATADO:

CONTRUHAB CONSTRUTORA CIVIL E INCORPORADORA LTDA

3. LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA:

MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS – PA

4. ORIGEM DO RECURSO:

RECURSO CT 424.362-40 PAC 24ª SELEÇÃO – MCIDADES/PMP.
1101.15.512.1701.1.035- AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
4.4.90.51.00 – OBRAS E INSTALAÇÕES

5. MODALIDADE DA LICITAÇÃO CONTRATADA:

CONCORRÊNCIA Nº 3/2018-00010

6. NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO/CONTRATO:

CONTRATO Nº 777/2021.

7. DATA DE INÍCIO DA OBRA:

08 DE JUNHO DE 2021.

8. DATA DO FIM DA OBRA:

DATA FINAL PREVISTA PARA O DIA 02 DE JULHO DE 2022

9. VALOR TOTAL DA OBRA:

VALOR CONTRATUAL VIGENTE: R\$ 26.660.919,48 (VINTE E SEIS MILHÕES, SEISCENTOS E SESSENTA MIL, NOVECENTOS E DEZENOVE REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS) – CONFORME TERMO ADITIVO Nº 513/2021

10. VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE:

R\$ 441.184,49 (quatrocentos e quarenta e um mil, cento e oitenta e quatro reais e quarenta e nove centavos)

11. PERCENTUAL APLICADO NO MÊS VIGENTE:

1,65%.

12. VALOR TOTAL APLICADO:

R\$ 822.562,54 (trezentos e oitenta e um mil, trezentos e setenta e oito reais e cinco centavos)

13. PERCENTUAL TOTAL APLICADO:

3,08%.

Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia
OUTUBRO DE 2021

1. OBJETO DO CONTRATO:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA EM PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM VIAS PUBLICAS CONFORME A ADESAO Nº A/2021-0003 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 010/2021 DO PROCESSO LICITATÓRIO CONCORRÊNCIA 001/2021-SRP GERENCIADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL

2. NOME DO CONTRATADO:

CONSTRUTEC CONSTRUÇÃO & TRANSPORTE EIRELI

3. LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA:

VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS – PA

4. ORIGEM DO RECURSO:

RECURSO: CFEM

1101.15.451.1501.1.030 – OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA E SANEAMENTO BÁSICO

4.4.90.51.00 – OBRAS E INSTALAÇÕES

5. MODALIDADE DA LICITAÇÃO CONTRATADA:

CARONA

6. NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO/CONTRATO:

CONTRATO Nº 1025/2021

7. DATA DE INÍCIO DA OBRA:

19 DE AGOSTO DE 2021.

8. DATA DO FIM DA OBRA:

DATA FINAL PREVISTA PRA O DIA 13 DE AGOSTO DE 2022

9. VALOR TOTAL DA OBRA:

VALOR INICIAL: R\$ 8.170.149,39 (OITO MILHÕES, CENTO E SETENTA MIL, CENTO E QUARENTA E NOVE REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS).

10. VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE:

R\$ 1.319.834,80 (hum milhão, trezentos e dezenove mil, oitocentos e trinta e quatro reais e oitenta centavos)

11. PERCENTUAL APLICADO NO MÊS VIGENTE:

16,15%.

12. VALOR TOTAL APLICADO:

R\$ 1.319.834,80 (hum milhão, trezentos e dezenove mil, oitocentos e trinta e quatro reais e oitenta centavos)

13. PERCENTUAL TOTAL APLICADO:

16,15%.

Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia
OUTUBRO DE 2021

1. OBJETO DO CONTRATO:

“CONTRATAÇÃO DE EMPRESA JURIDICA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE PARAGOMINAS (PARAGONORTE, CONDOMINIO RURAL E COLONIA ORIENTE) PROGRAMA ÁGUA PARA TODOS”.

2. NOME DO CONTRATADO:

HIDROGEL MÁQUINAS EIRELI.

3. LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA:

COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE PARAGOMINAS (PARAGONORTE, CONDOMINIO RURAL E COLONIA ORIENTE).

4. ORIGEM DO RECURSO:

TERMO DE COMPROMISSO Nº 0024/2014 SECRETARIA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL E URBANO/PMP
1101.15.512.1701.1.035- AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
4.4.90.51.00 – OBRAS E INSTALAÇÕES.

5. MODALIDADE DA LICITAÇÃO CONTRATADA:

CONCORRÊNCIA Nº 3/2021-00001

6. NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO/CONTRATO:

CONTRATO Nº 1024/2021.

7. DATA DE INÍCIO DA OBRA:

19 DE AGOSTO DE 2021.

8. DATA DO FIM DA OBRA:

DATA FINAL PREVISTA PARA O DIA 15 DE ABRIL DE 2022.

9. VALOR TOTAL DA OBRA:

R\$ 8.784.245,08 (Oito milhões, setecentos e oitenta e quatro mil, duzentos e quarenta e cinco reais e oito centavos).

10. VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE:

R\$ 1.186.126,76 (hum milhão, cento e oitenta e seis mil, cento e vinte e seis reais e setenta e seis centavos).

11. PERCENTUAL APLICADO NO MÊS VIGENTE:

13,50%.

12. VALOR TOTAL APLICADO:

R\$ 1.186.126,76 (hum milhão, cento e oitenta e seis mil, cento e vinte e seis reais e setenta e seis centavos).

13. PERCENTUAL TOTAL APLICADO:

13,50%.

Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia
OUTUBRO DE 2021

1. OBJETO DO CONTRATO:

“CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE 50 METROS DE PONTE EM MADEIRA DE LEI COM VIGAMENTO SIMPLES E ESTACA CRAVADAS SOBRE O RIO URAIM, LIGANDO A CAIP AO ASSENTAMENTO PARAGONORTE, NO MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS, A FIM DE ATENDER OS OBJETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA”.

2. NOME DO CONTRATADO:

PAVICOL SERVICE EIRELI.

3. LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA:

LIGANDO A CAIP AO ASSENTAMENTO PARAGONORTE, NO MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS.

4. ORIGEM DO RECURSO:

FONTE DE RECURSO PRÓPRIO.

5. MODALIDADE DA LICITAÇÃO CONTRATADA:

TOMADA DE PREÇOS Nº 2/2021-00002.

6. NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO/CONTRATO:

CONTRATO Nº 854/2021.

7. DATA DE INÍCIO DA OBRA:

02 DE DEZEMBRO DE 2020.

8. DATA DO FIM DA OBRA:

DATA FINAL PREVISTA PRA O DIA 27 DE DEZEMBRO DE 2021.

9. VALOR TOTAL DA OBRA:

R\$ 992.067,65 (novecentos e noventa e dois mil, sessenta e sete reais e noventa e cinco centavos).

10. VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE:

R\$ 353.735,28 (trezentos e cinquenta e três mil, setecentos e trinta e cinco reais e vinte e oito centavos).

11. PERCENTUAL APLICADO NO MÊS VIGENTE:

35,66%.

12. VALOR TOTAL APLICADO:

R\$ 704.668,01(setecentos e quatro mil, seiscentos e sessenta e oito reais e um centavos).

13. PERCENTUAL TOTAL APLICADO:

71,03%.

Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia
OUTUBRO DE 2021

1. OBJETO DO CONTRATO:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE MEIO-FIO E SARJETA EM CONCRETO

2. NOME DO CONTRATADO:

CONSTRUTORA VOLPI PARÁ LTDA EPP.

3. LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA:

VIAS DO PERÍMETRO URBANO DE PARAGOMINAS

4. ORIGEM DO RECURSO:

FONTE DE RECURSO PRÓPRIO.

5. MODALIDADE DA LICITAÇÃO CONTRATADA:

TOMADA DE PREÇOS Nº 2/2021-00003

6. NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO/CONTRATO:

CONTRATO Nº 1.118/2021.

7. DATA DE INÍCIO DA OBRA:

09 DE SETEMBRO DE 2021

8. DATA DO FIM DA OBRA:

DATA FINAL PREVISTA PRA O DIA 09 DE SETEMBRO DE 2022.

9. VALOR TOTAL DA OBRA:

R\$ 1.632.405,35 (hum milhão, seiscentos e trinta e dois mil, quatrocentos e cinco reais e trinta e cinco centavos)

10. VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE:

R\$ 203.411,14 (duzentos e três mil, quatrocentos e onze reais e quatorze centavos).

11. PERCENTUAL APLICADO NO MÊS VIGENTE:

12,46%.

12. VALOR TOTAL APLICADO:

R\$ 203.411,14 (duzentos e três mil, quatrocentos e onze reais e quatorze centavos).

13. PERCENTUAL TOTAL APLICADO:

12,46%.

Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia
OUTUBRO DE 2021

1. OBJETO DO CONTRATO:

“CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE DESOBSTRUÇÃO MANUAL DE BUEIROS, LIMPEZA DE CAIXAS DE PASSAGEM E LIMPEZA MANUAL DE CANAIS NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO”.

2. NOME DO CONTRATADO:

BITAR E SILVA LTDA.

3. LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA:

PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO.

4. ORIGEM DO RECURSO:

FONTE DE RECURSO PRÓPRIO.

5. MODALIDADE DA LICITAÇÃO CONTRATADA:

DISPENSA DE LICITAÇÃO 7/2021-000023.

6. NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO/CONTRATO:

CONTRATO Nº 0649/2021.

7. DATA DE INÍCIO DA OBRA:

27 DE ABRIL DE 2021.

8. DATA DO FIM DA OBRA:

DATA FINAL PREVISTA PARA 26 DE JUNHO DE 2022.

9. VALOR TOTAL DA OBRA:

R\$ 289.829,24 (duzentos e oitenta e nove mil, oitocentos e vinte e nove reais e vinte e quatro centavos).

10. VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE:

R\$ 52.524,23 (cinquenta e dois mil, quinhentos e vinte e quatro reais e vinte e três centavos).

11. PERCENTUAL APLICADO NO MÊS VIGENTE:

18,12 %.

12. VALOR TOTAL APLICADO:

R\$ 113.872,86 (cento e treze mil, oitocentos e setenta e dois reais e oitenta e seis centavos).

13. PERCENTUAL TOTAL APLICADO:

39,29 %.