

Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia
NOVEMBRO DE 2021

1. OBJETO DO CONTRATO:

“CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE USINAGEM E FORNECIMENTO DE CBUQ (CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE) PARA APLICAÇÃO NOS SERVIÇOS DE CORREÇÃO DE PAVIMENTO (TAPA BURACO/PANOS) NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS”.

2. NOME DO CONTRATADO:

H E R CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.

3. LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA:

PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS

4. ORIGEM DO RECURSO:

RECURSO: CFEM.

5. MODALIDADE DA LICITAÇÃO CONTRATADA:

PREGÃO PRESENCIAL Nº 9/2021-00021

6. NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO/CONTRATO:

CONTRATO Nº 918/2021.

7. DATA DE INÍCIO DA OBRA:

29 DE JULHO DE 2021.

8. DATA DO FIM DA OBRA:

DATA FINAL PREVISTA PARA 29 DE JULHO 2022.

9. VALOR TOTAL DA OBRA:

VALOR INICIAL DO CONTRATO: R\$ 1.528.401,67 (hum milhão, quinhentos e vinte e oito mil, quatrocentos e um reais e sessenta e sete centavos)

2º Termo Aditivo nº 588/2021 de Reequilíbrio contratual: R\$ 517.271,22 (quinhentos e dezessete mil, duzentos e setenta e um reais e vinte e dois centavos)

VALOR TOTAL CONTRATO R\$ 2.045.672,89 (dois milhões, quarenta e cinco mil, seiscentos e setenta e dois reais e oitenta e nove centavos)

10. VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE:

R\$ 201.073,94 (duzentos e um mil, setenta e três reais e noventa e quatro centavos).

11. PERCENTUAL APLICADO NO MÊS VIGENTE:

9,83%.

12. VALOR TOTAL APLICADO:

R\$ 830.643,81 (oitocentos e trinta mil, seiscentos e quarenta e três reais e oitenta e um centavos).

13. PERCENTUAL TOTAL APLICADO:

40,60%.

Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia
NOVEMBRO DE 2021

1. OBJETO DO CONTRATO:

OBRAS DE TERRAPLANAGEM, DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RODOVIA COLÔNIA DO URAIM, MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS.

2. NOME DO CONTRATADO:

GERPLAN ENGENHARIA LTDA EPP.

3. LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA:

RODOVIA COLÔNIA DO URAIM, MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS.

4. ORIGEM DO RECURSO:

RECURSO FINISA.

RECURSO CFEM

5. MODALIDADE DA LICITAÇÃO CONTRATADA:

PREGÃO PRESENCIAL Nº 9/2020-00052.

6. NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO/CONTRATO:

CONTRATO Nº 1980/2020.

7. DATA DE INÍCIO DA OBRA:

29 DE DEZEMBRO DE 2020.

8. DATA DO FIM DA OBRA:

DATA FINAL PREVISTA 26 DE JUNHO DE 2021.

Termo Aditivo nº 435/2021 de prorrogação de prazo para 23/12/2021

9. VALOR TOTAL DA OBRA:

VALOR INICIAL: R\$ 7.437.582,22 (sete milhões, quatrocentos e trinta e sete mil, quinhentos e oitenta e dois reais e vinte e dois centavos).

2º Termo Aditivo nº 581/2021 de reequilíbrio contratual: R\$ 3.792.392,27 (três milhões, setecentos e noventa e dois mil, trezentos e noventa e dois reais e vinte e sete centavos) a ser pagos c/ recurso CFEM

VALOR TOTAL CONTRATO: R\$ 11.229.974,49 (onze milhões, duzentos e vinte e nove mil, novecentos e setenta e quatro reais e quarenta e nove centavos)

10. VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE:

R\$ 2.499.917,48 (dois milhões, quatrocentos e noventa e nove mil, novecentos e dezessete reais e quarenta e oito reais).

11. PERCENTUAL APLICADO NO MÊS VIGENTE:

22,26%.

12. VALOR TOTAL APLICADO:

R\$ 8.161.689,50 (oito milhões, cento e sessenta e um mil, seiscentos e oitenta e nove reais e cinquenta centavos).

13. PERCENTUAL TOTAL APLICADO:

72,68%.

Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia
NOVEMBRO DE 2021

1. OBJETO DO CONTRATO:

RECONSTRUÇÃO DA CERCA DE PROTEÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL DE PARAGOMINAS.

2. NOME DO CONTRATADO:

METAL SERVIÇOS E LOCAÇÃO LTDA.

3. LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA:

AEROPORTO MUNICIPAL DE PARAGOMINAS – PA.

4. ORIGEM DO RECURSO:

CFEM.

5. MODALIDADE DA LICITAÇÃO CONTRATADA:

TOMADA DE PREÇOS Nº 2/2020-000006.

6. NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO/CONTRATO:

CONTRATO Nº 661/2021.

7. DATA DE INÍCIO DA OBRA:

26 DE ABRIL DE 2021.

8. DATA DO FIM DA OBRA:

DATA PREVISTA 22/01/2022-CONFORME TERMO ADITIVO Nº 603//2021 DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO

9. VALOR TOTAL DA OBRA:

R\$ 671.652,19 (seiscentos e setenta e um mil, seiscentos e cinquenta e dois reais e dezenove centavos).

Termo Aditivo nº 514/2021 - Acréscimo de serviços: R\$ 97.583,28 (noventa e sete mil, quinhentos e oitenta e três reais e vinte e oito centavos)

Termo Aditivo nº 569/2021 de Reequilíbrio: R\$ 369,295,06 (trezentos e sessenta e nove mil, duzentos e noventa e cinco reais e seis centavos)

10. VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE:

R\$ 147.429,24 (cento e quarenta e sete mil, quatrocentos e vinte e nove reais e vinte e quatro centavos) - Ref. valor inicial

11. PERCENTUAL APLICADO NO MÊS VIGENTE:

Ref. valor inicial – 21,95%

12. VALOR TOTAL APLICADO:

R\$ 671.652,19 (seiscentos e setenta e um mil, seiscentos e cinquenta e dois reais e dezenove centavos) - Ref. contrato inicial

R\$ 236.921,88 (duzentos e trinta e seis mil, novecentos e vinte e um reais e oitenta e oito centavos) – Ref. Termo Aditivo nº 569/2021 de Reequilíbrio

R\$ 97.583,28 (noventa e sete mil, quinhentos e oitenta e três reais e vinte e oito centavos) - Ref. Termo Aditivo nº 514/2021 - Acréscimo de serviços

13. PERCENTUAL TOTAL APLICADO:

Ref. contrato inicial -100%

Termo Aditivo nº 569/2021 de Reequilíbrio – 64,16%

Termo Aditivo nº 514/2021 - Acréscimo de serviços – 100%

Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia
NOVEMBRO DE 2021

1. OBJETO DO CONTRATO:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA EM PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM VIAS PUBLICAS CONFORME A ADESAO Nº A/2021-0003 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 010/2021 DO PROCESSO LICITATÓRIO CONCORRÊNCIA 001/2021-SRP GERENCIADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL

2. NOME DO CONTRATADO:

CONSTRUTEC CONSTRUÇÃO & TRANSPORTE EIRELI

3. LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA:

VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS – PA

4. ORIGEM DO RECURSO:

RECURSO: CFEM

5. MODALIDADE DA LICITAÇÃO CONTRATADA:

CARONA

6. NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO/CONTRATO:

CONTRATO Nº 1025/2021

7. DATA DE INÍCIO DA OBRA:

19 DE AGOSTO DE 2021.

8. DATA DO FIM DA OBRA:

DATA FINAL PREVISTA PRA O DIA 13 DE AGOSTO DE 2022

9. VALOR TOTAL DA OBRA:

VALOR INICIAL: R\$ 8.170.149,39 (oito milhões, cento e setenta mil, cento e quarenta e nove reais e trinta e nove centavos).

10. VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE:

R\$ 1.185.451,98 (hum milhão, cento e oitenta e cinco mil, quatrocentos e cinquenta e um reais e noventa e oito centavos)

11. PERCENTUAL APLICADO NO MÊS VIGENTE:

14,51%.

12. VALOR TOTAL APLICADO:

R\$ 2.505.286,78 (dois milhões, quinhentos e cinco mil, duzentos e oitenta e seis reais e setenta e oito centavos)

13. PERCENTUAL TOTAL APLICADO:

30,66%

Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia
NOVEMBRO DE 2021

1. OBJETO DO CONTRATO:

"CONTRATAÇÃO DE EMPRESA JURIDICA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM COMUNIDADES RURAIS DO MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS (PARAGONORTE, CONDOMÍNIO RURAL E COLÔNIA ORIENTE) PROGRAMA ÁGUA PARA TODOS".

2. NOME DO CONTRATADO:

HIDROGEL MÁQUINAS EIRELI.

3. LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA:

COMUNIDADES RURAIS DO MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS (PARAGONORTE, CONDOMÍNIO RURAL E COLÔNIA ORIENTE).

4. ORIGEM DO RECURSO:

TERMO DE COMPROMISSO Nº 0024/2014 SECRETARIA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL E URBANO/PMP

1101.15.512.1701.1.035- AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

4.4.90.51.00 – OBRAS E INSTALAÇÕES.

5. MODALIDADE DA LICITAÇÃO CONTRATADA:

CONCORRÊNCIA Nº 3/2021-00001

6. NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO/CONTRATO:

CONTRATO Nº 1024/2021.

7. DATA DE INÍCIO DA OBRA:

19 DE AGOSTO DE 2021.

8. DATA DO FIM DA OBRA:

DATA FINAL PREVISTA PARA O DIA 15 DE ABRIL DE 2022.

9. VALOR TOTAL DA OBRA:

R\$ 8.784.245,08 (Oito milhões, setecentos e oitenta e quatro mil, duzentos e quarenta e cinco reais e oito centavos).

10. VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE:

R\$ 1.007.599,67 (hum milhão, sete mil, quinhentos e noventa e nove reais e sessenta e sete centavos).

11. PERCENTUAL APLICADO NO MÊS VIGENTE:

11,47%.

12. VALOR TOTAL APLICADO:

R\$ 2.193.726,43 (dois milhões, cento e noventa e três mil, setecentos e vinte e seis reais e quarenta e três centavos).

13. PERCENTUAL TOTAL APLICADO:

24,97%.

Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia
NOVEMBRO DE 2021

1. OBJETO DO CONTRATO:

“CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE 50 METROS DE PONTE EM MADEIRA DE LEI COM VIGAMENTO SIMPLES E ESTACA CRAVADAS SOBRE O RIO URAIM, LIGANDO A CAIP AO ASSENTAMENTO PARAGONORTE, NO MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS, A FIM DE ATENDER OS OBJETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA”.

2. NOME DO CONTRATADO:

PAVICOL SERVICE EIRELI.

3. LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA:

LIGANDO A CAIP AO ASSENTAMENTO PARAGONORTE, NO MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS.

4. ORIGEM DO RECURSO:

FONTE DE RECURSO PRÓPRIO.

5. MODALIDADE DA LICITAÇÃO CONTRATADA:

TOMADA DE PREÇOS Nº 2/2021-00002.

6. NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO/CONTRATO:

CONTRATO Nº 854/2021.

7. DATA DE INÍCIO DA OBRA:

02 DE DEZEMBRO DE 2020.

8. DATA DO FIM DA OBRA:

DATA FINAL PREVISTA PARA O DIA 27 DE DEZEMBRO DE 2021.

9. VALOR TOTAL DA OBRA:

R\$ 992.067,65 (novecentos e noventa e dois mil, sessenta e sete reais e noventa e cinco centavos) - contrato inicial

Termo Aditivo nº 651/2021 acréscimo de Serviços; R\$ 247.614,24 (duzentos e quarenta e sete mil, seiscentos e quatorze reais e vinte e quatro centavos)

10. VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE:

R\$ 287.399,64 (duzentos e oitenta e sete mil,-)-Ref. contrato inicial

R\$ 247.614,24 (duzentos e quarenta e sete mil, seiscentos e quatorze reais e vinte e quatro centavos)-Ref. termo aditivo acréscimo nº 651/2021

11. PERCENTUAL APLICADO NO MÊS VIGENTE:

28,97%.-contrato inicial

100% - termo aditivo acréscimo

12. VALOR TOTAL APLICADO:

R\$ 992.067,65 (novecentos e noventa e dois mil, sessenta e sete reais e noventa e cinco centavos) - contrato inicial

R\$ 247.614,24 (duzentos e quarenta e sete mil, seiscentos e quatorze reais e vinte e quatro centavos)-Ref. termo aditivo nº 651/2021

13. PERCENTUAL TOTAL APLICADO:

100% - contrato inicial

100% - termo aditivo acréscimo

Status da obra: CONCLUIDA

Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia
NOVEMBRO DE 2021

1. OBJETO DO CONTRATO:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ANTONIO JOSÉ DA COSTA.

2. NOME DO CONTRATADO:

CACTUS CONSTRUÇÕES INDÚSTRIA E INCORPORAÇÃO LTDA-EPP.

3. LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA:

HOSPITAL MUNICIPAL DR. ANTONIO JOSÉ DA COSTA.

4. ORIGEM DO RECURSO:

FONTE DE RECURSO FINISA.

FONTE DE RECURSO PRÓPRIO.

5. MODALIDADE DA LICITAÇÃO CONTRATADA:

TOMADA DE PREÇOS Nº 2/2019-00012.

6. NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO/CONTRATO:

CONTRATO Nº 1.960/2020.

7. DATA DE INÍCIO DA OBRA:

02 DE DEZEMBRO DE 2020.

8. DATA DO FIM DA OBRA:

DATA FINAL PREVISTA PARA 26 DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME T.A 347/2021.

9. VALOR TOTAL DA OBRA:

INICIAL DO CONTRATO: R\$ 2.213.133,07 (dois milhões, duzentos e treze mil, cento e trinta e três reais e sete centavos).

TERMO ADITIVO Nº 275/2021 DE REEQUILÍBRIO CONTRATUAL: R\$ 661.929,10 (seiscentos e sessenta e um mil, novecentos e vinte e nove reais e dez centavos).

VALOR TOTAL DO CONTRATO REEQUILIBRADO: R\$ 2.875.062,17 (dois milhões, oitocentos e setenta e cinco mil, sessenta e dois reais e dezessete centavos).

TERMO ADITIVO Nº 567/2021 DE ACRÉSCIMO SERVIÇOS: Valor R\$ 1.390.366,90 (um milhão, trezentos e noventa mil, trezentos e sessenta e seis reais e noventa centavos), assinado em 21 de Setembro de 2021.

Somatória Total do Contrato: R\$ 4.265.429,07

10. VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE:

R\$ 585.324,68 (quinhentos e oitenta e cinco mil, trezentos e vinte e quatro reais e sessenta e oito centavos) – somando-se o contrato inicial c/ reequilíbrio e acréscimo serviços.

11. PERCENTUAL APLICADO NO MÊS VIGENTE:

13,72%.

12. VALOR TOTAL APLICADO:

R\$ 3.372.601,24 (três milhões, trezentos e setenta e dois mil, seiscentos e um reais e vinte e quatro centavos).

13. PERCENTUAL TOTAL APLICADO:

79,06%.

Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia
NOVEMBRO DE 2021

1. OBJETO DO CONTRATO:

“CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONTRUÇÃO DE ALOJAMENTO COM 03 DORMITÓRIOS, 01 SALA DE AULA E DEPOSITO, E ADEQUAÇÃO DO PRÉDIO EXISTENTE NA E.M.E.F. INDÍGINA N. Srª APARECIDA - ALDEIA BARREIRINHA, MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS/PA”.

2. NOME DO CONTRATADO:

METAL SERVIÇOS E LOCAÇÃO LTDA.

3. LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA:

E.M.E.F. INDÍGINA N. Srª APARECIDA - ALDEIA BARREIRINHA, MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS/PA”.

4. ORIGEM DO RECURSO:

RECURSO FUNDEB/PRECATÓRIO.

5. MODALIDADE DA LICITAÇÃO CONTRATADA:

TOMADA DE PREÇOS Nº 2/2019-000013.

6. NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO/CONTRATO:

CONTRATO Nº 0398/2020.

7. DATA DE INÍCIO DA OBRA:

02 DE MARÇO DE 2020.

8. DATA PREVISTA FINAL DA OBRA:

DATA PREVISTA PARA 14 DE JANEIRO DE 2021 - CONFORME TERMO ADITIVO Nº 663/2021.

9. VALOR TOTAL DA OBRA:

R\$ 444.647,56 (quatrocentos e quarenta e quatro mil, seiscentos e quarenta e sete reais e cinquenta e seis centavos).

5º Termo Aditivo nº 383/2021 de reajuste contratual: R\$ 48.007,81 (quarenta e oito mil, sete reais e oitenta e um centavos)

6º Termo Aditivo nº 617/2021 de reequilíbrio contratual: R\$ 136.821,15 (cento e trinta e seis mil, oitocentos e vinte e um reais e quinze centavos)

Valor total da obra considerando o reajuste e reequilíbrio: R\$ 629.476,52 (seiscentos e vinte e nove mil, quatrocentos e setenta e seis reais e cinquenta e dois centavos)

10. VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE:

R\$ 301.804,52 (trezentos e um mil, oitocentos e quatro reais e cinquenta e dois centavos)

11. PERCENTUAL APLICADO NO MÊS VIGENTE:

47,94%

12. VALOR TOTAL APLICADO:

R\$353.910,67 (trezentos e cinquenta e três mil, novecentos e dez reais e sessenta e sete centavos).

13. PERCENTUAL TOTAL APLICADO:

56,22%.

Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia
NOVEMBRO DE 2021

1. OBJETO DO CONTRATO:

“CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE PONTE EM CONCRETO ARMADO SOBRE O RIO URAIM, LIGANDO OS BAIRROS PRESIDENTE JUSCELINO E PROMISSÃO I, NO MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS/PA”.

2. NOME DO CONTRATADO:

PAVICOL SERVICE EIRELI.

3. LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA:

SOBRE O RIO URAIM LIGANDO OS BAIRROS PRESIDENTE JUSCELINO E PROMISSÃO I, NO MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS/PA.

4. ORIGEM DO RECURSO:

FONTE DE RECURSO PRÓPRIO.

5. MODALIDADE DA LICITAÇÃO CONTRATADA:

TOMADA DE PREÇOS Nº 2/2021-00005.

6. NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO/CONTRATO:

CONTRATO Nº 908/2021.

7. DATA DE INÍCIO DA OBRA:

29 DE JULHO DE 2021.

8. DATA PREVISTA DO FIM DA OBRA:

DATA FINAL PREVISTA PRA O DIA 24 DE JANEIRO DE 2021.

9. VALOR TOTAL DA OBRA:

R\$ 1.105.689,69 (hum milhão, cento e cinco mil, seiscentos e oitenta e nove reais e sessenta e nove centavos).

10. VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE:

R\$ 675.179,46 (seiscentos e setenta e cinco mil, cento e setenta e nove reais e quarenta e seis centavos).

11. PERCENTUAL APLICADO NO MÊS VIGENTE:

61,06%.

12. VALOR TOTAL APLICADO:

R\$ 675.179,46 (seiscentos e setenta e cinco mil, cento e setenta e nove reais e quarenta e seis centavos).

13. PERCENTUAL TOTAL APLICADO:

61,06%.

Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia
NOVEMBRO DE 2021

1. OBJETO DO CONTRATO:

“CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CAIXAS DE LIGAÇÃO, DE PASSAGEM, DE COLETORAS DE SARJETA, BOCAS DE BUEIROS E BOCAS DE LANÇAMENTO, EM CONCRETO ARMADO, A SEREM ALOCADAS NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS, A FIM DE ATENDER OS OBJETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA”.

2. NOME DO CONTRATADO:

CONSTRUTORA VOLPI PARÁ LTDA EPP.

3. LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA:

ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS

4. ORIGEM DO RECURSO:

FONTE DE RECURSO PRÓPRIO.

5. MODALIDADE DA LICITAÇÃO CONTRATADA:

TOMADA DE PREÇOS Nº 2/2021-00004

6. NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO/CONTRATO:

CONTRATO Nº 1.231/2021.

7. DATA DE INÍCIO DA OBRA:

01 DE OUTUBRO DE 2021

8. DATA DO FIM DA OBRA:

DATA FINAL PREVISTA PARA O DIA 25 DE OUTUBRO DE 2022.

9. VALOR TOTAL DA OBRA:

R\$ 1.095.651,79 (Hum milhão, noventa e cinco mil, seiscentos e cinquenta e um reais e setenta e nove centavos)

10. VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE:

R\$ 273.550,35 (duzentos e setenta e três mil, quinhentos e cinquenta reais e trinta e cinco centavos).

11. PERCENTUAL APLICADO NO MÊS VIGENTE:

24,97%.

12. VALOR TOTAL APLICADO:

R\$ 273.550,35 (duzentos e setenta e três mil, quinhentos e cinquenta reais e trinta e cinco centavos).

13. PERCENTUAL TOTAL APLICADO:

24,97%.

Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia
NOVEMBRO DE 2021

1. OBJETO DO CONTRATO:

“CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DAS INSTALAÇÕES DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E CONSTRUÇÃO DE COZINHA, REFEITÓRIO, DESPENSA E BANHEIRO, A FIM DE ATENDER OS OBJETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA ”.

2. NOME DO CONTRATADO:

ANDRADE FERREIRA SERVIÇOS EIRELI

3. LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA:

PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

4. ORIGEM DO RECURSO:

FONTE DE RECURSO PRÓPRIO.

5. MODALIDADE DA LICITAÇÃO CONTRATADA:

CONVITE Nº 1/2021-00003

6. NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO/CONTRATO:

CONTRATO Nº 1254/2021

7. DATA DE INÍCIO DA OBRA:

07 DE OUTUBRO DE 2021.

8. DATA DO FIM DA OBRA:

DATA FINAL PREVISTA PRA O DIA 04 DE JANEIRO DE 2022.

9. VALOR TOTAL DA OBRA:

R\$ 221.651,13 (duzentos e vinte e um mil, seiscentos e cinquenta e um reais e treze centavos).

10. VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE:

R\$ 102.429,13 (cento e dois mil, quatrocentos e vinte e nove reais e treze centavos).

11. PERCENTUAL APLICADO NO MÊS VIGENTE:

46,21%.

12. VALOR TOTAL APLICADO:

R\$ 102.429,13 (cento e dois mil, quatrocentos e vinte e nove reais e treze centavos).

13. PERCENTUAL TOTAL APLICADO:

46,21%.