

Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia
DEZEMBRO DE 2021

1. OBJETO DO CONTRATO:

“CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE USINAGEM E FORNECIMENTO DE CBUQ (CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE) PARA APLICAÇÃO NOS SERVIÇOS DE CORREÇÃO DE PAVIMENTO (TAPA BURACO/PANOS) NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS”.

2. NOME DO CONTRATADO:

H E R CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.

3. LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA:

PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS

4. ORIGEM DO RECURSO:

RECURSO: CFEM.

5. MODALIDADE DA LICITAÇÃO CONTRATADA:

PREGÃO PRESENCIAL Nº 9/2021-00021

6. NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO/CONTRATO:

CONTRATO Nº 918/2021.

7. DATA DE INÍCIO DA OBRA:

29 DE JULHO DE 2021.

8. DATA DO FIM DA OBRA:

DATA FINAL PREVISTA PARA 29 DE JULHO 2022.

9. VALOR TOTAL DA OBRA:

VALOR INICIAL DO CONTRATO: R\$ 1.528.401,67 (hum milhão, quinhentos e vinte e oito mil, quatrocentos e um reais e sessenta e sete centavos)

2º Termo Aditivo nº 588/2021 de Reequilíbrio contratual: R\$ 517.271,22 (quinhentos e dezessete mil, duzentos e setenta e um reais e vinte e dois centavos)

VALOR TOTAL CONTRATO R\$ 2.045.672,89 (dois milhões, quarenta e cinco mil, seiscentos e setenta e dois reais e oitenta e nove centavos)

10. VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE:

R\$ 430.703,64 (quatrocentos e trinta mil, setecentos e três reais e sessenta e quatro centavos).

11. PERCENTUAL APLICADO NO MÊS VIGENTE:

21,05%

12. VALOR TOTAL APLICADO:

R\$ 1.261.347,45 (hum milhão, duzentos e sessenta e um mil, trezentos e quarenta e sete reais e quarenta e cinco centavos).

13. PERCENTUAL TOTAL APLICADO:

61,66%.

Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia
DEZEMBRO DE 2021

1. OBJETO DO CONTRATO:

RECONSTRUÇÃO DA CERCA DE PROTEÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL DE PARAGOMINAS.

2. NOME DO CONTRATADO:

METAL SERVIÇOS E LOCAÇÃO LTDA.

3. LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA:

AEROPORTO MUNICIPAL DE PARAGOMINAS – PA.

4. ORIGEM DO RECURSO:

CFEM.

5. MODALIDADE DA LICITAÇÃO CONTRATADA:

TOMADA DE PREÇOS Nº 2/2020-000006.

6. NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO/CONTRATO:

CONTRATO Nº 661/2021.

7. DATA DE INÍCIO DA OBRA:

26 DE ABRIL DE 2021.

8. DATA DO FIM DA OBRA:

DATA PREVISTA 22/01/2022-CONFORME TERMO ADITIVO Nº 603//2021 DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO

9. VALOR TOTAL DA OBRA:

R\$ 671.652,19 (seiscentos e setenta e um mil, seiscentos e cinquenta e dois reais e dezenove centavos).

Termo Aditivo nº 514/2021 - Acréscimo de serviços: R\$ 97.583,28 (noventa e sete mil, quinhentos e oitenta e três reais e vinte e oito centavos)

Termo Aditivo nº 569/2021 de Reequilíbrio: R\$ 369,295,06 (trezentos e sessenta e nove mil, duzentos e noventa e cinco reais e seis centavos)

10. VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE:

R\$ 132.373,18 (cento e trinta e dois mil, trezentos e setenta e três reais e dezoito centavos) - Ref.Termo Aditivo nº 569/2021 de Reequilíbrio

11. PERCENTUAL APLICADO NO MÊS VIGENTE:

Ref.Termo Aditivo nº 569/2021 de Reequilíbrio – 35,84%

12. VALOR TOTAL APLICADO:

R\$ 671.652,19 (seiscentos e setenta e um mil, seiscentos e cinquenta e dois reais e dezenove centavos) - Ref. contrato inicial

R\$ 369.295,06 (trezentos e sessenta e nove mil, duzentos e noventa e cinco reais e seis centavos) – Ref.Termo Aditivo nº 569/2021 de Reequilíbrio

R\$ 97.583,28 (noventa e sete mil, quinhentos e oitenta e três reais e vinte e oito centavos) - Ref. Termo Aditivo nº 514/2021 - Acréscimo de serviços

13. PERCENTUAL TOTAL APLICADO:

Ref. contrato inicial -100%

Termo Aditivo nº 569/2021 de Reequilíbrio – 100%

Termo Aditivo nº 514/2021 - Acréscimo de serviços – 100%

Status da obra: Obra concluída

Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia
DEZEMBRO DE 2021

1. OBJETO DO CONTRATO:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA EM PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM VIAS PUBLICAS CONFORME A ADESAO Nº A/2021-0003 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 010/2021 DO PROCESSO LICITATÓRIO CONCORRÊNCIA 001/2021-SRP GERENCIADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL

2. NOME DO CONTRATADO:

CONSTRUTEC CONSTRUÇÃO & TRANSPORTE EIRELI

3. LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA:

VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS – PA

4. ORIGEM DO RECURSO:

RECURSO: CFEM

5. MODALIDADE DA LICITAÇÃO CONTRATADA:

CARONA

6. NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO/CONTRATO:

CONTRATO Nº 1025/2021

7. DATA DE INÍCIO DA OBRA:

19 DE AGOSTO DE 2021.

8. DATA DO FIM DA OBRA:

DATA FINAL PREVISTA PRA O DIA 13 DE AGOSTO DE 2022

9. VALOR TOTAL DA OBRA:

VALOR INICIAL: R\$ 8.170.149,39 (oito milhões, cento e setenta mil, cento e quarenta e nove reais e trinta e nove centavos).

Termo Aditivo nº 718/2021 de Reequilíbrio: R\$ 2.336.022,06 (dois milhões, trezentos e trinta e seis mil, vinte e dois reais e seis reais)

Valor Total do Contrato; R\$ 10.506.171,45 (dez milhões, quinhentos e seis mil, cento e setenta e um reais e quarenta e cinco centavos)

10. VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE:

R\$ 3.134.678,43 (hum milhão, cento e oitenta e cinco mil, quatrocentos e cinqüenta e um reais e noventa e oito centavos)

11. PERCENTUAL APLICADO NO MÊS VIGENTE:

29,83%.

12. VALOR TOTAL APLICADO:

R\$ 5.639.965,21 (cinco milhões, seiscentos e trinta e nove mil, novecentos e sessenta e cinco reais e vinte e um centavos)

13. PERCENTUAL TOTAL APLICADO:

53,68%

Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia
DEZEMBRO DE 2021

1. OBJETO DO CONTRATO:

“CONTRATAÇÃO DE EMPRESA JURIDICA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE PARAGOMINAS (PARAGONORTE, CONDOMINIO RURAL E COLONIA ORIENTE) PROGRAMA ÁGUA PARA TODOS”.

2. NOME DO CONTRATADO:

HIDROGEL MÁQUINAS EIRELI.

3. LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA:

COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE PARAGOMINAS (PARAGONORTE, CONDOMINIO RURAL E COLONIA ORIENTE).

4. ORIGEM DO RECURSO:

TERMO DE COMPROMISSO Nº 0024/2014 SECRETARIA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL E URBANO/PMP
1101.15.512.1701.1.035- AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
4.4.90.51.00 – OBRAS E INSTALAÇÕES.

5. MODALIDADE DA LICITAÇÃO CONTRATADA:

CONCORRÊNCIA Nº 3/2021-00001

6. NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO/CONTRATO:

CONTRATO Nº 1024/2021.

7. DATA DE INÍCIO DA OBRA:

19 DE AGOSTO DE 2021.

8. DATA DO FIM DA OBRA:

DATA FINAL PREVISTA PARA O DIA 15 DE ABRIL DE 2022.

9. VALOR TOTAL DA OBRA:

R\$ 8.784.245,08 (Oito milhões, setecentos e oitenta e quatro mil, duzentos e quarenta e cinco reais e oito centavos).

10. VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE:

R\$ 1.306.797,34 (hum milhão, trezentos e seis mil, setecentos e noventa e sete reais e trinta e quatro centavos).

11. PERCENTUAL APLICADO NO MÊS VIGENTE:

14,87%.

12. VALOR TOTAL APLICADO:

R\$ 3.500.523,77 (três milhões, quinhentos mil, quinhentos e vinte e três reais e setenta e sete centavos).

13. PERCENTUAL TOTAL APLICADO:

39,85%.

Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia
DEZEMBRO DE 2021

1. OBJETO DO CONTRATO:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ANTONIO JOSÉ DA COSTA.

2. NOME DO CONTRATADO:

CACTUS CONSTRUÇÕES INDÚSTRIA E INCORPORAÇÃO LTDA-EPP.

3. LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA:

HOSPITAL MUNICIPAL DR. ANTONIO JOSÉ DA COSTA.

4. ORIGEM DO RECURSO:

FONTE DE RECURSO FINISA.
FONTE DE RECURSO PRÓPRIO.

5. MODALIDADE DA LICITAÇÃO CONTRATADA:

TOMADA DE PREÇOS Nº 2/2019-00012.

6. NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO/CONTRATO:

CONTRATO Nº 1.960/2020.

7. DATA DE INÍCIO DA OBRA:

02 DE DEZEMBRO DE 2020.

8. DATA DO FIM DA OBRA:

DATA FINAL PREVISTA PARA 26 DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME T.A 347/2021.

9. VALOR TOTAL DA OBRA:

INICIAL DO CONTRATO: R\$ 2.213.133,07 (dois milhões, duzentos e treze mil, cento e trinta e três reais e sete centavos).

TERMO ADITIVO Nº 275/2021 DE REEQUILÍBRIO CONTRATUAL: R\$ 661.929,10 (seiscentos e sessenta e um mil, novecentos e vinte e nove reais e dez centavos).

VALOR TOTAL DO CONTRATO REEQUILIBRADO: R\$ 2.875.062,17 (dois milhões, oitocentos e setenta e cinco mil, sessenta e dois reais e dezessete centavos).

TERMO ADITIVO Nº 567/2021 DE ACRÉSCIMO SERVIÇOS: Valor R\$ 1.390.366,90 (hum milhão, trezentos e noventa mil, trezentos e sessenta e seis reais e noventa centavos), assinado em 21 de Setembro de 2021.

Somatória Total do Contrato: R\$ 4.265.429,07

10. VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE:

R\$ 517.016,10 (quinhentos e oitenta e cinco mil, trezentos e vinte e quatro reais e sessenta e oito centavos) – somando-se o contrato inicial c/ reequilíbrio e acréscimo serviços.

11. PERCENTUAL APLICADO NO MÊS VIGENTE:

12,12%.

12. VALOR TOTAL APLICADO:

R\$.889.617,34 (três milhões, trezentos e setenta e dois mil, seiscentos e um reais e vinte e quatro centavos).

13. PERCENTUAL TOTAL APLICADO:

91,19%.

Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia
DEZEMBRO DE 2021

1. OBJETO DO CONTRATO:

“CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONTRUÇÃO DE ALOJAMENTO COM 03 DORMITÓRIOS, 01 SALA DE AULA E DEPOSITO, E ADEQUAÇÃO DO PREDIO EXISTENTE NA E.M.E.F. INDÍGINA N. Srª APARECIDA - ALDEIA BARREIRINHA, MUNICIPIO DE PARAGOMINAS/PA”.

2. NOME DO CONTRATADO:

METAL SERVIÇOS E LOCAÇÃO LTDA.

3. LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA:

E.M.E.F. INDÍGINA N. Srª APARECIDA - ALDEIA BARREIRINHA, MUNICIPIO DE PARAGOMINAS/PA”.

4. ORIGEM DO RECURSO:

RECURSO FUNDEB/PRECATÓRIO.

5. MODALIDADE DA LICITAÇÃO CONTRATADA:

TOMADA DE PREÇOS Nº 2/2019-000013.

6. NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO/CONTRATO:

CONTRATO Nº 0398/2020.

7. DATA DE INÍCIO DA OBRA:

02 DE MARÇO DE 2020.

8. DATA PREVISTA FINAL DA OBRA:

DATA PREVISTA PARA 14 DE JANEIRO DE 2021 - CONFORME TERMO ADITIVO Nº 663/2021.

9. VALOR TOTAL DA OBRA:

R\$ 444.647,56 (quatrocentos e quarenta e quatro mil, seiscentos e quarenta e sete reais e cinquenta e seis centavos).

5º Termo Aditivo nº 383/2021 de reajuste contratual: R\$ 48.007,81 (quarenta e oito mil, sete reais e oitenta e um centavos)

6º Termo Aditivo nº 617/2021 de reequilíbrio contratual: R\$ 136.821,15 (cento e trinta e seis mil, oitocentos e vinte e um reais e quinze centavos)

Valor total da obra considerando o reajuste e reequilíbrio: R\$ 629.476,52 (seiscentos e vinte e nove mil, quatrocentos e setenta e seis reais e cinquenta e dois centavos)

10. VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE:

R\$ 275.565,85 (duzentos e setenta e cinco mil, quinhentos e sessenta e cinco reais e oitenta e cinco centavos)

11. PERCENTUAL APLICADO NO MÊS VIGENTE:

43,78%

12. VALOR TOTAL APLICADO:

R\$ 629.476,52 (seiscentos e vinte e nove mil, quatrocentos e setenta e seis reais e cinquenta e dois centavos).

13. PERCENTUAL TOTAL APLICADO:

100%.

Status da obra: Obra concluída

Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia
DEZEMBRO DE 2021

1. OBJETO DO CONTRATO:

“CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE PONTE EM CONCRETO ARMADO SOBRE O RIO URAIM, LIGANDO OS BAIROS PRESIDENTE JUSCELINO E PROMISSÃO I, NO MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS/PA”.

2. NOME DO CONTRATADO:

PAVICOL SERVICE EIRELI.

3. LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA:

SOBRE O RIO URAIM LIGANDO OS BAIROS PRESIDENTE JUSCELINO E PROMISSÃO I, NO MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS/PA.

4. ORIGEM DO RECURSO:

FONTE DE RECURSO PRÓPRIO.

5. MODALIDADE DA LICITAÇÃO CONTRATADA:

TOMADA DE PREÇOS Nº 2/2021-00005.

6. NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO/CONTRATO:

CONTRATO Nº 908/2021.

7. DATA DE INÍCIO DA OBRA:

29 DE JULHO DE 2021.

8. DATA PREVISTA DO FIM DA OBRA:

DATA FINAL PREVISTA PRA O DIA 24 DE JANEIRO DE 2021.

9. VALOR TOTAL DA OBRA:

R\$ 1.105.689,69 (hum milhão, cento e cinco mil, seiscentos e oitenta e nove reais e sessenta e nove centavos).

Termo Aditivo nº 730/2021 de reequilíbrio contratual: R\$ 356.879,25 (trezentos e cinquenta e seis mil, oitocentos e setenta e nove reais e vinte e cinco centavos).

Valor Total Contrato: R\$ 1.462.568,94 (hum milhão, quatrocentos e sessenta e dois mil, quinhentos e sessenta e oito reais e noventa e quatro centavos)

10. VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE:

R\$ 787.389,48 (setecentos e oitenta e sete mil, trezentos e oitenta e nove reais e quarenta e oito centavos).

11. PERCENTUAL APLICADO NO MÊS VIGENTE:

53,83%.

12. VALOR TOTAL APLICADO:

R\$ 1.462.568,94 (hum milhão, quatrocentos e sessenta e dois mil, quinhentos e sessenta e oito reais e noventa e quatro centavos)

13. PERCENTUAL TOTAL APLICADO:

100%.

Status da obra: Obra concluída

Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia
DEZEMBRO DE 2021

1. OBJETO DO CONTRATO:

“CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CAIXAS DE LIGAÇÃO, DE PASSAGEM, DE COLETORAS DE SARJETA, BOCAS DE BUEIROS E BOCAS DE LANÇAMENTO, EM CONCRETO ARMADO, A SEREM ALOCADAS NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS, A FIM DE ATENDER OS OBJETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA”.

2. NOME DO CONTRATADO:

CONSTRUTORA VOLPI PARÁ LTDA EPP.

3. LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA:

ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS

4. ORIGEM DO RECURSO:

FONTE DE RECURSO PRÓPRIO.

5. MODALIDADE DA LICITAÇÃO CONTRATADA:

TOMADA DE PREÇOS Nº 2/2021-00004

6. NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO/CONTRATO:

CONTRATO Nº 1.231/2021.

7. DATA DE INÍCIO DA OBRA:

01 DE OUTUBRO DE 2021

8. DATA DO FIM DA OBRA:

DATA FINAL PREVISTA PRA O DIA 25 DE OUTUBRO DE 2022.

9. VALOR TOTAL DA OBRA:

R\$ 1.095.651,79 (Hum milhão, noventa e cinco mil, seiscentos e cinquenta e um reais e setenta e nove centavos)

10. VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE:

R\$ 199.084,17 (cento e noventa e nove mil, oitenta e quatro reais e dezessete centavos).

11. PERCENTUAL APLICADO NO MÊS VIGENTE:

18,17%.

12. VALOR TOTAL APLICADO:

R\$ 472.634,52 (quatrocentos e setenta e dois mil, seiscentos e trinta e quatro reais e cinquenta e dois centavos).

13. PERCENTUAL TOTAL APLICADO:

43,13%.

Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia
DEZEMBRO DE 2021

1. OBJETO DO CONTRATO:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE MEIO-FIO E SARJETA EM CONCRETO

2. NOME DO CONTRATADO:

CONSTRUTORA VOLPI PARÁ LTDA EPP.

3. LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA:

VIAS DO PERÍMETRO URBANO DE PARAGOMINAS

4. ORIGEM DO RECURSO:

FONTE DE RECURSO PRÓPRIO.

5. MODALIDADE DA LICITAÇÃO CONTRATADA:

TOMADA DE PREÇOS Nº 2/2021-00003

6. NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO/CONTRATO:

CONTRATO Nº 1.118/2021.

7. DATA DE INÍCIO DA OBRA:

09 DE SETEMBRO DE 2021

8. DATA DO FIM DA OBRA:

DATA FINAL PREVISTA PRA O DIA 09 DE SETEMBRO DE 2022.

9. VALOR TOTAL DA OBRA:

R\$ 1.632.405,35 (hum milhão, seiscentos e trinta e dois mil, quatrocentos e cinco reais e trinta e cinco centavos)

10. VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE:

R\$ 255.757,26 (duzentos e cinquenta e cinco mil, setecentos e cinquenta e sete reais e vinte e seis centavos).

11. PERCENTUAL APLICADO NO MÊS VIGENTE:

15,66%.

12. VALOR TOTAL APLICADO:

R\$ 459.168,40 (quatrocentos e cinquenta e nove mil, cento e sessenta e oito reais e quarenta centavos).

13. PERCENTUAL TOTAL APLICADO:

28,12%.

Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia
DEZEMBRO DE 2021

1. OBJETO DO CONTRATO:

“CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE DESOBSTRUÇÃO MANUAL DE BUEIROS, LIMPEZA DE CAIXAS DE PASSAGEM E LIMPEZA MANUAL DE CANAIS NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO”.

2. NOME DO CONTRATADO:

BITAR E SILVA LTDA.

3. LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA:

PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO.

4. ORIGEM DO RECURSO:

FONTE DE RECURSO PRÓPRIO.

5. MODALIDADE DA LICITAÇÃO CONTRATADA:

DISPENSA DE LICITAÇÃO 7/2021-000023.

6. NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO/CONTRATO:

CONTRATO Nº 0649/2021.

7. DATA DE INÍCIO DA OBRA:

27 DE ABRIL DE 2021.

8. DATA DO FIM DA OBRA:

DATA FINAL PREVISTA PARA 26 DE JUNHO DE 2022.

9. VALOR TOTAL DA OBRA:

R\$ 289.829,24 (duzentos e oitenta e nove mil, oitocentos e vinte e nove reais e vinte e quatro centavos).

10. VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE:

R\$ 38.765,19 (trinta e oito mil, setecentos e sessenta e cinco reais e dezenove centavos).

11. PERCENTUAL APLICADO NO MÊS VIGENTE:

13,37 %.

12. VALOR TOTAL APLICADO:

R\$ 152.638,05 (cento e cinquenta e dois mil, seiscentos e trinta e oito reais e cinco centavos).

13. PERCENTUAL TOTAL APLICADO:

52,66%.

Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia
DEZEMBRO DE 2021

1. OBJETO DO CONTRATO:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS/PA

2. NOME DO CONTRATADO:

CONTRUHAB CONSTRUTORA CIVIL E INCORPORADORA LTDA

3. LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA:

MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS – PA

4. ORIGEM DO RECURSO:

RECURSO CT 424.362-40 PAC 24ª SELEÇÃO – MCIDADES/PMP.
1101.15.512.1701.1.035- AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
4.4.90.51.00 – OBRAS E INSTALAÇÕES

5. MODALIDADE DA LICITAÇÃO CONTRATADA:

CONCORRÊNCIA Nº 3/2018-00010

6. NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO/CONTRATO:

CONTRATO Nº 777/2021.

7. DATA DE INÍCIO DA OBRA:

08 DE JUNHO DE 2021.

8. DATA DO FIM DA OBRA:

DATA FINAL PREVISTA PARA O DIA 02 DE JULHO DE 2022

9. VALOR TOTAL DA OBRA:

VALOR CONTRATUAL VIGENTE: R\$ 26.660.919,48 (VINTE E SEIS MILHÕES, SEISCENTOS E SESSENTA MIL, NOVECENTOS E DEZENOVE REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS) – CONFORME TERMO ADITIVO Nº 513/2021

10. VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE:

R\$ 722.417,83 (setecentos e vinte e dois mil, quatrocentos e dezessete reais e oitenta e três centavos)

11. PERCENTUAL APLICADO NO MÊS VIGENTE:

2,71%.

12. VALOR TOTAL APLICADO:

R\$ 1.544.980,37 (um milhão, quinhentos e quarenta e quatro reais, novecentos e oitenta reais e trinta e sete centavos)

13. PERCENTUAL TOTAL APLICADO:

5,79%.