

Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia  
**JANEIRO DE 2022**

**1. OBJETO DO CONTRATO:**

“CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE USINAGEM E FORNECIMENTO DE CBUQ (CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE) PARA APLICAÇÃO NOS SERVIÇOS DE CORREÇÃO DE PAVIMENTO (TAPA BURACO/PANOS) NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS”.

**2. NOME DO CONTRATADO:**

H E R CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.

**3. LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA:**

PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS

**4. ORIGEM DO RECURSO:**

RECURSO: CFEM.

**5. MODALIDADE DA LICITAÇÃO CONTRATADA:**

PREGÃO PRESENCIAL Nº 9/2021-00021

**6. NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO/CONTRATO:**

CONTRATO Nº 918/2021.

**7. DATA DE INÍCIO DA OBRA:**

29 DE JULHO DE 2021.

**8. DATA DO FIM DA OBRA:**

DATA FINAL PREVISTA PARA 29 DE JULHO 2022.

**9. VALOR TOTAL DA OBRA:**

VALOR INICIAL DO CONTRATO: R\$ 1.528.401,67 (hum milhão, quinhentos e vinte e oito mil, quatrocentos e um reais e sessenta e sete centavos)

2º Termo Aditivo nº 588/2021 de Reequilíbrio contratual: R\$ 517.271,82 (quinhentos e dezessete mil, duzentos e setenta e um reais e vinte e dois centavos)

VALOR TOTAL CONTRATO R\$ 2.045.673,49 (dois milhões, quarenta e cinco mil, seiscentos e setenta e três reais e quarenta e nove centavos)

**10. VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE:**

R\$ 295.428,19 (duzentos e noventa e cinco mil, quatrocentos e vinte e oito mil e dezenove centavos).

**11. PERCENTUAL APLICADO NO MÊS VIGENTE:**

14,44%

**12. VALOR TOTAL APLICADO:**

R\$ 1.848.255,36 (hum milhão, oitocentos e quarenta e oito mil, duzentos e cinqüenta e cinco reais e trinta e seis centavos).

**13. PERCENTUAL TOTAL APLICADO:**

90,35%.

Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia  
**JANEIRO DE 2022**

**1. OBJETO DO CONTRATO:**

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA EM PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM VIAS PUBLICAS CONFORME A ADESÃO Nº A/2021-0003 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 010/2021 DO PROCESSO LICITATÓRIO CONCORRÊNCIA 001/2021-SRP GERENCIADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL

**2. NOME DO CONTRATADO:**

CONSTRUTEC CONSTRUÇÃO & TRANSPORTE EIRELI

**3. LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA:**

VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS – PA

**4. ORIGEM DO RECURSO:**

RECURSO: CFEM

**5. MODALIDADE DA LICITAÇÃO CONTRATADA:**

CARONA

**6. NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO/CONTRATO:**

CONTRATO Nº 1025/2021

**7. DATA DE INÍCIO DA OBRA:**

19 DE AGOSTO DE 2021.

**8. DATA DO FIM DA OBRA:**

DATA FINAL PREVISTA PRA O DIA 13 DE AGOSTO DE 2022

**9. VALOR TOTAL DA OBRA:**

VALOR INICIAL: R\$ 8.170.149,39 (oito milhões, cento e setenta mil, cento e quarenta e nove reais e trinta e nove centavos).

Termo Aditivo nº 718/2021 de Reequilíbrio: R\$ 2.336.022,06 (dois milhões, trezentos e trinta e seis mil, vinte e dois reais e seis reais)

Valor Total do Contrato; R\$ 10.506.171,45 (dez milhões, quinhentos e seis mil, cento e setenta e um reais e quarenta e cinco centavos)

**10. VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE:**

R\$ 3.263.265,87 (três milhões, duzentos e sessenta e três mil, duzentos e sessenta e cinco reais e oitenta e sete centavos)

**11. PERCENTUAL APLICADO NO MÊS VIGENTE:**

31,06%.

**12. VALOR TOTAL APLICADO:**

R\$ 10.501.371,97 (dez milhões, quinhentos e um mil, trezentos e setenta e um reais e noventa e sete centavos)

**13. PERCENTUAL TOTAL APLICADO:**

99,95%

Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia  
**JANEIRO DE 2022**

**1. OBJETO DO CONTRATO:**

“CONTRATAÇÃO DE EMPRESA JURIDICA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE PARAGOMINAS (PARAGONORTE, CONDOMINIO RURAL E COLONIA ORIENTE) PROGRAMA ÁGUA PARA TODOS”.

**2. NOME DO CONTRATADO:**

HIDROGEL MÁQUINAS EIRELI.

**3. LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA:**

COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE PARAGOMINAS (PARAGONORTE, CONDOMINIO RURAL E COLONIA ORIENTE).

**4. ORIGEM DO RECURSO:**

TERMO DE COMPROMISSO Nº 0024/2014 SECRETARIA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL E URBANO/PMP  
1101.15.512.1701.1.035- AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA  
4.4.90.51.00 – OBRAS E INSTALAÇÕES.

**5. MODALIDADE DA LICITAÇÃO CONTRATADA:**

CONCORRÊNCIA Nº 3/2021-00001

**6. NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO/CONTRATO:**

CONTRATO Nº 1024/2021.

**7. DATA DE INÍCIO DA OBRA:**

19 DE AGOSTO DE 2021.

**8. DATA DO FIM DA OBRA:**

DATA FINAL PREVISTA PARA O DIA 15 DE ABRIL DE 2022.

**9. VALOR TOTAL DA OBRA:**

R\$ 8.784.245,08 (Oito milhões, setecentos e oitenta e quatro mil, duzentos e quarenta e cinco reais e oito centavos).

**10. VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE:**

R\$ 640.782,48 (seiscentos e quarenta mil, setecentos e oitenta e dois reais e quarenta e oito centavos).

**11. PERCENTUAL APLICADO NO MÊS VIGENTE:**

7,29%.

**12. VALOR TOTAL APLICADO:**

R\$ 4.141.306,25 (quatro milhões, cento e quarenta e um mil, trezentos e seis reais e vinte e cinco centavos).

**13. PERCENTUAL TOTAL APLICADO:**

47,14%.

Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia  
**JANEIRO DE 2022**

**1. OBJETO DO CONTRATO:**

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE MEIO-FIO E SARJETA EM CONCRETO

**2. NOME DO CONTRATADO:**

CONSTRUTORA VOLPI PARÁ LTDA EPP.

**3. LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA:**

VIAS DO PERÍMETRO URBANO DE PARAGOMINAS

**4. ORIGEM DO RECURSO:**

FONTE DE RECURSO PRÓPRIO.

**5. MODALIDADE DA LICITAÇÃO CONTRATADA:**

TOMADA DE PREÇOS Nº 2/2021-00003

**6. NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO/CONTRATO:**

CONTRATO Nº 1.118/2021.

**7. DATA DE INÍCIO DA OBRA:**

09 DE SETEMBRO DE 2021

**8. DATA DO FIM DA OBRA:**

DATA FINAL PREVISTA PRA O DIA 09 DE SETEMBRO DE 2022.

**9. VALOR TOTAL DA OBRA:**

R\$ 1.632.405,35 (hum milhão, seiscentos e trinta e dois mil, quatrocentos e cinco reais e trinta e cinco centavos)

1º TERMO ADITIVO Nº 057/2022 DE REEQUILIBRIO: R\$ 572.360,56 (quinhentos e setenta e dois mil, trezentos e sessenta reais e cinqüenta e seis centavos)

VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 2.204.765,91 (dois milhões, duzentos e quatro mil, setecentos e sessenta e cinco reais e noventa e um centavos)

**10. VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE:**

R\$ 362.820,34 (trezentos e sessenta e dois mil, oitocentos e vinte reais e trinta e quatro centavos)).

**11. PERCENTUAL APLICADO NO MÊS VIGENTE:**

16,45%.

**12. VALOR TOTAL APLICADO:**

R\$ 821.988,74 (oitocentos e vinte e um mil, novecentos e oitenta e oito reais e setenta e quatro centavos)).

**13. PERCENTUAL TOTAL APLICADO:**

37,28%.

Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia  
**JANEIRO DE 2022**

**1. OBJETO DO CONTRATO:**

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS/PA

**2. NOME DO CONTRATADO:**

CONTRUHAB CONSTRUTORA CIVIL E INCORPORADORA LTDA

**3. LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA:**

MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS – PA

**4. ORIGEM DO RECURSO:**

RECURSO CT 424.362-40 PAC 24ª SELEÇÃO – MCIDADES/PMP.  
1101.15.512.1701.1.035- AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA  
4.4.90.51.00 – OBRAS E INSTALAÇÕES

**5. MODALIDADE DA LICITAÇÃO CONTRATADA:**

CONCORRÊNCIA Nº 3/2018-00010

**6. NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO/CONTRATO:**

CONTRATO Nº 777/2021.

**7. DATA DE INÍCIO DA OBRA:**

08 DE JUNHO DE 2021.

**8. DATA DO FIM DA OBRA:**

DATA FINAL PREVISTA PARA O DIA 02 DE JULHO DE 2022

**9. VALOR TOTAL DA OBRA:**

VALOR CONTRATUAL VIGENTE: R\$ 26.660.919,48 (VINTE E SEIS MILHÕES, SEISCENTOS E SESSENTA MIL, NOVECENTOS E DEZENOVE REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS) – CONFORME TERMO ADITIVO Nº 513/2021

**10. VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE:**

R\$ 1.367.337,14 (hum milhão, trezentos e sessenta e sete mil, trezentos e trinta e sete reais e quatorze centavos)

**11. PERCENTUAL APLICADO NO MÊS VIGENTE:**

5,12%.

**12. VALOR TOTAL APLICADO:**

R\$ 2.912.317,51 (dois milhões, novecentos e doze mil, trezentos e dezessete reais e cinquenta e um centavos)

**13. PERCENTUAL TOTAL APLICADO:**

10,92%.