

Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia
FEVEREIRO DE 2022

1. OBJETO DO CONTRATO:

“CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE USINAGEM E FORNECIMENTO DE CBUQ (CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE) PARA APLICAÇÃO NOS SERVIÇOS DE CORREÇÃO DE PAVIMENTO (TAPA BURACO/PANOS) NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS”.

2. NOME DO CONTRATADO:

H E R CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.

3. LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA:

PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS

4. ORIGEM DO RECURSO:

RECURSO: CFEM.

5. MODALIDADE DA LICITAÇÃO CONTRATADA:

PREGÃO PRESENCIAL Nº 9/2021-00021

6. NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO/CONTRATO:

CONTRATO Nº 918/2021.

7. DATA DE INÍCIO DA OBRA:

29 DE JULHO DE 2021.

8. DATA DO FIM DA OBRA:

DATA FINAL PREVISTA PARA 29 DE JULHO 2022.

9. VALOR TOTAL DA OBRA:

VALOR INICIAL DO CONTRATO: R\$ 1.528.401,67 (hum milhão, quinhentos e vinte e oito mil, quatrocentos e um reais e sessenta e sete centavos)

2º Termo Aditivo nº 588/2021 de Reequilíbrio contratual: R\$ 517.271,82 (quinhentos e dezessete mil, duzentos e setenta e um reais e vinte e dois centavos)

3º Termo aditivo nº 084/2022 de acréscimo de serviços: R\$ 511.413,66 (quinhentos e onze mil, quatrocentos e treze reais e sessenta e seis centavos)

Valor Total Contrato: 2.557.087,15 (dois milhões, quinhentos e cinquenta e sete mil, oitenta e sete reais e quinze centavos).

10. VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE:

R\$ 410.442,94 (quatrocentos e dez mil, quatrocentos e quarenta e dois reais e noventa e quatro centavos).

11. PERCENTUAL APLICADO NO MÊS VIGENTE:

16,05%

12. VALOR TOTAL APLICADO:

R\$ 2.258.698,30 (dois milhões, duzentos e cinquenta e oito mil, seiscentos e noventa e oito reais e trinta centavos).

13. PERCENTUAL TOTAL APLICADO:

88,33%.

Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia
FEVEREIRO DE 2022

1. OBJETO DO CONTRATO:

“CONTRATAÇÃO DE EMPRESA JURIDICA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE PARAGOMINAS (PARAGONORTE, CONDOMINIO RURAL E COLONIA ORIENTE) PROGRAMA ÁGUA PARA TODOS”.

2. NOME DO CONTRATADO:

HIDROGEL MÁQUINAS EIRELI.

3. LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA:

COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE PARAGOMINAS (PARAGONORTE, CONDOMINIO RURAL E COLONIA ORIENTE).

4. ORIGEM DO RECURSO:

TERMO DE COMPROMISSO Nº 0024/2014 SECRETARIA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL E URBANO/PMP

1101.15.512.1701.1.035- AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

4.4.90.51.00 – OBRAS E INSTALAÇÕES.

5. MODALIDADE DA LICITAÇÃO CONTRATADA:

CONCORRÊNCIA Nº 3/2021-00001

6. NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO/CONTRATO:

CONTRATO Nº 1024/2021.

7. DATA DE INÍCIO DA OBRA:

19 DE AGOSTO DE 2021.

8. DATA DO FIM DA OBRA:

DATA FINAL PREVISTA PARA O DIA 15 DE ABRIL DE 2022.

9. VALOR TOTAL DA OBRA:

R\$ 8.784.245,08 (Oito milhões, setecentos e oitenta e quatro mil, duzentos e quarenta e cinco reais e oito centavos).

1º Termo aditivo nº 012/2022 de reequilíbrio: R\$ 1.820.958,11 (hum milhão, oitocentos e vinte mil, novecentos e cinquenta e oito reais e onze centavos)

Valor total do contrato: R\$ 10.605.203,19 (dez milhões, seiscentos e cinco mil, duzentos e três reais e dezenove centavos).

10. VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE:

R\$ 1.338.482,44 (hum milhão, trezentos e trinta e oito mil, quatrocentos e oitenta e dois reais e quarenta e quatro centavos).

11. PERCENTUAL APLICADO NO MÊS VIGENTE:

12,62%.

12. VALOR TOTAL APLICADO:

R\$ 5.479.788,69 (cinco milhões, quatrocentos e setenta e nove mil, setecentos e oitenta e oito reais e sessenta e nove centavos).

13. PERCENTUAL TOTAL APLICADO:

51,67%.

Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia
FEVEREIRO DE 2022

1. OBJETO DO CONTRATO:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE MEIO-FIO E SARJETA EM CONCRETO

2. NOME DO CONTRATADO:

CONSTRUTORA VOLPI PARÁ LTDA EPP.

3. LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA:

VIAS DO PERÍMETRO URBANO DE PARAGOMINAS

4. ORIGEM DO RECURSO:

FONTE DE RECURSO PRÓPRIO.

5. MODALIDADE DA LICITAÇÃO CONTRATADA:

TOMADA DE PREÇOS Nº 2/2021-00003

6. NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO/CONTRATO:

CONTRATO Nº 1.118/2021.

7. DATA DE INÍCIO DA OBRA:

09 DE SETEMBRO DE 2021

8. DATA DO FIM DA OBRA:

DATA FINAL PREVISTA PRA O DIA 09 DE SETEMBRO DE 2022.

9. VALOR TOTAL DA OBRA:

R\$ 1.632.405,35 (hum milhão, seiscentos e trinta e dois mil, quatrocentos e cinco reais e trinta e cinco centavos)

1º TERMO ADITIVO Nº 057/2022 DE REEQUILIBRIO: R\$ 572.360,56 (quinhentos e setenta e dois mil, trezentos e sessenta reais e cinqüenta e seis centavos)

VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 2.204.765,91 (dois milhões, duzentos e quatro mil, setecentos e sessenta e cinco reais e noventa e um centavos)

10. VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE:

R\$ 250.293,61 (duzentos e cinqüenta mil, duzentos e noventa e três reais e sessenta e um centavos).

11. PERCENTUAL APLICADO NO MÊS VIGENTE:

11,35%.

12. VALOR TOTAL APLICADO:

R\$ 1.082.282,35 (hum milhão, oitenta e dois mil, duzentos e oitenta e dois reais e trinta e cinco centavos).

13. PERCENTUAL TOTAL APLICADO:

48,63%.

Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia
FEVEREIRO DE 2022

1. OBJETO DO CONTRATO:

OBRAS DE TERRAPLANAGEM, DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RODOVIA COLÔNIA DO URAIM, MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS.

2. NOME DO CONTRATADO:

GERPLAN ENGENHARIA LTDA EPP.

3. LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA:

RODOVIA COLÔNIA DO URAIM, MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS.

4. ORIGEM DO RECURSO:

RECURSO FINISA.

RECURSO CFEM

5. MODALIDADE DA LICITAÇÃO CONTRATADA:

PREGÃO PRESENCIAL Nº 9/2020-00052.

6. NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO/CONTRATO:

CONTRATO Nº 1980/2020.

7. DATA DE INÍCIO DA OBRA:

29 DE DEZEMBRO DE 2020.

8. DATA DO FIM DA OBRA:

DATA FINAL PREVISTA 26 DE JUNHO DE 2021.

3º Termo Aditivo nº 736/2021 de prorrogação de prazo para 24/04/2022

9. VALOR TOTAL DA OBRA:

VALOR INICIAL: R\$ 7.437.582,22 (sete milhões, quatrocentos e trinta e sete mil, quinhentos e oitenta e dois reais e vinte e dois centavos).

2º Termo Aditivo nº 581/2021 de reequilíbrio contratual: R\$ 3.792.392,27 (três milhões, setecentos e noventa e dois mil, trezentos e noventa e dois reais e vinte e sete centavos) a ser pagos c/ recurso CFEM

VALOR TOTAL CONTRATO: R\$ 11.229.974,49 (onze milhões, duzentos e vinte e nove mil, novecentos e setenta e quatro reais e quarenta e nove centavos)

10. VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE:

R\$ 2.028.490,23 (dois milhões, vinte e oito mil, quatrocentos e noventa reais e vinte e três centavos).

11. PERCENTUAL APLICADO NO MÊS VIGENTE:

18,06%.

12. VALOR TOTAL APLICADO:

R\$ 10.190.179,73 (dez milhões, cento e noventa mil, cento e setenta e nove reais e setenta e três centavos).

13. PERCENTUAL TOTAL APLICADO:

90,74%.

Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia
FEVEREIRO DE 2022

1. OBJETO DO CONTRATO:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ANTONIO JOSÉ DA COSTA.

2. NOME DO CONTRATADO:

CACTUS CONSTRUÇÕES INDÚSTRIA E INCORPORAÇÃO LTDA-EPP.

3. LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA:

HOSPITAL MUNICIPAL DR. ANTONIO JOSÉ DA COSTA.

4. ORIGEM DO RECURSO:

FONTE DE RECURSO FINISA.

FONTE DE RECURSO PRÓPRIO.

5. MODALIDADE DA LICITAÇÃO CONTRATADA:

TOMADA DE PREÇOS Nº 2/2019-00012.

6

6. NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO/CONTRATO:

CONTRATO Nº 1.960/2020.

7. DATA DE INÍCIO DA OBRA:

02 DE DEZEMBRO DE 2020.

8. DATA DO FIM DA OBRA:

DATA FINAL PREVISTA PARA 22 DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME T.A 570/2021.

9. VALOR TOTAL DA OBRA:

INICIAL DO CONTRATO: R\$ 2.213.133,07 (dois milhões, duzentos e treze mil, cento e trinta e três reais e sete centavos).

TERMO ADITIVO Nº 275/2021 DE REEQUILÍBRIO CONTRATUAL: R\$ 661.929,10 (seiscentos e sessenta e um mil, novecentos e vinte e nove reais e dez centavos).

VALOR TOTAL DO CONTRATO REEQUILIBRADO: R\$ 2.875.062,17 (dois milhões, oitocentos e setenta e cinco mil, sessenta e dois reais e dezessete centavos).

TERMO ADITIVO Nº 567/2021 DE ACRÉSCIMO SERVIÇOS: Valor R\$ 1.390.366,90 (hum milhão, trezentos e noventa mil, trezentos e sessenta e seis reais e noventa centavos), assinado em 21 de Setembro de 2021.

Somatória Total do Contrato: R\$ 4.265.429,07

10. VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE:

R\$ 351.780,16 (trezentos e cinqüenta e um mil, setecentos e oitenta reais e dezesseis centavos) –somando-se o contrato inicial c/ reequilíbrio e acréscimo serviços.

11. PERCENTUAL APLICADO NO MÊS VIGENTE:

8,24%.

12. VALOR TOTAL APLICADO:

R\$ 4.241.397,50 (quatro milhões, duzentos e quarenta e um mil, trezentos e noventa e sete reais e cinqüenta centavos).

13. PERCENTUAL TOTAL APLICADO:

99,43%.

Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia
FEVEREIRO DE 2022

1. OBJETO DO CONTRATO:

“CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DAS INSTALAÇÕES DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E CONSTRUÇÃO DE COZINHA, REFEITÓRIO, DESPENSA E BANHEIRO, A FIM DE ATENDER OS OBJETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA ”.

2. NOME DO CONTRATADO:

ANDRADE FERREIRA SERVIÇOS EIRELI

3. LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA:

PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

4. ORIGEM DO RECURSO:

FONTE DE RECURSO PRÓPRIO.

5. MODALIDADE DA LICITAÇÃO CONTRATADA:

CONVITE Nº 1/2021-00003

6. NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO/CONTRATO:

CONTRATO Nº 1254/2021

7. DATA DE INÍCIO DA OBRA:

07 DE OUTUBRO DE 2021.

8. DATA PREVISTA DO FIM DA OBRA:

05/04/2022 - CONFORME 1º TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO Nº 004/2022

9. VALOR TOTAL DA OBRA:

R\$ 221.651,13 (duzentos e vinte e um mil, seiscentos e cinquenta e um reais e treze centavos).

2º TERMO ADITIVO Nº 051/2022 DE REEQUILIBRIO: R\$ 69.360,91 (sessenta e nove mil, trezentos e sessenta reais e noventa e um centavos)

VALOR TOTAL CONTRATO: R\$ 291.012,04

10. VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE:

R\$ 175.030,48 (cento e setenta e cinco mil, trinta reais e quarenta e oito centavos).

11. PERCENTUAL APLICADO NO MÊS VIGENTE:

60,14%.

12. VALOR TOTAL APLICADO:

R\$ 277.459,61 (duzentos e setenta e sete mil, quatrocentos e cinquenta e nove reais e sessenta e um centavos).

13. PERCENTUAL TOTAL APLICADO:

95,34%.

Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia
FEVEREIRO DE 2022

1. OBJETO DO CONTRATO:

“CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE DESOBSTRUÇÃO MANUAL DE BUEIROS, LIMPEZA DE CAIXAS DE PASSAGEM E LIMPEZA MANUAL DE CANAIS NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO”.

2. NOME DO CONTRATADO:

BITAR E SILVA LTDA.

3. LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA:

PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO.

4. ORIGEM DO RECURSO:

FONTE DE RECURSO PRÓPRIO.

5. MODALIDADE DA LICITAÇÃO CONTRATADA:

DISPENSA DE LICITAÇÃO 7/2021-000023.

6. NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO/CONTRATO:

CONTRATO Nº 0649/2021.

7. DATA DE INÍCIO DA OBRA:

27 DE ABRIL DE 2021.

8. DATA DO FIM DA OBRA:

DATA FINAL PREVISTA PARA 26 DE JUNHO DE 2022.

9. VALOR TOTAL DA OBRA:

R\$ 289.829,24 (duzentos e oitenta e nove mil, oitocentos e vinte e nove reais e vinte e quatro centavos).

10. VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE:

R\$ 39.075,07 (trinta e nove mil, setenta e cinco reais e sete centavos).

11. PERCENTUAL APLICADO NO MÊS VIGENTE:

13,48 %.

12. VALOR TOTAL APLICADO:

R\$ 191.713,12 (cento e noventa e um mil, setecentos e treze reais e doze centavos).

13. PERCENTUAL TOTAL APLICADO:

66,14%.