

Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia
MARÇO DE 2022

1. OBJETO DO CONTRATO:

“CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE USINAGEM E FORNECIMENTO DE CBUQ (CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE) PARA APLICAÇÃO NOS SERVIÇOS DE CORREÇÃO DE PAVIMENTO (TAPA BURACO/PANOS) NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS”.

2. NOME DO CONTRATADO:

H E R CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.

3. LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA:

PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS

4. ORIGEM DO RECURSO:

RECURSO: CFEM.

5. MODALIDADE DA LICITAÇÃO CONTRATADA:

PREGÃO PRESENCIAL Nº 9/2021-00021

6. NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO/CONTRATO:

CONTRATO Nº 918/2021.

7. DATA DE INÍCIO DA OBRA:

29 DE JULHO DE 2021.

8. DATA DO FIM DA OBRA:

DATA FINAL PREVISTA PARA 29 DE JULHO 2022.

9. VALOR TOTAL DA OBRA:

VALOR INICIAL DO CONTRATO: R\$ 1.528.401,67 (hum milhão, quinhentos e vinte e oito mil, quatrocentos e um reais e sessenta e sete centavos)

2º Termo Aditivo nº 588/2021 de Reequilíbrio contratual: R\$ 517.271,82 (quinhentos e dezessete mil, duzentos e setenta e um reais e vinte e dois centavos)

3º Termo aditivo nº 084/2022 de acréscimo de serviços: R\$ 511.413,66 (quinhentos e onze mil, quatrocentos e treze reais e sessenta e seis centavos)

Valor Total Contrato: 2.557.087,15 (dois milhões, quinhentos e cinquenta e sete mil, oitenta e sete reais e quinze centavos).

10. VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE:

R\$ 298.388,85 (duzentos e noventa e oito mil, trezentos e oitenta e oito reais e oitenta e cinco centavos).

11. PERCENTUAL APLICADO NO MÊS VIGENTE:

11,67%

12. VALOR TOTAL APLICADO:

R\$ 2.557.087,15 (dois milhões, quinhentos e cinquenta e sete mil, oitenta e sete reais e quinze centavos).

13. PERCENTUAL TOTAL APLICADO:

100%.

Status da Obra: Concluída

Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia
MARÇO DE 2022

1. OBJETO DO CONTRATO:

“CONTRATAÇÃO DE EMPRESA JURIDICA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE PARAGOMINAS (PARAGONORTE, CONDOMINIO RURAL E COLONIA ORIENTE) PROGRAMA ÁGUA PARA TODOS”.

2. NOME DO CONTRATADO:

HIDROGEL MÁQUINAS EIRELI.

3. LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA:

COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE PARAGOMINAS (PARAGONORTE, CONDOMINIO RURAL E COLONIA ORIENTE).

4. ORIGEM DO RECURSO:

TERMO DE COMPROMISSO Nº 0024/2014 SECRETARIA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL E URBANO/PMP

1101.15.512.1701.1.035- AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

4.4.90.51.00 – OBRAS E INSTALAÇÕES.

5. MODALIDADE DA LICITAÇÃO CONTRATADA:

CONCORRÊNCIA Nº 3/2021-00001

6. NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO/CONTRATO:

CONTRATO Nº 1024/2021.

7. DATA DE INÍCIO DA OBRA:

19 DE AGOSTO DE 2021.

8. DATA DO FIM DA OBRA:

DATA FINAL PREVISTA PARA O DIA 15 DE ABRIL DE 2022.

9. VALOR TOTAL DA OBRA:

R\$ 8.784.245,08 (Oito milhões, setecentos e oitenta e quatro mil, duzentos e quarenta e cinco reais e oito centavos).

1º Termo aditivo nº 012/2022 de reequilíbrio: R\$ 1.820.958,11 (hum milhão, oitocentos e vinte mil, novecentos e cinqüenta e oito reais e onze centavos

Valor total do contrato: R\$ 10.605.203,19 (dez milhões, seiscentos e cinco mil, duzentos e três reais e dezenove centavos).

10. VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE:

R\$ 1.493.233,50 (hum milhão, quatrocentos e noventa e três mil, duzentos e trinta e três reais e cinqüenta centavos).

11. PERCENTUAL APLICADO NO MÊS VIGENTE:

14,08%.

12. VALOR TOTAL APLICADO:

R\$ 6.973.022,19 (seis milhões, novecentos e setenta e três mil, vinte e dois reais e dezenove centavos).

13. PERCENTUAL TOTAL APLICADO:

65,75%.

Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia
MARÇO DE 2022

1. OBJETO DO CONTRATO:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE 5.909,95M DE RUAS NO MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS - CONVÊNIO SEDOP Nº 089/2018.

2. NOME DO CONTRATADO:

LEMES E LEMES CONSTRUTORA LTDA-EPP.

3. LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA:

VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS.

4. ORIGEM DO RECURSO:

CONVÊNIO SEDOP Nº 089/2018.

5. MODALIDADE DA LICITAÇÃO CONTRATADA:

PREGÃO PRESENCIAL Nº 9/2018-00049.

6. NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO/CONTRATO:

CONTRATO Nº 994/2018.

7. DATA DE INÍCIO DA OBRA:

02 DE JULHO DE 2018.

8. DATA DO FIM DA OBRA:

DATA FINAL PREVISTA PARA O DIA 03 DE JUNHO DE 2022 – conforme 16º TA nº 073/2022.

9. VALOR TOTAL DA OBRA:

VALOR INICIAL OBRA: R\$ 9.549.500,54 (nove milhões, quinhentos e quarenta e nove mil, quinhentos reais e cinquenta e quatro centavos).

Termo aditivo acréscimo serviços Nº 485/2019 - R\$ 2.365.163,09

Termo aditivo reequilíbrio Nº 739/2021 - R\$ 705.803,69

VALOR TOTAL DA OBRA: 12.620.467,31 (doze milhões, seiscentos e vinte mil, quatrocentos e sessenta e sete reais e trinta e um centavos)

10. VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE:

R\$ 1.007.294,69 (hum milhão, sete mil reais, duzentos e noventa e quatro reais e sessenta e nove centavos)

11. PERCENTUAL APLICADO NO MÊS VIGENTE:

7,98%

12. VALOR TOTAL APLICADO:

R\$ 12.377.792,87 (doze milhões, trezentos e setenta e sete mil, setecentos e noventa e dois reais e oitenta e sete centavos)

13. PERCENTUAL TOTAL APLICADO:

98,07%

Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia
MARÇO DE 2022

1. OBJETO DO CONTRATO:

“CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS PARA CONSTRUÇÃO DE PONTE EM CONCRETO ARMADO COM VIGAMENTO, PILARES, LAJES E ESTACAS CRAVADAS, LOCALIZADA NA RUA RIO TROMBETAS (LOTE I) E CONSTRUÇÃO DE PONTE EM CONCRETO ARMADO COM VIGAMENTO, PILARES, LAJES E ESTACAS CRAVADAS, LOCALIZADA NA RUA RIO BRANCO (LOTE II), AMBAS NO BAIRRO JARDIM AMAZÔNICO, MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS”.

2. NOME DO CONTRATADO:

PAVICOL SERVIÇOS EIRELI
CONTRATO 024/2022

3. LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA:

RUA RIO TROMBETAS E RUA RIO BRANCO, AMBAS NO BAIRRO JARDIM AMAZÔNICO, MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS

4. ORIGEM DO RECURSO:

RECURSO: CFEM

5. MODALIDADE DA LICITAÇÃO CONTRATADA:

TOMADA DE PREÇOS

6. NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO:

Nº 2/2021-00012

7. DATA DE INÍCIO DA OBRA:

17 DE JANEIRO DE 2022.

8. DATA DO FIM DA OBRA:

DATA FINAL PREVISTA PARA O DIA 15 DE JULHO DE 2022.

9. VALOR TOTAL DA OBRA:

R\$ 2.230.409,47 (dois milhões, duzentos e trinta mil, quatrocentos e nove reais e quarenta e sete centavos).

10. VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE:

R\$ 425.023,39 (quatrocentos e vinte e cinco mil, vinte e três reais e trinta e nove centavos)

11. PERCENTUAL APLICADO NO MÊS VIGENTE:

19,05%

12. VALOR TOTAL APLICADO:

R\$ 425.023,39 (quatrocentos e vinte e cinco mil, vinte e três reais e trinta e nove centavos)

13. PERCENTUAL TOTAL APLICADO:

19,05%

Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia
MARÇO DE 2022

1. OBJETO DO CONTRATO:

“CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ADEQUAÇÕES DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, IMPLANTAÇÃO DE SUBESTAÇÃO AÉREA DE 225 KVA E REFORMA DO PRÉDIO DA EMEF IRMÃ MARIA ANGELICA DANTAS, MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS”.

2. NOME DO CONTRATADO:

METAL SERVIÇOS E LOCAÇÃO LTDA
CONTRATO 1608/2021

3. LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA:

EMEF IRMÃ MARIA ANGELICA DANTAS, MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS

4. ORIGEM DO RECURSO:

RECURSO ORIUNDO DO FUNDEB PRECATÓRIO

4. MODALIDADE DA LICITAÇÃO CONTRATADA:

TOMADA DE PREÇOS

5. NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO:

Nº 2/2021-00010

10. DATA DE INÍCIO DA OBRA:

21 DE DEZEMBRO DE 2021

11. DATA DO FIM DA OBRA:

DATA FINAL PREVISTA PARA O DIA 19 DE MAIO DE 2022.

8. VALOR DO CONTRATO INICIAL:

R\$ 1.335.726,69 (hum milhão, trezentos e trinta e cinco mil, setecentos e vinte e seis reais e sessenta e nove centavos).

10. VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE:

R\$ 310.295,12 (trezentos e dez reais, duzentos e noventa e cinco reais e doze centavos)

11. PERCENTUAL APLICADO NO MÊS VIGENTE:

23,23%

12. VALOR TOTAL APLICADO:

R\$ 564.212,36 (quinhentos e sessenta e quatro mil, duzentos e doze reais e trinta e seis centavos)

13. PERCENTUAL TOTAL APLICADO:

42,24%

Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia
MARÇO DE 2022

1. OBJETO DO CONTRATO:

“CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE DEMOLIÇÃO DE EDIFICAÇÃO EM ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO COM FECHAMENTO EM DIVISÓRIAS DE ALVENARIA CONVENCIONAL, LOCALIZADO NA RODOVIA PA 125, ENTRE A RUA CELIO MIRANDA E RUA PRES. CASTELO BRANCO – BAIRRO CELIO MIRANDA, MUNICIPIO DE PARAGOMINAS, A FIM DE ATENDER OS OBJETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

2. NOME DO CONTRATADO:

PAVICOL SERVIÇOS EIRELI
CONTRATO 187/2022

3. LOCAL DA EXECUÇÃO DO PROJETO:

RODOVIA PA 125, ENTRE A RUA CELIO MIRANDA E RUA PRES. CASTELO BRANCO – BAIRRO CELIO MIRANDA

4. ORIGEM DO RECURSO:

RECURSO:CFEM

5. MODALIDADE DA LICITAÇÃO CONTRATADA:

TOMADA DE PREÇOS

6. NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO:

Nº 2/2021-00006

7. DATA DE INÍCIO DA OBRA:

09 DE FEVEREIRO DE 2022

8. DATA DE FIM DA OBRA:

DATA FINAL PREVISTA PRA O DIA 08 DE JUNHO DE 2022.

9. VALOR DO CONTRATO INICIAL:

R\$ 1.372.965,50 (hum milhão, trezentos e setenta e dois mil, novecentos e sessenta e cinco reais e cinqüenta centavos).

10. VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE:

R\$ 1.176.385,92 (hum milhão, cento e setenta e seis mil, trezentos e oitenta e cinco reais e noventa e dois centavos)

11. PERCENTUAL APLICADO NO MÊS VIGENTE:

85,68%

12. VALOR TOTAL APLICADO:

R\$ 1.176.385,92 (hum milhão, cento e setenta e seis mil, trezentos e oitenta e cinco reais e noventa e dois centavos)

13. PERCENTUAL TOTAL APLICADO:

85,68%

Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia
MARÇO DE 2022

1. OBJETO DO CONTRATO:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE MEIO-FIO E SARJETA EM CONCRETO

2. NOME DO CONTRATADO:

CONSTRUTORA VOLPI PARÁ LTDA EPP.

3. LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA:

VIAS DO PERÍMETRO URBANO DE PARAGOMINAS

4. ORIGEM DO RECURSO:

FONTE DE RECURSO PRÓPRIO.

5. MODALIDADE DA LICITAÇÃO CONTRATADA:

TOMADA DE PREÇOS Nº 2/2021-00003

6. NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO/CONTRATO:

CONTRATO Nº 1.118/2021.

7. DATA DE INÍCIO DA OBRA:

09 DE SETEMBRO DE 2021

8. DATA DO FIM DA OBRA:

DATA FINAL PREVISTA PRA O DIA 09 DE SETEMBRO DE 2022.

9. VALOR TOTAL DA OBRA:

R\$ 1.632.405,35 (um milhão, seiscentos e trinta e dois mil, quatrocentos e cinco reais e trinta e cinco centavos)

1º TERMO ADITIVO Nº 057/2022 DE REEQUILIBRIO: R\$ 572.360,56 (quinhentos e setenta e dois mil, trezentos e sessenta reais e cinquenta e seis centavos)

VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 2.204.765,91 (dois milhões, duzentos e quatro mil, setecentos e sessenta e cinco reais e noventa e um centavos)

10. VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE:

R\$ 319.315,33 (trezentos e dezenove mil, trezentos e quinze reais e trinta e três centavos).

11. PERCENTUAL APLICADO NO MÊS VIGENTE:

14,48%.

12. VALOR TOTAL APLICADO:

R\$ 1.401.597,68 (um milhão, quatrocentos e um mil, quinhentos e noventa e sete reais e sessenta e oito centavos).

13. PERCENTUAL TOTAL APLICADO:

63,57%.

Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia
MARÇO DE 2022

1. OBJETO DO CONTRATO:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS/PA

2. NOME DO CONTRATADO:

CONTRUHAB CONSTRUTORA CIVIL E INCORPORADORA LTDA

3. LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA:

MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS – PA

4. ORIGEM DO RECURSO:

RECURSO CT 424.362-40 PAC 24ª SELEÇÃO – MCIDADES/PMP.
1101.15.512.1701.1.035- AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
4.4.90.51.00 – OBRAS E INSTALAÇÕES

5. MODALIDADE DA LICITAÇÃO CONTRATADA:

CONCORRÊNCIA Nº 3/2018-00010

6. NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO/CONTRATO:

CONTRATO Nº 777/2021.

7. DATA DE INÍCIO DA OBRA:

08 DE JUNHO DE 2021.

8. DATA DO FIM DA OBRA:

DATA FINAL PREVISTA PARA O DIA 02 DE JULHO DE 2022

9. VALOR TOTAL DA OBRA:

VALOR CONTRATUAL VIGENTE: R\$ 26.660.919,48 (VINTE E SEIS MILHÕES, SEISCENTOS E SESSENTA MIL, NOVECENTOS E DEZENOVE REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS) – CONFORME TERMO ADITIVO Nº 513/2021

10. VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE:

R\$ 1.063.816,61 (hum milhão, sessenta e três mil, oitocentos e dezesseis reais e sessenta e um centavos)

11. PERCENTUAL APLICADO NO MÊS VIGENTE:

3,99%.

12. VALOR TOTAL APLICADO:

R\$ 3.976.134,12 (três milhões, novecentos e setenta e seis mil, cento e trinta e quatro reais e doze centavos)

13. PERCENTUAL TOTAL APLICADO:

14,91%.