

Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia
JUNHO DE 2022

1. OBJETO DO CONTRATO:

CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PAVIMENTOS VIÁRIOS, INCLUINDO TAPA BURACOS EM VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS-PA, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, A FIM DE ATENDER OS SERVIÇOS ESSENCIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE PARAGOMINAS, ATRAVÉS DA ADESÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 2020018, REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 3/2021-002, DO MUNICÍPIO DE TUCURUI-PA.

2. NOME DO CONTRATADO:

TSC INFRAESTRUTURA E CONSTRUÇÕES EIRELI

3. LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA:

VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS

4. ORIGEM DO RECURSO:

RECURSO: CFEM

5. MODALIDADE DA LICITAÇÃO CONTRATADA:

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 3/2021-002, DO MUNICÍPIO DE TUCURUI-PA..

6. NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO/CONTRATO:

CONTRATO Nº 1264/2021

7. DATA DE INÍCIO DA OBRA:

13 DE OUTUBRO DE 2021

8. DATA DO FIM DA OBRA:

DATA FINAL PREVISTA PRA O DIA 13 DE OUTUBRO DE 2022

9. VALOR TOTAL DA OBRA:

1º Termo Aditivo nº 302/2022 de reequilíbrio: R\$ 3.156.853,09 (Três milhões, cento e cinquenta e seis mil, oitocentos e cinquenta e três reais e nove centavos)

Valor Total Contrato: R\$ 15.305.032,01 (Quinze milhões, trezentos e cinco mil, trinta e dois reais e um centavo)

10. VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE:

R\$ 4.263.518,33 (quatro milhões, duzentos e sessenta e três mil, quinhentos e dezoito reais e trinta e três centavos).

11. PERCENTUAL APLICADO NO MÊS VIGENTE:

27,85%.

12. VALOR TOTAL APLICADO:

R\$ 6.295.501,70 (Seis milhões, duzentos e noventa e cinco mil, quinhentos e um reais e setenta centavos)..

13. PERCENTUAL TOTAL APLICADO:

40,90%.

Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia
JUNHO DE 2022

1. OBJETO DO CONTRATO:

“CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS PARA CONSTRUÇÃO DE PONTE EM CONCRETO ARMADO COM VIGAMENTO, PILARES, LAJES E ESTACAS CRAVADAS, LOCALIZADA NA RUA RIO TROMBETAS (LOTE I) E CONSTRUÇÃO DE PONTE EM CONCRETO ARMADO COM VIGAMENTO, PILARES, LAJES E ESTACAS CRAVADAS, LOCALIZADA NA RUA RIO BRANCO (LOTE II), AMBAS NO BAIRRO JARDIM AMAZÔNICO, MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS”.

2. NOME DO CONTRATADO:

PAVICOL SERVIÇOS EIRELI
CONTRATO 024/2022

3. LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA:

RUA RIO TROMBETAS E RUA RIO BRANCO, AMBAS NO BAIRRO JARDIM AMAZÔNICO, MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS

4. ORIGEM DO RECURSO:

RECURSO: CFEM

5. MODALIDADE DA LICITAÇÃO CONTRATADA:

TOMADA DE PREÇOS

6. NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO:

Nº 2/2021-00012

7. DATA DE INÍCIO DA OBRA:

17 DE JANEIRO DE 2022.

8. DATA DO FIM DA OBRA:

DATA FINAL PREVISTA PARA O DIA 15 DE JULHO DE 2022.

9. VALOR TOTAL DA OBRA:

R\$ 2.230.409,47 (dois milhões, duzentos e trinta mil, quatrocentos e nove reais e quarenta e sete centavos).

Termo Aditivo nº 363/2022 de acréscimo serviços; R\$ 446.843,03 (quatrocentos e quarenta e seis mil, oitocentos e quarenta e três reais e três centavos)

Valor Total Contrato: R\$ 2.677.252,50 (dois milhões, seiscentos e setenta e sete mil, duzentos e cinquenta e dois reais e cinquenta centavos)

10. VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE:

R\$ 648.872,14 (seiscentos e quarenta e oito mil, oitocentos e setenta e dois reais e quatorze centavos)

11. PERCENTUAL APLICADO NO MÊS VIGENTE:

24,23%

12. VALOR TOTAL APLICADO:

R\$ 2.677.252,50 (dois milhões, seiscentos e setenta e sete mil, duzentos e cinquenta e dois reais e cinquenta centavos)

13. PERCENTUAL TOTAL APLICADO:

100%

Status da Obra: Obra concluída

Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia
JUNHO DE 2022

1. OBJETO DO CONTRATO:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE 101 (CENTO E UMA) UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS, REFERENTE AO CONVÊNIO ENTRE O MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, DEFESA CIVIL E PREFEITURA DE PARAGOMINAS

2. NOME DO CONTRATADO:

H E R CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.

3. LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA:

MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS

4. ORIGEM DO RECURSO:

RECURSO ORIUNDO DO INISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL (LEI Nº 12.340/2010)

5. MODALIDADE DA LICITAÇÃO CONTRATADA:

CONCORRENCIA PÚBLICA Nº 3/2021-00002

6. NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO/CONTRATO:

CONTRATO Nº 1463/2021.

7. DATA DE INÍCIO DA OBRA:

29 DE NOVEMBRO DE 2021.

8. DATA DO FIM DA OBRA:

DATA FINAL PREVISTA PARA 29/05/2022

9. VALOR TOTAL DA OBRA:

1º Termo Aditivo nº 310/2022 de reequilíbrio; R\$ 3.476.849,85 (Três milhões, quatrocentos e setenta e seis mil, oitocentos e quarenta e nove reais e oitenta e cinco centavos)

Valor total contrato: R\$ 9.271.599,60 (Nove milhões, duzentos e setenta e um mil, quinhentos e noventa e nove reais e sessenta centavos).

10. VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE:

R\$ 1.552.762,61 (hum milhão, quinhentos e cinquenta e dois mil, setecentos e sessenta e dois reais e sessenta e um centavos).

11. PERCENTUAL APLICADO NO MÊS VIGENTE:

16,75%

12. VALOR TOTAL APLICADO:

R\$ 1.771.829,99 (hum milhão, setecentos e setenta e um mil, oitocentos e vinte e nove reais e noventa e nove centavos)

13. PERCENTUAL TOTAL APLICADO:

19,11%.

Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia
JUNHO DE 2022

1. OBJETO DO CONTRATO:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE ADEQUAÇÕES DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E REFORMA DO PREDIO DO ESPAÇO OPORTUNIDADES (ÂMBITO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS

2. NOME DO CONTRATADO:

TUDO REFORMA CONSTRUÇÕES EIRELI

3. LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA:

ÂMBITO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS

4. ORIGEM DO RECURSO:

RECURSO: CFEM C/C 12.777-9

5. MODALIDADE DA LICITAÇÃO CONTRATADA:

TOMADA DE PREÇOS Nº 2/2021-00015

6. NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO/CONTRATO:

CONTRATO 220/2022

7. DATA DE INÍCIO DA OBRA:

14 DE FEVEREIRO DE 2022

8. DATA DO FIM DA OBRA:

DATA FINAL PREVISTA PARA O DIA 13 DE JUNHO DE 2022.

9. VALOR TOTAL DA OBRA:

R\$ 236.716,86 (Duzentos e trinta e seis mil setecentos e dezesseis reais e oitenta e seis centavos)

10. VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE:

R\$ 66.310,91 (sessenta e seis mil, trezentos e dez reais e noventa e um centavos).

11. PERCENTUAL APLICADO NO MÊS VIGENTE:

28,01%

12. VALOR TOTAL APLICADO:

R\$ 204.374,53 (duzentos e quatro mil, trezentos e setenta e quatro reais e cinquenta e três centavos)

13. PERCENTUAL TOTAL APLICADO:

86,33%.

Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia
JUNHO DE 2022

1. OBJETO DO CONTRATO:

OBRAS DE TERRAPLANAGEM, DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RODOVIA COLÔNIA DO URAIM, MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS.

2. NOME DO CONTRATADO:

GERPLAN ENGENHARIA LTDA EPP.

3. LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA:

RODOVIA COLÔNIA DO URAIM, MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS.

4. ORIGEM DO RECURSO:

RECURSO FINISA.

RECURSO CFEM

5. MODALIDADE DA LICITAÇÃO CONTRATADA:

PREGÃO PRESENCIAL Nº 9/2020-00052.

6. NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO/CONTRATO:

CONTRATO Nº 1980/2020.

7. DATA DE INÍCIO DA OBRA:

29 DE DEZEMBRO DE 2020.

8. DATA DO FIM DA OBRA:

DATA FINAL PREVISTA 26 DE JUNHO DE 2021.

5º Termo Aditivo nº 240/2022 de prorrogação de prazo para 23/08/2022

9. VALOR TOTAL DA OBRA:

VALOR INICIAL: R\$ 7.437.582,22 (sete milhões, quatrocentos e trinta e sete mil, quinhentos e oitenta e dois reais e vinte e dois centavos).

2º Termo Aditivo nº 581/2021 de reequilíbrio contratual: R\$ 3.792.392,27 (três milhões, setecentos e noventa e dois mil, trezentos e noventa e dois reais e vinte e sete centavos) a ser pagos c/ recurso CFEM

4º Termo Aditivo nº 218/2022 de acréscimo de serviços: R\$ 2.807.493,62 (Dois milhões, oitocentos e sete mil, quatrocentos e noventa e três reais e sessenta e dois centavos)

VALOR TOTAL CONTRATO: R\$ 14.037.468,11 (Quatorze milhões, trinta e sete mil, quatrocentos e sessenta e oito reais e onze centavos)

10. VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE:

R\$ 1.200.830,88 (hum milhão, duzentos mil, oitocentos e trinta reais e oitenta e oito centavos).

11. PERCENTUAL APLICADO NO MÊS VIGENTE:

8,55%.

12. VALOR TOTAL APLICADO:

R\$ 12.983.307,79 (doze milhões, novecentos e oitenta e três mil, trezentos e sete reais e setenta e nove centavos).

13. PERCENTUAL TOTAL APLICADO:

92,49%.

Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia
JUNHO DE 2022

1. OBJETO DO CONTRATO:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE MEIO-FIO E SARJETA EM CONCRETO

2. NOME DO CONTRATADO:

CONSTRUTORA VOLPI PARÁ LTDA EPP.

3. LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA:

VIAS DO PERÍMETRO URBANO DE PARAGOMINAS

4. ORIGEM DO RECURSO:

FONTE DE RECURSO PRÓPRIO.

5. MODALIDADE DA LICITAÇÃO CONTRATADA:

TOMADA DE PREÇOS Nº 2/2021-00003

6. NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO/CONTRATO:

CONTRATO Nº 1.118/2021.

7. DATA DE INÍCIO DA OBRA:

09 DE SETEMBRO DE 2021

8. DATA DO FIM DA OBRA:

DATA FINAL PREVISTA PRA O DIA 09 DE SETEMBRO DE 2022.

9. VALOR TOTAL DA OBRA:

R\$ 1.632.405,35 (hum milhão, seiscentos e trinta e dois mil, quatrocentos e cinco reais e trinta e cinco centavos)

1º Termo aditivo nº 057/2022 de reequilíbrio: R\$ 572.360,56 (quinhentos e setenta e dois mil, trezentos e sessenta reais e cinqüenta e seis centavos)

2º Termo Aditivo de Acréscimo Serviços nº 298/2022: R\$ 550.888,12 (Quinhentos e cinquenta mil, oitocentos e oitenta e oito reais e doze centavos)

Valor Total Contrato: R\$ 2.755.654,03 (Dois milhões, setecentos e cinquenta e cinco mil, seiscentos e cinquenta e quatro reais e três centavos)

10. VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE:

R\$ 230.075,71 (Duzentos e trinta mil, setenta e cinco reais e setenta e um centavos).

11. PERCENTUAL APLICADO NO MÊS VIGENTE:

8,35%.

12. VALOR TOTAL APLICADO:

R\$ 1.894.896,90 (hum milhão, oitocentos e noventa e quatro mil, oitocentos e noventa e seis reais e noventa centavos).

13. PERCENTUAL TOTAL APLICADO:

68,76%.

Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia
JUNHO DE 2022

1. OBJETO DO CONTRATO:

"CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REVISÃO GERAL DA COBERTURA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA".

2. NOME DO CONTRATADO:

ANDRADE FERREIRA SERVIÇOS EIRELI

3. LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA:

PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

4. ORIGEM DO RECURSO:

FONTE DE RECURSO PRÓPRIO.

5. MODALIDADE DA LICITAÇÃO CONTRATADA:

CONVITE Nº 1/2022-00001

6. NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO/CONTRATO:

CONTRATO Nº 837/2022

7. DATA DE INÍCIO DA OBRA:

02 DE MAIO DE 2022

8. DATA PREVISTA DO FIM DA OBRA:

30 DE JULHO 2022

9. VALOR TOTAL DA OBRA:

R\$ 221.410,63 (Duzentos e vinte e um mil, quatrocentos e dez reais e sessenta e três centavos)

10. VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE:

R\$ 44.007,74 (quarenta e quatro mil, sete reais e setenta e quatro centavos)

11. PERCENTUAL APLICADO NO MÊS VIGENTE:

19,87%.

12. VALOR TOTAL APLICADO:

R\$ 216.938,70 (duzentos e dezesseis mil, novecentos e trinta e oito reais e setenta centavos)

13. PERCENTUAL TOTAL APLICADO:

97,98%.

Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia
JUNHO DE 2022

1. OBJETO DO CONTRATO:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS/PA

2. NOME DO CONTRATADO:

CONTRUHAB CONSTRUTORA CIVIL E INCORPORADORA LTDA

3. LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA:

MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS – PA

4. ORIGEM DO RECURSO:

RECURSO CT 424.362-40 PAC 24ª SELEÇÃO – MCIDADES/PMP.
1101.15.512.1701.1.035- AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
4.4.90.51.00 – OBRAS E INSTALAÇÕES

5. MODALIDADE DA LICITAÇÃO CONTRATADA:

CONCORRÊNCIA Nº 3/2018-00010

6. NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO/CONTRATO:

CONTRATO Nº 777/2021.

7. DATA DE INÍCIO DA OBRA:

08 DE JUNHO DE 2021.

8. DATA DO FIM DA OBRA:

DATA FINAL PREVISTA PARA O DIA 02 DE JULHO DE 2022

9. VALOR TOTAL DA OBRA:

VALOR CONTRATUAL VIGENTE: R\$ 26.660.919,48 (VINTE E SEIS MILHÕES, SEISCENTOS E SESSENTA MIL, NOVECENTOS E DEZENOVE REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS) – CONFORME TERMO ADITIVO Nº 513/2021

2º Termo Aditivo de reajuste nº 259/2022; R\$ 14.292.039,12 (quatorze milhões, duzentos e noventa e dois mil, trinta e nove reais e doze centavos).

Valor Total Contrato: R\$ 40.952.958,60 (quarenta milhões, novecentos e cinquenta e dois mil, novecentos e cinquenta e oito reais e sessenta centavos)

10. VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE:

R\$ 3.753.293,81 (hum milhão, sessenta e três mil, oitocentos e dezesseis reais e sessenta e um centavos)

11. PERCENTUAL APLICADO NO MÊS VIGENTE:

9,16%.

12. VALOR TOTAL APLICADO:

R\$ 7.729.427,93 (três milhões, novecentos e setenta e seis mil, cento e trinta e quatro reais e doze centavos)

13. PERCENTUAL TOTAL APLICADO:

18,87%.

Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia
JUNHO DE 2022

1. OBJETO DO CONTRATO:

“CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ADEQUAÇÕES DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, IMPLANTAÇÃO DE SUBESTAÇÃO AÉREA DE 225 KVA E REFORMA DO PRÉDIO DA EMEF IRMÃ MARIA ANGELICA DANTAS, MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS”.

2. NOME DO CONTRATADO:

METAL SERVIÇOS E LOCAÇÃO LTDA
CONTRATO 1608/2021

3. LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA:

EMEF IRMÃ MARIA ANGELICA DANTAS, MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS

4. ORIGEM DO RECURSO:

RECURSO ORIUNDO DO FUNDEB PRECATÓRIO

4. MODALIDADE DA LICITAÇÃO CONTRATADA:

TOMADA DE PREÇOS

5. NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO:

Nº 2/2021-00010

10. DATA DE INÍCIO DA OBRA:

21 DE DEZEMBRO DE 2021

11. DATA DO FIM DA OBRA:

DATA FINAL PREVISTA PARA O DIA 19 DE MAIO DE 2022.

8. VALOR DO CONTRATO INICIAL:

R\$ 1.335.726,69 (hum milhão, trezentos e trinta e cinco mil, setecentos e vinte e seis reais e sessenta e nove centavos).

Termo Aditivo nº 368/2022 de reequilíbrio: R\$ 402.246,27 (quatrocentos e dois mil, duzentos e quarenta e seis reais e vinte e sete centavos)

Valor Total contrato; R\$ 1.737.972,96 (hum milhão, setecentos e trinta e sete mil, novecentos e setenta e dois reais e noventa e seis centavos)

10. VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE:

R\$ 494.590,33 (quatrocentos e noventa e quatro mil, quinhentos e noventa reais e trinta e três centavos)

11. PERCENTUAL APLICADO NO MÊS VIGENTE:

28,45%

12. VALOR TOTAL APLICADO:

R\$ 1.233.035,63 (hum milhão, duzentos e trinta e três mil, trinta e cinco reais e sessenta e três centavos)

13. PERCENTUAL TOTAL APLICADO:

70,94%

Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia
JUNHO DE 2022

1. OBJETO DO CONTRATO:

“CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CAIXAS DE LIGAÇÃO, DE PASSAGEM, DE COLETORAS DE SARJETA, BOCAS DE BUEIROS E BOCAS DE LANÇAMENTO, EM CONCRETO ARMADO, A SEREM ALOCADAS NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS, A FIM DE ATENDER OS OBJETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA”.

2. NOME DO CONTRATADO:

CONSTRUTORA VOLPI PARÁ LTDA EPP.

3. LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA:

ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS

4. ORIGEM DO RECURSO:

FONTE DE RECURSO PRÓPRIO.

5. MODALIDADE DA LICITAÇÃO CONTRATADA:

TOMADA DE PREÇOS Nº 2/2021-00004

6. NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO/CONTRATO:

CONTRATO Nº 1.231/2021.

7. DATA DE INÍCIO DA OBRA:

01 DE OUTUBRO DE 2021

8. DATA DO FIM DA OBRA:

DATA FINAL PREVISTA PRA O DIA 25 DE OUTUBRO DE 2022.

9. VALOR TOTAL DA OBRA:

R\$ 1.095.651,79 (Hum milhão, noventa e cinco mil, seiscentos e cinquenta e um reais e setenta e nove centavos)

1º Termo Aditivo de reequilíbrio nº 303/2022: R\$ 432.641,47 (quatrocentos e trinta e dois mil, seiscentos e quarenta e um reais e quarenta e sete centavos)

Valor Total contrato: R\$ 1.528.293,26 (hum milhão, quinhentos e vinte e oito mil, duzentos e noventa e três reais e vinte e seis centavos)

10. VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE:

R\$ 169.321,93 (cento e sessenta e nove mil, trezentos e vinte e um reais e noventa e três centavos).

11. PERCENTUAL APLICADO NO MÊS VIGENTE:

11,08%

12. VALOR TOTAL APLICADO:

R\$ 641.956,45 (seiscentos e quarenta e um mil, novecentos e cinquenta e seis reais e quarenta e cinco centavos).

13. PERCENTUAL TOTAL APLICADO:

42,00%.

Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia
JUNHO DE 2022

1. OBJETO DO CONTRATO:

“CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ EM VIAS PÚBLICAS, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 039/2021-CONCORRÊNCIA PÚBLICA SRP Nº 3/2021-00001/ACARÁ-PA”.

2. NOME DO CONTRATADO:

CONCRETA ENGENHARIA

3. LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA:

VIAS PÚBLICA

4. ORIGEM DO RECURSO:

RECURSO:CFEM.

5. MODALIDADE DA LICITAÇÃO CONTRATADA:

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 039/2021-CONCORRÊNCIA PÚBLICA SRP Nº 3/2021-00001

6. NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO/CONTRATO:

CONTRATO Nº 1012/2022

7. DATA DE INÍCIO DA OBRA:

26 DE MAIO DE 2022

8. DATA DO FIM DA OBRA:

DATA FINAL PREVISTA PRA O DIA 26 DE MAIO DE 2023.

9. VALOR TOTAL DA OBRA:

R\$ 8.826.016,87 (Oito milhões, oitocentos e vinte e seis mil, dezesseis reais e oitenta e sete centavos).

10. VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE:

R\$ 1.939.734,48 (hum milhão, novecentos e trinta e nove mil, setecentos e trinta e quatro reais e quarenta e oito centavos).

11. PERCENTUAL APLICADO NO MÊS VIGENTE:

21,97%

12. VALOR TOTAL APLICADO:

R\$ 1.939.734,48 (hum milhão, novecentos e trinta e nove mil, setecentos e trinta e quatro reais e quarenta e oito centavos).

13. PERCENTUAL TOTAL APLICADO:

21,97%.

Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia
JUNHO DE 2022

1. OBJETO DO CONTRATO:

“CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE DESOBSTRUÇÃO MANUAL DE BUEIROS, LIMPEZA DE CAIXAS DE PASSAGEM E LIMPEZA MANUAL DE CANAIS NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO”.

2. NOME DO CONTRATADO:

BITAR E SILVA LTDA.

3. LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA:

PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO.

4. ORIGEM DO RECURSO:

FONTE DE RECURSO PRÓPRIO.

5. MODALIDADE DA LICITAÇÃO CONTRATADA:

DISPENSA DE LICITAÇÃO 7/2021-000023.

6. NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO/CONTRATO:

CONTRATO Nº 0649/2021.

7. DATA DE INÍCIO DA OBRA:

27 DE ABRIL DE 2021.

8. DATA DO FIM DA OBRA:

Conforme 1º Termo Aditivo de Prazo nº 407/2022: vigência 24/09/2022

9. VALOR TOTAL DA OBRA:

R\$ 289.829,24 (duzentos e oitenta e nove mil, oitocentos e vinte e nove reais e vinte e quatro centavos).

10. VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE:

R\$ 28.332,39 (vinte e oito mil, trezentos e trinta e dois reais e trinta e nove centavos).

11. PERCENTUAL APLICADO NO MÊS VIGENTE:

9,77 %.

12. VALOR TOTAL APLICADO:

R\$ 250.093,46 (duzentos e vinte e um mil, setecentos e sessenta e um reais e sete centavos).

13. PERCENTUAL TOTAL APLICADO:

86,29%.

Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia
JUNHO DE 2022

1. OBJETO DO CONTRATO:

“CONTRATAÇÃO DE EMPRESA JURIDICA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE PARAGOMINAS (PARAGONORTE, CONDOMINIO RURAL E COLONIA ORIENTE) PROGRAMA ÁGUA PARA TODOS”.

2. NOME DO CONTRATADO:

HIDROGEL MÁQUINAS EIRELI.

3. LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA:

COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE PARAGOMINAS (PARAGONORTE, CONDOMINIO RURAL E COLONIA ORIENTE).

4. ORIGEM DO RECURSO:

TERMO DE COMPROMISSO Nº 0024/2014 SECRETARIA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL E URBANO/PMP
1101.15.512.1701.1.035- AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
4.4.90.51.00 – OBRAS E INSTALAÇÕES.

5. MODALIDADE DA LICITAÇÃO CONTRATADA:

CONCORRÊNCIA Nº 3/2021-00001

6. NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO/CONTRATO:

CONTRATO Nº 1024/2021.

7. DATA DE INÍCIO DA OBRA:

19 DE AGOSTO DE 2021.

8. DATA DO FIM DA OBRA:

DATA FINAL PREVISTA PARA O DIA 15 DE ABRIL DE 2022.

9. VALOR TOTAL DA OBRA:

R\$ 8.784.245,08 (Oito milhões, setecentos e oitenta e quatro mil, duzentos e quarenta e cinco reais e oito centavos).
1º Termo aditivo nº 012/2022 de reequilíbrio: R\$ 1.820.958,11 (hum milhão, oitocentos e vinte mil, novecentos e cinqüenta e oito reais e onze centavos
Termo Aditivo de acréscimo serviços nº 304/2022: R\$ 1.763.614,97 (hum milhão, setecentos e sessenta e três mil, seiscentos e quatorze reais e noventa e sete centavos)
Valor total do contrato: R\$ 12.368.818,16 (doze milhões, trezentos e sessenta e oito mil, oitocentos e dezoito reais e dezesseis centavos)

10. VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE:

R\$ 1.763.614,97 (hum milhão, setecentos e sessenta e três mil, seiscentos e quatorze reais e noventa e sete centavos)

11. PERCENTUAL APLICADO NO MÊS VIGENTE:

14,26%.

12. VALOR TOTAL APLICADO:

R\$ 8.736.637,16 (oito milhões, setecentos e trinta e seis mil, seiscentos e trinta e sete reais e dezesseis centavos).

13. PERCENTUAL TOTAL APLICADO:

70,63%.

Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia
JUNHO DE 2022

1. OBJETO DO CONTRATO:

“CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE USINAGEM E FORNECIMENTO DE CBUQ (CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE) PARA APLICAÇÃO NOS SERVIÇOS DE CORREÇÃO DE PAVIMENTO (TAPA-BURACO/PANOS) NO PERIMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS

2. NOME DO CONTRATADO:

H E R CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.

3. LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA:

PERIMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS

4. ORIGEM DO RECURSO:

RECURSO: CFEM

5. MODALIDADE DA LICITAÇÃO CONTRATADA:

PREGÃO PRESENCIAL Nº 9/2022-00021-SRP

6. NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO/CONTRATO:

CONTRATO Nº 1090/2022.

7. DATA DE INÍCIO DA OBRA:

09 de Junho de 2022

8. DATA DO FIM DA OBRA:

DATA FINAL PREVISTA PARA 31/12/2022

9. VALOR TOTAL DA OBRA:

R\$ 3.083.407,60 (Três milhões, oitenta e três mil, quatrocentos e sete reais e sessenta centavos).

10. VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE:

R\$ 1.552.762,61 (hum milhão, quinhentos e cinquenta e dois mil, setecentos e sessenta e dois reais e sessenta e um centavos).

11. PERCENTUAL APLICADO NO MÊS VIGENTE:

41,24%

12. VALOR TOTAL APLICADO:

R\$ 1.552.762,61 (hum milhão, quinhentos e cinquenta e dois mil, setecentos e sessenta e dois reais e sessenta e um centavos).

13. PERCENTUAL TOTAL APLICADO:

41,24%.