

Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia
SETEMBRO DE 2022

1. OBJETO DO CONTRATO:

CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PAVIMENTOS VIÁRIOS, INCLUINDO TAPA BURACOS EM VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS-PA, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, A FIM DE ATENDER OS SERVIÇOS ESSENCIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE PARAGOMINAS, ATRAVÉS DA ADESÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 2020018, REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 3/2021-002, DO MUNICÍPIO DE TUCURUI-PA.

2. NOME DO CONTRATADO:

TSC INFRAESTRUTURA E CONSTRUÇÕES EIRELI

3. LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA:

VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS

4. ORIGEM DO RECURSO:

RECURSO: CFEM

5. MODALIDADE DA LICITAÇÃO CONTRATADA:

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 3/2021-002, DO MUNICÍPIO DE TUCURUI-PA..

6. NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO/CONTRATO:

CONTRATO Nº 1264/2021

7. DATA DE INÍCIO DA OBRA:

13 DE OUTUBRO DE 2021

8. DATA DO FIM DA OBRA:

DATA FINAL PREVISTA PRA O DIA 13 DE OUTUBRO DE 2022

9. VALOR TOTAL DA OBRA:

1º Termo Aditivo nº 302/2022 de reequilíbrio: R\$ 3.156.853,09 (Três milhões, cento e cinquenta e seis mil, oitocentos e cinquenta e três reais e nove centavos)

2º Termo Aditivo nº 599/2022 de acréscimo serviços: R\$ 3.825.886,75 (três milhões, oitocentos e vinte e cinco mil, oitocentos e oitenta e seis reais e setenta e cinco centavos)

Valor Total Contrato: R\$ 19.130.918,76 (dezenove milhões, cento e trinta mil, novecentos e dezoito reais e setenta e seis centavos)

10. VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE:

R\$ 3.656.916,77 (três milhões, seiscentos e cinquenta e seis mil, novecentos e dezesseis reais e setenta e sete centavos).

11. PERCENTUAL APLICADO NO MÊS VIGENTE:

19,11%.

12. VALOR TOTAL APLICADO:

R\$ 18.176.043,91 (dezoito milhões, cento e setenta e seis mil, quarenta e três reais e noventa e um centavos)

13. PERCENTUAL TOTAL APLICADO:

95,00%.

Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia
SETEMBRO DE 2022

1. OBJETO DO CONTRATO:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE MEIO-FIO E SARJETA EM CONCRETO

2. NOME DO CONTRATADO:

CONSTRUTORA VOLPI PARÁ LTDA EPP.

3. LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA:

VIAS DO PERÍMETRO URBANO DE PARAGOMINAS

4. ORIGEM DO RECURSO:

FONTE DE RECURSO PRÓPRIO.

5. MODALIDADE DA LICITAÇÃO CONTRATADA:

TOMADA DE PREÇOS Nº 2/2021-00003

6. NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO/CONTRATO:

CONTRATO Nº 1.118/2021.

7. DATA DE INÍCIO DA OBRA:

09 DE SETEMBRO DE 2021

8. DATA DO FIM DA OBRA:

DATA FINAL PREVISTA PRA O DIA 09 DE SETEMBRO DE 2022.

9. VALOR TOTAL DA OBRA:

R\$ 1.632.405,35 (hum milhão, seiscentos e trinta e dois mil, quatrocentos e cinco reais e trinta e cinco centavos)

1º Termo aditivo nº 057/2022 de reequilíbrio: R\$ 572.360,56 (quinhentos e setenta e dois mil, trezentos e sessenta reais e cinqüenta e seis centavos)

2º Termo Aditivo de Acréscimo Serviços nº 298/2022: R\$ 550.888,12 (Quinhentos e cinquenta mil, oitocentos e oitenta e oito reais e doze centavos)

Valor Total Contrato: R\$ 2.755.654,03 (Dois milhões, setecentos e cinquenta e cinco mil, seiscentos e cinquenta e quatro reais e três centavos)

10. VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE:

R\$ 202.698,00 (duzentos e dois mil, seiscentos e noventa e oito reais).

11. PERCENTUAL APLICADO NO MÊS VIGENTE:

7,35%.

12. VALOR TOTAL APLICADO:

R\$ 2.530.187,11 (dois milhões, quinhentos e trinta mil, cento e oitenta e sete reais e onze centavos).

13. PERCENTUAL TOTAL APLICADO:

91,81%.

Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia
SETEMBRO DE 2022

1. OBJETO DO CONTRATO:

“CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ADEQUAÇÕES DAS INSTALAÇÕES ELETRICAS, IMPLANTAÇÃO DE SUBESTAÇÃO AÉREA DE 225 KVA E REFORMA DO PRÉDIO DA EMEF IRMÃ MARIA ANGELICA DANTAS, MUNICIPIO DE PARAGOMINAS”.

2. NOME DO CONTRATADO:

METAL SERVIÇOS E LOCAÇÃO LTDA
CONTRATO 1608/2021

3. LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA:

EMEF IRMÃ MARIA ANGELICA DANTAS, MUNICIPIO DE PARAGOMINAS

4. ORIGEM DO RECURSO:

RECURSO ORIUNDO DO FUNDEB PRECATÓRIO/SALÁRIO EDUCAÇÃO

4. MODALIDADE DA LICITAÇÃO CONTRATADA:

TOMADA DE PREÇOS

5. NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO:

Nº 2/2021-00010

10. DATA DE INÍCIO DA OBRA:

21 DE DEZEMBRO DE 2021

11. DATA DO FIM DA OBRA:

DATA FINAL PREVISTA PARA O DIA 16 DE OUTUBRO DE 2022 – Conforme Termo Aditivo nº 306/2022

8. VALOR DO CONTRATO INICIAL:

R\$1.335.726,69 (hum milhão, trezentos e trinta e cinco mil, setecentos e vinte e seis reais e sessenta e nove centavos).

Termo Aditivo nº 368/2022 de reequilíbrio: R\$ 402.246,27 (quatrocentos e dois mil, duzentos e quarenta e seis reais e vinte e sete centavos)

Termo Aditivo nº 629/2022 de acréscimo serviços: R\$ 841.320,04 (oitocentos e quarenta e um mil, trezentos e vinte reais e quatro centavos)

Valor Total contrato; R\$ 2.579.293,00 (dois milhões, quinhentos e setenta e nove mil e duzentos e noventa)

10. VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE:

R\$ 484.166,95 (quatrocentos e oitenta e quatro mil, cento e sessenta e seis reais e noventa e cinco centavos)

11. PERCENTUAL APLICADO NO MÊS VIGENTE:

18,77%

12. VALOR TOTAL APLICADO:

R\$ 2.113.670,11 (dois milhões, cento e treze mil, seiscentos e setenta reais e onze centavos)

13. PERCENTUAL TOTAL APLICADO:

81,95%

Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia
SETEMBRO DE 2022

1. OBJETO DO CONTRATO:

“CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE 02 (DUAS) UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE, PORTE II, NOS BAIRROS BELA VISTA E TIÃO MINEIRO, AMBAS NO MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS.

2. NOME DO CONTRATADO:

CLASSIC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

3. LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA:

BAIRROS BELA VISTA E TIÃO MINEIRO, AMBAS NO MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS.

4. ORIGEM DO RECURSO:

RECURSO: CFEM

5. MODALIDADE DA LICITAÇÃO CONTRATADA:

CONCORRÊNCIA Nº 3/2022-00002

6. NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO/CONTRATO:

CONTRATO 1239/2022

7. DATA DE INÍCIO DA OBRA:

04 de Julho de 2022

8. DATA DO FIM DA OBRA:

Data final prevista 30 de Dezembro de 2022

9. VALOR TOTAL DA OBRA:

R\$ 2.446.588,07 (dois milhões, quatrocentos e quarenta e seis mil, quinhentos e oitenta e oito reais e sete centavos).

10. VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE:

R\$ 505.636,36 (quinhentos e cinco mil, seiscentos e trinta e seis reais e trinta e seis centavos)

11. PERCENTUAL APLICADO NO MÊS VIGENTE:

20,67%

12. VALOR TOTAL APLICADO:

R\$ 1.120.171,52 (um milhão, cento e vinte mil, cento e setenta e um reais e cinquenta e dois centavos)

13. PERCENTUAL TOTAL APLICADO:

45,78%

Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia
SETEMBRO DE 2022

1. OBJETO DO CONTRATO:

“CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) UNIDADE BASICA DE SAUDE, PORTE I, COMUNIDADE POTIRITÁ, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE PARAGOMNINAS.

2. NOME DO CONTRATADO:

GOLDEN COMERCIO & SERVIÇOS EIRELI

3. LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA:

COMUNIDADE POTIRITÁ, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE PARAGOMNINAS.

4. ORIGEM DO RECURSO:

RECURSO:CFEM.

5. MODALIDADE DA LICITAÇÃO CONTRATADA:

CONCORRENCIA 3/2022-00001

6. NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO/CONTRATO:

CONTRATO Nº 1092/2022

7. DATA DE INÍCIO DA OBRA:

09 DE JUNHO DE 2022

8. DATA DO FIM DA OBRA:

DATA FINAL PREVISTA PRA O DIA 05 DE DEZEMBRO DE 2022.

9. VALOR TOTAL DA OBRA:

R\$ 1.065.884,91 (hum milhão, sessenta e cinco mil, oitocentos e oitenta e quatro reais e noventa e um centavos).

10. VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE:

R\$ 251.191,74 (duzentos e cinquenta e um mil, cento e noventa e um reais e setenta e quatro centavos).

11. PERCENTUAL APLICADO NO MÊS VIGENTE:

23,56%

12. VALOR TOTAL APLICADO:

R\$ 434.177,48 (quatrocentos e trinta e quatro mil, cento e setenta e um reais e quarenta e oito centavos).

13. PERCENTUAL TOTAL APLICADO:

40,73%.

Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia
SETEMBRO DE 2022

1. OBJETO DO CONTRATO:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DE PONTE DE MADEIRA DE LEI SOBRE O RIO POTIRITÁ, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS/PA, OBJETIVANDO ATENDER OS SERVIÇOS ESSENCIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

2. NOME DO CONTRATADO:

MVR CONSTRUÇÕES LTDA

3. LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA:

ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS/PA

4. ORIGEM DO RECURSO:

RECURSO: CFEM

5. MODALIDADE DA LICITAÇÃO CONTRATADA:

DISPENSA DE LICITAÇÃO 7/2002--00029

6. NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO/CONTRATO:

CONTRATO 1397/2022

7. DATA DE INÍCIO DA OBRA:

18 de Agosto de 2022

8. DATA DO FIM DA OBRA:

Data final prevista 16 de Outubro de 2022

9. VALOR TOTAL DA OBRA:

R\$ 103.993,54 (cento e três mil, novecentos e noventa e três reais e cinquenta e quatro centavos).

10. VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE:

R\$ 103.993,54 (cento e três mil, novecentos e noventa e três reais e cinquenta e quatro centavos).

11. PERCENTUAL APLICADO NO MÊS VIGENTE:

100%.

12. VALOR TOTAL APLICADO:

R\$ 103.993,54 (cento e três mil, novecentos e noventa e três reais e cinquenta e quatro centavos).

13. PERCENTUAL TOTAL APLICADO:

100%

Status da obra: Obra concluída

Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia
SETEMBRO DE 2022

1. OBJETO DO CONTRATO:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE 101 (CENTO E UMA) UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS, REFERENTE AO CONVÊNIO ENTRE O MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, DEFESA CIVIL E PREFEITURA DE PARAGOMINAS

2. NOME DO CONTRATADO:

H E R CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.

3. LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA:

MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS

4. ORIGEM DO RECURSO:

RECURSO ORIUNDO DO INISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL (LEI Nº 12.340/2010)

5. MODALIDADE DA LICITAÇÃO CONTRATADA:

CONCORRENCIA PÚBLICA Nº 3/2021-00002

6. NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO/CONTRATO:

CONTRATO Nº 1463/2021.

7. DATA DE INÍCIO DA OBRA:

29 DE NOVEMBRO DE 2021.

8. DATA DO FIM DA OBRA:

DATA FINAL PREVISTA PARA 29/11/2022 - conforme termo aditivo nº327/2022

9. VALOR TOTAL DA OBRA:

1º Termo Aditivo nº 310/2022 de reequilíbrio; R\$ 3.476.849,85 (Três milhões, quatrocentos e setenta e seis mil, oitocentos e quarenta e nove reais e oitenta e cinco centavos)

3º Termo Aditivo nº 706/2022 de acréscimo serviços: R\$ 1.415.643,11 (hum milhão, quatrocentos e quinze mil, seiscentos e quarenta e três reais e onze centavos)

Valor total contrato: R\$ 10.687.242,71 (dez milhões, seiscentos e oitenta e sete mil, duzentos e quarenta e dois reais e setenta e um centavos).

10. VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE:

R\$ 915.815,38 (novecentos e quinze mil, oitocentos e quinze reais e trinta e oito centavos).

11. PERCENTUAL APLICADO NO MÊS VIGENTE:

8,57%

12. VALOR TOTAL APLICADO:

R\$ 2.683.517,92 (dois milhões, seiscentos e oitenta e três mil, quinhentos e dezessete reais e noventa e dois centavos)

13. PERCENTUAL TOTAL APLICADO:

25,10%.

Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia
SETEMBRO DE 2022

1. OBJETO DO CONTRATO:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS/PA

2. NOME DO CONTRATADO:

CONTRUHAB CONSTRUTORA CIVIL E INCORPORADORA LTDA

3. LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA:

MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS – PA

4. ORIGEM DO RECURSO:

RECURSO CT 424.362-40 PAC 24ª SELEÇÃO – MCIDADES/PMP.
1101.15.512.1701.1.035- AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
4.4.90.51.00 – OBRAS E INSTALAÇÕES

5. MODALIDADE DA LICITAÇÃO CONTRATADA:

CONCORRÊNCIA Nº 3/2018-00010

6. NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO/CONTRATO:

CONTRATO Nº 777/2021.

7. DATA DE INÍCIO DA OBRA:

08 DE JUNHO DE 2021.

8. DATA DO FIM DA OBRA:

DATA FINAL PREVISTA PARA O DIA 31 DE DEZEMBRO DE 2022 – Conforme Termo Aditivo nº 434/2022

9. VALOR TOTAL DA OBRA:

VALOR CONTRATUAL VIGENTE: R\$ 26.660.919,48 (VINTE E SEIS MILHÕES, SEISCENTOS E SESSENTA MIL, NOVECENTOS E DEZENOVE REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS) – CONFORME TERMO ADITIVO Nº 513/2021

2º Termo Aditivo de reajuste nº 259/2022; R\$ 14.292.039,12 (quatorze milhões, duzentos e noventa e dois mil, trinta e nove reais e doze centavos).

Valor Total Contrato: R\$ 40.952.958,60 (quarenta milhões, novecentos e cinquenta e dois mil, novecentos e cinquenta e oito reais e sessenta centavos)

10. VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE:

R\$ 807.420,50 (oitocentos e sete mil, quatrocentos e vinte reais e cinquenta centavos)

11. PERCENTUAL APLICADO NO MÊS VIGENTE:

1,97%.

12. VALOR TOTAL APLICADO:

R\$ 9.789.158,20 (nove milhões, setecentos e oitenta e nove mil, cento e cinquenta e oito reais e vinte centavos)

13. PERCENTUAL TOTAL APLICADO:

23,90%.

Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia
SETEMBRO DE 2022

1. OBJETO DO CONTRATO:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE ADEQUAÇÕES DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E REFORMA DO PREDIO DO ESPAÇO OPORTUNIDADES (ÂMBITO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS

2. NOME DO CONTRATADO:

TUDO REFORMA CONSTRUÇÕES EIRELI

3. LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA:

ÂMBITO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS

4. ORIGEM DO RECURSO:

RECURSO: CFEM C/C 12.777-9

5. MODALIDADE DA LICITAÇÃO CONTRATADA:

TOMADA DE PREÇOS Nº 2/2021-00015

6. NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO/CONTRATO:

CONTRATO 220/2022

7. DATA DE INÍCIO DA OBRA:

14 DE FEVEREIRO DE 2022

8. DATA DO FIM DA OBRA:

DATA FINAL PREVISTA PARA O DIA 11 DE OUTUBRO DE 2022 -Conforme Termo Aditivo 374/2022

9. VALOR TOTAL DA OBRA:

R\$ 236.716,86 (Duzentos e trinta e seis mil setecentos e dezesseis reais e oitenta e seis centavos)

10. VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE:

R\$ 32.342,32 (trinta e dois mil, trezentos e quarenta e dois reais e trinta e dois centavos).

11. PERCENTUAL APLICADO NO MÊS VIGENTE:

13,66%

12. VALOR TOTAL APLICADO:

R\$ 236.716,85(duzentos e trinta e seis mil, setecentos e dezesseis reais e oitenta e cinco centavos)

13. PERCENTUAL TOTAL APLICADO:

100%.

Status da Obra: Obra concluída

Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia
SETEMBRO DE 2022

1. OBJETO DO CONTRATO:

AQUISIÇÃO DE CONCRETO USINADO (30, 25, 20, 15 MPA), INCLUSO SERVIÇOS DE BOMBEAMENTO, FABRICAÇÃO DE FORMA, LONA PLÁSTICA PRETA E ARMAÇÃO PARA CONCRETO DE CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO OU REPARO DE PEÇAS ESTRUTURAIS COMO: LAJES, VIGAS, PILARES, BLOCO DE FUNDAÇÕES, ESTACAS, SAPATAS, VIGAS PAREDES, MURO DE ARRIMO, PISOS GUIAS, SARJETAS, SARJETÕES, POÇOS DE VISITA, BOCA DE LOBO, PAVIMENTAÇÃO E OUTROS NO MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS..

2. NOME DO CONTRATADO:

GR FROTA EIRELI

3. LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA:

MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS

4. ORIGEM DO RECURSO:

RECURSO: CFEM

5. MODALIDADE DA LICITAÇÃO CONTRATADA:

ESTE CONTRATO ADMINISTRATIVO É ORIGINÁRIO DO PROCESSO DE CARONA Nº A/2021-00004, DEVIDAMENTE HOMOLOGADO EM 14 DE SETEMBRO DE 2021, PELO EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL DE PARAGOMINAS

6. NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO/CONTRATO:

CONTRATO Nº 1232/2021

7. DATA DE INÍCIO DA OBRA:

01 DE OUTUBRO DE 2021

8. DATA DO FIM DA OBRA:

DATA FINAL PREVISTA PARA O DIA 01 DE OUTUBRO DE 2022

9. VALOR TOTAL DA OBRA:

R\$ 2.266.512,03 (Dois milhões, duzentos e sessenta e seis mil, quinhentos e doze reais e três centavos).

10. VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE:

R\$ 200.545,47(duzentos mil, quinhentos e quarenta e cinco reais e quarenta e sete centavos)

11. PERCENTUAL APLICADO NO MÊS VIGENTE:

8,84%

12. VALOR TOTAL APLICADO:

R\$ 325.170,27 (trezentos e vinte e cinco mil, cento e setenta reais e vinte e sete centavos)

13. PERCENTUAL TOTAL APLICADO:

14,34%

Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia
SETEMBRO DE 2022

1. OBJETO DO CONTRATO:

“CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, PORTE II, PROMISSÃO III, NO MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS/PA

2. NOME DO CONTRATADO:

ANDRADE FERREIRA SERVIÇOS EIRELI
CONTRATO 1091/2022

3. LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA:

BAIRRO PROMISSÃO III

4. ORIGEM DO RECURSO:

RECURSO: CFEM

5. MODALIDADE DA LICITAÇÃO CONTRATADA:

CONCORRÊNCIA Nº 3/2022-00001

6. NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO/CONTRATO:

CONTRATO 1091/2022

7. DATA DE INÍCIO DA OBRA:

09 de Junho de 2022

8. DATA DO FIM DA OBRA:

Data final prevista 05 de Dezembro de 2022

9. VALOR TOTAL DA OBRA:

R\$ 1.291.902,05 (hum milhão, duzentos e oitenta e dois mil, vinte reais e oitenta e três centavos).

10. VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE:

R\$ 242.330,84 (duzentos e quarenta e dois mil, trezentos e trinta reais e oitenta e quatro centavos)

11. PERCENTUAL APLICADO NO MÊS VIGENTE:

18,75%

12. VALOR TOTAL APLICADO:

R\$ 483.957,45 (quatrocentos e oitenta e três mil, novecentos e cinquenta e sete reais e quarenta e cinco centavos)

13. PERCENTUAL TOTAL APLICADO:

18,70%