

Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia
AGOSTO DE 2022

1. OBJETO DO CONTRATO:

CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PAVIMENTOS VIÁRIOS, INCLUINDO TAPA BURACOS EM VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS-PA, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, A FIM DE ATENDER OS SERVIÇOS ESSENCIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE PARAGOMINAS, ATRAVÉS DA ADESÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 2020018, REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 3/2021-002, DO MUNICÍPIO DE TUCURUI-PA.

2. NOME DO CONTRATADO:

TSC INFRAESTRUTURA E CONSTRUÇÕES EIRELI

3. LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA:

VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS

4. ORIGEM DO RECURSO:

RECURSO: CFEM

5. MODALIDADE DA LICITAÇÃO CONTRATADA:

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 3/2021-002, DO MUNICÍPIO DE TUCURUI-PA..

6. NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO/CONTRATO:

CONTRATO Nº 1264/2021

7. DATA DE INÍCIO DA OBRA:

13 DE OUTUBRO DE 2021

8. DATA DO FIM DA OBRA:

DATA FINAL PREVISTA PRA O DIA 13 DE OUTUBRO DE 2022

9. VALOR TOTAL DA OBRA:

1º Termo Aditivo nº 302/2022 de reequilíbrio: R\$ 3.156.853,09 (Três milhões, cento e cinquenta e seis mil, oitocentos e cinquenta e três reais e nove centavos)

2º Termo Aditivo nº 599/2022 de acréscimo serviços: R\$ 3.825.886,75 (três milhões, oitocentos e vinte e cinco mil, oitocentos e oitenta e seis reais e setenta e cinco centavos)

Valor Total Contrato: R\$ 19.130.918,76 (dezenove milhões, cento e trinta mil, novecentos e dezoito reais e setenta e seis centavos)

10. VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE:

R\$ 3.600.567,74 (três milhões, seiscentos mil, quinhentos e sessenta e sete reais e setenta e quatro centavos).

11. PERCENTUAL APLICADO NO MÊS VIGENTE:

18,82%.

12. VALOR TOTAL APLICADO:14519127,14

R\$ 14.519.127,14 (quatorze milhões, quinhentos e dezenove mil, cento e vinte e sete reais e quatorze centavos)

13. PERCENTUAL TOTAL APLICADO:

76,08%.

Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia
AGOSTO DE 2022

1. OBJETO DO CONTRATO:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE MEIO-FIO E SARJETA EM CONCRETO

2. NOME DO CONTRATADO:

CONSTRUTORA VOLPI PARÁ LTDA EPP.

3. LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA:

VIAS DO PERÍMETRO URBANO DE PARAGOMINAS

4. ORIGEM DO RECURSO:

FONTE DE RECURSO PRÓPRIO.

5. MODALIDADE DA LICITAÇÃO CONTRATADA:

TOMADA DE PREÇOS Nº 2/2021-00003

6. NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO/CONTRATO:

CONTRATO Nº 1.118/2021.

7. DATA DE INÍCIO DA OBRA:

09 DE SETEMBRO DE 2021

8. DATA DO FIM DA OBRA:

DATA FINAL PREVISTA PRA O DIA 09 DE SETEMBRO DE 2022.

9. VALOR TOTAL DA OBRA:

R\$ 1.632.405,35 (hum milhão, seiscentos e trinta e dois mil, quatrocentos e cinco reais e trinta e cinco centavos)

1º Termo aditivo nº 057/2022 de reequilíbrio: R\$ 572.360,56 (quinhentos e setenta e dois mil, trezentos e sessenta reais e cinquenta e seis centavos)

2º Termo Aditivo de Acréscimo Serviços nº 298/2022: R\$ 550.888,12 (Quinhentos e cinquenta mil, oitocentos e oitenta e oito reais e doze centavos)

Valor Total Contrato: R\$ 2.755.654,03 (Dois milhões, setecentos e cinquenta e cinco mil, seiscentos e cinquenta e quatro reais e três centavos)

10. VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE:

R\$ 181.075,04 (cento e oitenta e um mil, setenta e cinco reais e quatro centavos).

11. PERCENTUAL APLICADO NO MÊS VIGENTE:

6,57%.

12. VALOR TOTAL APLICADO:

R\$ 2.327.489,11 (dois milhões, trezentos e vinte e sete mil, quatrocentos e oitenta e nove mil e onze centavos).

13. PERCENTUAL TOTAL APLICADO:

84,46%.

Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia
AGOSTO DE 2022

1. OBJETO DO CONTRATO:

“CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ADEQUAÇÕES DAS INSTALAÇÕES ELETRICAS, IMPLANTAÇÃO DE SUBESTAÇÃO AÉREA DE 225 KVA E REFORMA DO PRÉDIO DA EMEF IRMÃ MARIA ANGELICA DANTAS, MUNICIPIO DE PARAGOMINAS”.

2. NOME DO CONTRATADO:

METAL SERVIÇOS E LOCAÇÃO LTDA
CONTRATO 1608/2021

3. LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA:

EMEF IRMÃ MARIA ANGELICA DANTAS, MUNICIPIO DE PARAGOMINAS

4. ORIGEM DO RECURSO:

RECURSO ORIUNDO DO FUNDEB PRECATÓRIO/SALÁRIO EDUCAÇÃO

4. MODALIDADE DA LICITAÇÃO CONTRATADA:

TOMADA DE PREÇOS

5. NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO:

Nº 2/2021-00010

10. DATA DE INÍCIO DA OBRA:

21 DE DEZEMBRO DE 2021

11. DATA DO FIM DA OBRA:

DATA FINAL PREVISTA PARA O DIA 16 DE OUTUBRO DE 2022 – Conforme Termo Aditivo nº 306/2022

8. VALOR DO CONTRATO INICIAL:

R\$1.335.726,69 (hum milhão, trezentos e trinta e cinco mil, setecentos e vinte e seis reais e sessenta e nove centavos).

Termo Aditivo nº 368/2022 de reequilíbrio: R\$ 402.246,27 (quatrocentos e dois mil, duzentos e quarenta e seis reais e vinte e sete centavos)

Valor Total contrato; R\$ 1.737.972,96 (hum milhão, setecentos e trinta e sete mil, novecentos e setenta e dois reais e noventa e seis centavos)

10. VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE:

R\$ 222.177,05 (duzentos e vinte e dois cento e setenta e sete reais e cinco centavos)

11. PERCENTUAL APLICADO NO MÊS VIGENTE:

12,78%

12. VALOR TOTAL APLICADO:

R\$ 1.629.503,16 (hum milhão, seiscentos e vinte e nove mil, quinhentos e três reais e dezesseis centavos)

13. PERCENTUAL TOTAL APLICADO:

93,76%

Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia
AGOSTO DE 2022

1. OBJETO DO CONTRATO:

“CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE USINAGEM E FORNECIMENTO DE CBUQ (CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE) PARA APLICAÇÃO NOS SERVIÇOS DE CORREÇÃO DE PAVIMENTO (TAPA-BURACO/PANOS) NO PERIMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS

2. NOME DO CONTRATADO:

H E R CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.

3. LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA:

PERIMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS

4. ORIGEM DO RECURSO:

RECURSO: CFEM

5. MODALIDADE DA LICITAÇÃO CONTRATADA:

PREGÃO PRESENCIAL Nº 9/2022-00021-SRP

6. NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO/CONTRATO:

CONTRATO Nº 1090/2022.

7. DATA DE INÍCIO DA OBRA:

09 DE JUNHO DE 2022

8. DATA DO FIM DA OBRA:

DATA FINAL PREVISTA PARA 31/12/2022

9. VALOR TOTAL DA OBRA:

R\$ 3.083.407,60 (Três milhões, oitenta e três mil, quatrocentos e sete reais e sessenta centavos).

10. VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE:

R\$ 851.023,26 (oitocentos e cinquenta e um mil, vinte e três reais e vinte e seis centavos).

11. PERCENTUAL APLICADO NO MÊS VIGENTE:

27,60%

12. VALOR TOTAL APLICADO:

R\$ 2.994.443,59 (dois milhões, novecentos e noventa e quatro mil, quatrocentos e quarenta e três reais e cinquenta e nove centavos).

13. PERCENTUAL TOTAL APLICADO:

97,11%.

Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia
AGOSTO DE 2022

1. OBJETO DO CONTRATO:

“CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE ADEQUAÇÕES DAS INSTALAÇÕES ELETRICAS E REFORMA DO PREDIO DO MERCADO MUNICIPAL/PA

2. NOME DO CONTRATADO:

N. PRIME CONSTRUTORA LTDA EPP

3. LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA:

PREDIO DO MERCADO MUNICIPAL

4. ORIGEM DO RECURSO:

RECURSO: PRÓPRIO

5. MODALIDADE DA LICITAÇÃO CONTRATADA:

TOMADA DE PREÇOS Nº 2/2021-00016

6. NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO/CONTRATO:

CONTRATO 622/2022.

7. DATA DE INÍCIO DA OBRA:

01 de ABRIL DE 2022

8. DATA DO FIM DA OBRA:

DATA FINAL PREVISTA PARA O DIA 29 DE SETEMBRO DE 2022

9. VALOR TOTAL DA OBRA:

R\$ 325.916,75 (Trezentos e vinte e cinco mil, novecentos e dezesseis reais e setenta e cinco centavos).

10. VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE:

R\$ 150.958,71 (cento e cinquenta mil, novecentos e cinquenta e oito reais e setenta e um centavos)

11. PERCENTUAL APLICADO NO MÊS VIGENTE:

46,31%

12. VALOR TOTAL APLICADO:

R\$ 250.645,24 (duzentos e cinquenta mil, seiscentos e quarenta e cinco reais e vinte e quatro centavos)

13. PERCENTUAL TOTAL APLICADO:

76,90%

Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia
AGOSTO DE 2022

1. OBJETO DO CONTRATO:

“CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE 02 (DUAS) UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE, PORTE II, NOS BAIRROS BELA VISTA E TIÃO MINEIRO, AMBAS NO MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS.

2. NOME DO CONTRATADO:

CLASSIC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

3. LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA:

BAIRROS BELA VISTA E TIÃO MINEIRO, AMBAS NO MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS.

4. ORIGEM DO RECURSO:

RECURSO: CFEM

5. MODALIDADE DA LICITAÇÃO CONTRATADA:

CONCORRÊNCIA Nº 3/2022-00002

6. NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO/CONTRATO:

CONTRATO 1239/2022

7. DATA DE INÍCIO DA OBRA:

04 de Julho de 2022

8. DATA DO FIM DA OBRA:

Data final prevista 30 de Dezembro de 2022

9. VALOR TOTAL DA OBRA:

R\$ 2.446.588,07 (dois milhões, quatrocentos e quarenta e seis mil, quinhentos e oitenta e oito reais e sete centavos).

10. VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE:

R\$ 614.535,16 (seiscentos e quatorze mil, quinhentos e trinta e cinco reais e dezesseis centavos)

11. PERCENTUAL APLICADO NO MÊS VIGENTE:

25,11%

12. VALOR TOTAL APLICADO:

R\$ 614.535,16 (seiscentos e quatorze mil, quinhentos e trinta e cinco reais e dezesseis centavos)

13. PERCENTUAL TOTAL APLICADO:

25,11%

Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia
AGOSTO DE 2022

1. OBJETO DO CONTRATO:

“CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CAIXAS DE LIGAÇÃO, DE PASSAGEM, DE COLETORAS DE SARJETA, BOCAS DE BUEIROS E BOCAS DE LANÇAMENTO, EM CONCRETO ARMADO, A SEREM ALOCADAS NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS, A FIM DE ATENDER OS OBJETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA”.

2. NOME DO CONTRATADO:

CONSTRUTORA VOLPI PARÁ LTDA EPP.

3. LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA:

ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS

4. ORIGEM DO RECURSO:

FONTE DE RECURSO PRÓPRIO.

5. MODALIDADE DA LICITAÇÃO CONTRATADA:

TOMADA DE PREÇOS Nº 2/2021-00004

6. NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO/CONTRATO:

CONTRATO Nº 1.231/2021.

7. DATA DE INÍCIO DA OBRA:

01 DE OUTUBRO DE 2021

8. DATA DO FIM DA OBRA:

DATA FINAL PREVISTA PRA O DIA 25 DE OUTUBRO DE 2022.

9. VALOR TOTAL DA OBRA:

R\$ 1.095.651,79 (Hum milhão, noventa e cinco mil, seiscentos e cinqüenta e um reais e setenta e nove centavos)

1º Termo Aditivo de reequilíbrio nº 303/2022: R\$ 432.641,47 (quatrocentos e trinta e dois mil, seiscentos e quarenta e um reais e quarenta e sete centavos)

Valor Total contrato: R\$ 1.528.293,26 (hum milhão, quinhentos e vinte e oito mil, duzentos e noventa e três reais e vinte e seis centavos)

10. VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE:

R\$ 152.613,82 (cento e cinquenta e dois mil, seiscentos e treze reais e oitenta e dois centavos).

11. PERCENTUAL APLICADO NO MÊS VIGENTE:

9,98%

12. VALOR TOTAL APLICADO:

R\$ 794.570,27 (setecentos e noventa e quatro mil, quinhentos e setenta reais e vinte e sete centavos).

13. PERCENTUAL TOTAL APLICADO:

52,00%.

Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia
AGOSTO DE 2022

1. OBJETO DO CONTRATO:

“CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE (CBUQ), COM CAP 50/70, CAPA DE ROLAMENTO, PARA UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE VIAS NO MUNICÍPIO, CONFORME ADESÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 063/2021-SEVOP/PMM PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 044/2021-CEL/SEVOP/PMM”.

2. NOME DO CONTRATADO:

CONCRETA ENGENHARIA

3. LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA:

VIAS PÚBLICA

4. ORIGEM DO RECURSO:

RECURSO:CFEM.

5. MODALIDADE DA LICITAÇÃO CONTRATADA:

ADESÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 063/2021-SEVOP/PMM PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 044/2021-CEL/SEVOP/PMM”.

6. NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO/CONTRATO:

CONTRATO Nº 1013/2022

7. DATA DE INÍCIO DA OBRA:

26 DE MAIO DE 2022

8. DATA DO FIM DA OBRA:

DATA FINAL PREVISTA PRA O DIA 26 DE MAIO DE 2023.

9. VALOR TOTAL DA OBRA:

R\$ 6.199.930,00 (seis milhões, cento e noventa e nove mil e novecentos e trinta reais).

10. VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE:

R\$ 1.134.023,56 (hum milhão, cento e trinta e quatro mil, vinte e três reais e cinquenta e seis centavos).

11. PERCENTUAL APLICADO NO MÊS VIGENTE:

18,29%

12. VALOR TOTAL APLICADO:

R\$ 1.134.023,56 (hum milhão, cento e trinta e quatro mil, vinte e três reais e cinquenta e seis centavos).

13. PERCENTUAL TOTAL APLICADO:

18,29%.

Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia
AGOSTO DE 2022

1. OBJETO DO CONTRATO:

“CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, PORTE I, COMUNIDADE POTIRITÁ, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS.

2. NOME DO CONTRATADO:

GOLDEN COMERCIO & SERVIÇOS EIRELI

3. LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA:

COMUNIDADE POTIRITÁ, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS.

4. ORIGEM DO RECURSO:

RECURSO:CFEM.

5. MODALIDADE DA LICITAÇÃO CONTRATADA:

CONCORRENCIA 3/2022-00001

6. NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO/CONTRATO:

CONTRATO Nº 1092/2022

7. DATA DE INÍCIO DA OBRA:

09 DE JUNHO DE 2022

8. DATA DO FIM DA OBRA:

DATA FINAL PREVISTA PRA O DIA 05 DE DEZEMBRO DE 2022.

9. VALOR TOTAL DA OBRA:

R\$ 1.065.884,91 (hum milhão, sessenta e cinco mil, oitocentos e oitenta e quatro reais e noventa e um centavos).

10. VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE:

R\$ 182.985,74 (cento e oitenta e dois mil, novecentos e oitenta e cinco reais e setenta e quatro centavos).

11. PERCENTUAL APLICADO NO MÊS VIGENTE:

17,16%

12. VALOR TOTAL APLICADO:

R\$ 182.985,74 (cento e oitenta e dois mil, novecentos e oitenta e cinco reais e setenta e quatro centavos).

13. PERCENTUAL TOTAL APLICADO:

17,16%.

Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia
AGOSTO DE 2022

1. OBJETO DO CONTRATO:

“CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE DESOBSTRUÇÃO MANUAL DE BUEIROS, LIMPEZA DE CAIXAS DE PASSAGEM E LIMPEZA MANUAL DE CANAIS NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO”.

2. NOME DO CONTRATADO:

BITAR E SILVA LTDA.

3. LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA:

PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO.

4. ORIGEM DO RECURSO:

FONTE DE RECURSO PRÓPRIO.

5. MODALIDADE DA LICITAÇÃO CONTRATADA:

DISPENSA DE LICITAÇÃO 7/2021-000023.

6. NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO/CONTRATO:

CONTRATO Nº 0649/2021.

7. DATA DE INÍCIO DA OBRA:

27 DE ABRIL DE 2021.

8. DATA DO FIM DA OBRA:

Conforme 1º Termo Aditivo de Prazo nº 407/2022: vigência 24/09/2022

9. VALOR TOTAL DA OBRA:

R\$ 289.829,24 (duzentos e oitenta e nove mil, oitocentos e vinte e nove reais e vinte e quatro centavos).

10. VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE:

R\$ 39.735,78 (trinta e nove mil, setecentos e trinta e cinco reais e setenta e oito centavos).

11. PERCENTUAL APLICADO NO MÊS VIGENTE:

13,71 %.

12. VALOR TOTAL APLICADO:

R\$ 289.829,24 (duzentos e oitenta e nove mil, oitocentos e vinte e nove reais e vinte e quatro centavos).

13. PERCENTUAL TOTAL APLICADO:

100%.

Status da Obra: Obra Concluída

Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia
AGOSTO DE 2022

1. OBJETO DO CONTRATO:

"CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REVISÃO GERAL DA COBERTURA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA".

2. NOME DO CONTRATADO:

ANDRADE FERREIRA SERVIÇOS EIRELI

3. LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA:

PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

4. ORIGEM DO RECURSO:

FONTE DE RECURSO PRÓPRIO.

5. MODALIDADE DA LICITAÇÃO CONTRATADA:

CONVITE Nº 1/2022-00001

6. NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO/CONTRATO:

CONTRATO Nº 837/2022

7. DATA DE INÍCIO DA OBRA:

02 DE MAIO DE 2022

8. DATA PREVISTA DO FIM DA OBRA:

30 DE JULHO 2022

9. VALOR TOTAL DA OBRA:

Termo aditivo nº 511/2022 acréscimo de serviços: R\$ 99.400,11 (noventa e nove mil, quatrocentos reais e onze centavos)

R\$ 320.810,74 (trezentos e vinte mil, oitocentos e dez reais e setenta e quatro centavos)

10. VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE:

R\$ 103.872,04 (cento e três mil, oitocentos e setenta e dois reais e quatro centavos)

11. PERCENTUAL APLICADO NO MÊS VIGENTE:

32,38%.

12. VALOR TOTAL APLICADO:

R\$ 320.810,74 (trezentos e vinte mil, oitocentos e dez reais e setenta e quatro centavos)

13. PERCENTUAL TOTAL APLICADO:

100%.

Status da Obra: Obra Concluída

Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia
AGOSTO DE 2022

1. OBJETO DO CONTRATO:

“CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ADEQUAÇÕES NAS INSTALAÇÕES ELETRICAS, IMPLANTAÇÃO DE SUBESTAÇÃO AÉREA DE 225KVA E REFORMA DO PRÉDIO DA EMEF ROBERTO FERNANDES OLIVEIRA, BAIRRO JARDIM ATLÂNTICO, MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS/PA”

2. NOME DO CONTRATADO:

CONSTRUTORA VOLPI PARÁ LTDA EPP.

3. LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA:

EMEF ROBERTO FERNANDES OLIVEIRA, BAIRRO JARDIM ATLÂNTICO, MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS/PA

4. ORIGEM DO RECURSO:

RECURSO: FME

5. MODALIDADE DA LICITAÇÃO CONTRATADA:

TOMADA DE PREÇOS Nº 2/2021-00014

6. NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO/CONTRATO:

CONTRATO 1151/2022

7. DATA DE INÍCIO DA OBRA:

20 de Junho de 2022

8. DATA DO FIM DA OBRA:

Data final prevista 16 de Dezembro de 2022

9. VALOR TOTAL DA OBRA:

R\$ 1.282.020,83 (hum milhão, duzentos e oitenta e dois mil, vinte reais e oitenta e três centavos)

10. VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE:

R\$ 51.517,47 (cinquenta e um mil, quinhentos e dezessete reais e quarenta e sete centavos)

11. PERCENTUAL APLICADO NO MÊS VIGENTE:

4,02%

12. VALOR TOTAL APLICADO:

R\$ 51.517,47 (cinquenta e um mil, quinhentos e dezessete reais e quarenta e sete centavos)

13. PERCENTUAL TOTAL APLICADO:

4,02%