

**Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia**  
**OUTUBRO DE 2022**

**1. OBJETO DO CONTRATO:**

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE MEIO-FIO E SARJETA EM CONCRETO

**2. NOME DO CONTRATADO:**

CONSTRUTORA VOLPI PARÁ LTDA EPP.

**3. LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA:**

VIAS DO PERÍMETRO URBANO DE PARAGOMINAS

**4. ORIGEM DO RECURSO:**

FONTE DE RECURSO PRÓPRIO.

**5. MODALIDADE DA LICITAÇÃO CONTRATADA:**

TOMADA DE PREÇOS Nº 2/2021-00003

**6. NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO/CONTRATO:**

CONTRATO Nº 1.118/2021.

**7. DATA DE INÍCIO DA OBRA:**

09 DE SETEMBRO DE 2021

**8. DATA DO FIM DA OBRA:**

PREVISTA PARA O DIA 02 DE DEZEMBRO DE 2022 -Conforme Termo Aditivo nº.641/2022

**9. VALOR TOTAL DA OBRA:**

R\$ 1.632.405,35 (hum milhão, seiscentos e trinta e dois mil, quatrocentos e cinco reais e trinta e cinco centavos)

1º Termo aditivo nº 057/2022 de reequilíbrio: R\$ 572.360,56 (quinhentos e setenta e dois mil, trezentos e sessenta reais e cinqüenta e seis centavos)

2º Termo Aditivo de Acréscimo Serviços nº 298/2022: R\$ 550.888,12 (Quinhentos e cinquenta mil, oitocentos e oitenta e oito reais e doze centavos)

Valor Total Contrato: R\$ 2.755.654,03 (Dois milhões, setecentos e cinquenta e cinco mil, seiscentos e cinquenta e quatro reais e três centavos)

**10. VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE:**

R\$ 225.466,92 (duzentos e vinte e cinco mil, quatrocentos e sessenta e seis reais e noventa e dois centavos).

**11. PERCENTUAL APLICADO NO MÊS VIGENTE:**

8,19%.

**12. VALOR TOTAL APLICADO:**

R\$ 2.755.654,03 (Dois milhões, setecentos e cinquenta e cinco mil, seiscentos e cinquenta e quatro reais e três centavos)

**13. PERCENTUAL TOTAL APLICADO:**

100%.

Status da Obra: Obra Concluída

Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia  
**OUTUBRO DE 2022**

**1. OBJETO DO CONTRATO:**

“CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ADEQUAÇÕES DAS INSTALAÇÕES ELETRICAS, IMPLANTAÇÃO DE SUBESTAÇÃO AÉREA DE 225 KVA E REFORMA DO PRÉDIO DA EMEF IRMÃ MARIA ANGELICA DANTAS, MUNICIPIO DE PARAGOMINAS”.

**2. NOME DO CONTRATADO:**

METAL SERVIÇOS E LOCAÇÃO LTDA  
CONTRATO 1608/2021

**3. LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA:**

EMEF IRMÃ MARIA ANGELICA DANTAS, MUNICIPIO DE PARAGOMINAS

**4. ORIGEM DO RECURSO:**

RECURSO ORIUNDO DO FUNDEB PRECATÓRIO/SALÁRIO EDUCAÇÃO

**4. MODALIDADE DA LICITAÇÃO CONTRATADA:**

TOMADA DE PREÇOS

**5. NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO:**

Nº 2/2021-00010

**10. DATA DE INÍCIO DA OBRA:**

21 DE DEZEMBRO DE 2021

**11. DATA DO FIM DA OBRA:**

DATA FINAL PREVISTA PARA O DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2022 – Conforme Termo Aditivo nº 770/2022

**8. VALOR DO CONTRATO INICIAL:**

R\$1.335.726,69 (hum milhão, trezentos e trinta e cinco mil, setecentos e vinte e seis reais e sessenta e nove centavos).

Termo Aditivo nº 368/2022 de reequilíbrio: R\$ 402.246,27 (quatrocentos e dois mil, duzentos e quarenta e seis reais e vinte e sete centavos)

Termo Aditivo nº 629/2022 de acréscimo serviços: R\$ 841.320,04 (oitocentos e quarenta e um mil, trezentos e vinte reais e quatro centavos)

Valor Total contrato; R\$ 2.579.293,00 (dois milhões, quinhentos e setenta e nove mil e duzentos e noventa)

**10. VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE:**

R\$ 440.173,56 (quatrocentos e quarenta mil, cento e setenta e três reais e cinquenta e seis centavos)

**11. PERCENTUAL APLICADO NO MÊS VIGENTE:**

17,06%

**12. VALOR TOTAL APLICADO:**

R\$ 2.553.843,67 (dois milhões, quinhentos e cinquenta e três mil, oitocentos e quarenta e três reais e sessenta e sete centavos)

**13. PERCENTUAL TOTAL APLICADO:**

99,01%

**Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia**  
**OUTUBRO DE 2022**

**1. OBJETO DO CONTRATO:**

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE 101 (CENTO E UMA) UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS, REFERENTE AO CONVÊNIO ENTRE O MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, DEFESA CIVIL E PREFEITURA DE PARAGOMINAS

**2. NOME DO CONTRATADO:**

H E R CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.

**3. LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA:**

MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS

**4. ORIGEM DO RECURSO:**

RECURSO ORIUNDO DO INISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL (LEI Nº 12.340/2010)

**5. MODALIDADE DA LICITAÇÃO CONTRATADA:**

CONCORRENCIA PÚBLICA Nº 3/2021-00002

**6. NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO/CONTRATO:**

CONTRATO Nº 1463/2021.

**7. DATA DE INÍCIO DA OBRA:**

29 DE NOVEMBRO DE 2021.

**8. DATA DO FIM DA OBRA:**

DATA FINAL PREVISTA PARA 29/11/2022 - conforme termo aditivo nº327/2022

**9. VALOR TOTAL DA OBRA:**

1º Termo Aditivo nº 310/2022 de reequilíbrio; R\$ 3.476.849,85 (Três milhões, quatrocentos e setenta e seis mil, oitocentos e quarenta e nove reais e oitenta e cinco centavos)

3º Termo Aditivo nº 706/2022 de acréscimo serviços: R\$ 1.415.643,11 (hum milhão, quatrocentos e quinze mil, seiscentos e quarenta e três reais e onze centavos)

Valor total contrato: R\$ 10.687.242,71 (dez milhões, seiscentos e oitenta e sete mil, duzentos e quarenta e dois reais e setenta e um centavos).

**10. VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE:**

R\$ 1.135.785,25 (hum milhão, cento e trinta e cinco mil, setecentos e oitenta e cinco reais e vinte e cinco centavos).

**11. PERCENTUAL APLICADO NO MÊS VIGENTE:**

10,62%

**12. VALOR TOTAL APLICADO:**

R\$ 3.819.303,17 (três milhões, oitocentos e dezenove mil, trezentos e três reais e dezessete centavos)

**13. PERCENTUAL TOTAL APLICADO:**

35,73%.

Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia  
**OUTUBRO DE 2022**

**1. OBJETO DO CONTRATO:**

“CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CAIXAS DE LIGAÇÃO, DE PASSAGEM, DE COLETORAS DE SARJETA, BOCAS DE BUEIROS E BOCAS DE LANÇAMENTO, EM CONCRETO ARMADO, A SEREM ALOCADAS NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS, A FIM DE ATENDER OS OBJETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA”.

**2. NOME DO CONTRATADO:**

CONSTRUTORA VOLPI PARÁ LTDA EPP.

**3. LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA:**

ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS

**4. ORIGEM DO RECURSO:**

FONTE DE RECURSO PRÓPRIO.

**5. MODALIDADE DA LICITAÇÃO CONTRATADA:**

TOMADA DE PREÇOS Nº 2/2021-00004

**6. NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO/CONTRATO:**

CONTRATO Nº 1.231/2021.

**7. DATA DE INÍCIO DA OBRA:**

01 DE OUTUBRO DE 2021

**8. DATA DO FIM DA OBRA:**

DATA FINAL PREVISTA PRA O DIA 24 DE DEZEMBRO DE 2022, Conforme Termo Aditivo nº 703/2022

**9. VALOR TOTAL DA OBRA:**

R\$ 1.095.651,79 (hum milhão, noventa e cinco mil, seiscentos e cinqüenta e um reais e setenta e nove centavos)

1º Termo Aditivo de reequilíbrio nº 303/2022: R\$ 432.641,47 (quatrocentos e trinta e dois mil, seiscentos e quarenta e um reais e quarenta e sete centavos)

Valor Total contrato: R\$ 1.528.293,26 (hum milhão, quinhentos e vinte e oito mil, duzentos e noventa e três reais e vinte e seis centavos)

**10. VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE:**

R\$ 210.185,30 (duzentos e dez mil, cento e oitenta e cinco reais e trinta centavos).

**11. PERCENTUAL APLICADO NO MÊS VIGENTE:**

13,75%

**12. VALOR TOTAL APLICADO:**

R\$ 1.004.755,57 (hum milhão, quatro mil, setecentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta e sete centavos).

**13. PERCENTUAL TOTAL APLICADO:**

65,74%.

**Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia**  
**OUTUBRO DE 2022**

**1. OBJETO DO CONTRATO:**

“CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE USINAGEM E FORNECIMENTO DE CBUQ (CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE) PARA APLICAÇÃO NOS SERVIÇOS DE CORREÇÃO DE PAVIMENTO (TAPA-BURACO/PANOS) NO PERIMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS

**2. NOME DO CONTRATADO:**

H E R CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.

**3. LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA:**

PERIMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS

**4. ORIGEM DO RECURSO:**

RECURSO: CFEM

**5. MODALIDADE DA LICITAÇÃO CONTRATADA:**

PREGÃO PRESENCIAL Nº 9/2022-00021-SRP

**6. NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO/CONTRATO:**

CONTRATO Nº 1090/2022.

**7. DATA DE INÍCIO DA OBRA:**

09 DE JUNHO DE 2022

**8. DATA DO FIM DA OBRA:**

DATA FINAL PREVISTA PARA 31/12/2022

**9. VALOR TOTAL DA OBRA:**

Termo aditivo de acréscimo nº 705/2022 – R\$ 770.770,67 (setecentos e setenta mil, setecentos e setenta reais e sessenta e sete centavos)

Valor Total Contrato: R\$ 3.854.178,27 (Três milhões, oitocentos e cinquenta e quatro mil, cento e setenta e oito reais e vinte e sete centavos).

**10. VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE:**

R\$ 859.734,68 (oitocentos e cinquenta e um mil, vinte e três reais e vinte e seis centavos).

**11. PERCENTUAL APLICADO NO MÊS VIGENTE:**

23,30%

**12. VALOR TOTAL APLICADO:**

R\$ 3.854.178,27 (Três milhões, oitocentos e cinquenta e quatro mil, cento e setenta e oito reais e vinte e sete centavos).

**13. PERCENTUAL TOTAL APLICADO:**

100%

Status da Obra: Obra concluída