

Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia  
**JANEIRO DE 2023**

**1. OBJETO DO CONTRATO:**

“CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE (CBUQ), COM CAP 50/70, CAPA DE ROLAMENTO, PARA UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE VIAS NO MUNICÍPIO, CONFORME ADESÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 063/2021-SEVOP/PMM PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 044/2021-CEL/SEVOP/PMM”.

**2. NOME DO CONTRATADO:**

CONCRETA ENGENHARIA

**3. LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA:**

VIAS PÚBLICA

**4. ORIGEM DO RECURSO:**

RECURSO:CFEM.

**5. MODALIDADE DA LICITAÇÃO CONTRATADA:**

ADESÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 063/2021-SEVOP/PMM PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 044/2021-CEL/SEVOP/PMM”.

**6. NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO/CONTRATO:**

CONTRATO Nº 1013/2022

**7. DATA DE INÍCIO DA OBRA:**

26 DE MAIO DE 2022

**8. DATA DO FIM DA OBRA:**

DATA FINAL PREVISTA PRA O DIA 26 DE MAIO DE 2023.

**9. VALOR TOTAL DA OBRA:**

1º Termo aditivo nº 729/2022 de reequilíbrio: R\$ 2.486.799,84 (dois milhões, quatrocentos e oitenta e seis mil, setecentos e noventa e nove reais e oitenta e quatro centavos)

Valor total contrato: R\$ 8.686.729,94 (oito milhões, seiscentos e oitenta e seis mil, setecentos e vinte e nove reais e noventa e quatro centavos).

**10. VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE:**

R\$ 1.512.558,00(hum milhão, quinhentos e doze mil e quinhentos e cinquenta e oito reais).

**11. PERCENTUAL APLICADO NO MÊS VIGENTE:**

17,41%

**12. VALOR TOTAL APLICADO:**

R\$ 5.428.069,25 (cinco milhões, quatrocentos e vinte e oito mil, sessenta e nove reais e vinte e cinco centavos).

**13. PERCENTUAL TOTAL APLICADO:**

62,48%.

Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia  
**JANEIRO DE 2023**

**1. OBJETO DO CONTRATO:**

“CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE SUBESTAÇÃO AÉREA DE 75KVA, QUE SERÁ UTILIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA”.

**2. NOME DO CONTRATADO:**

CBR COMERCIO E SERVIÇOS ELETRICOS LTDA

**3. LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA:**

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

**4. ORIGEM DO RECURSO:**

RECURSO:PROPRIO.

**5. MODALIDADE DA LICITAÇÃO CONTRATADA:**

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2022-00044

**6. NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO/CONTRATO:**

CONTRATO Nº 1612/2022

**7. DATA DE INÍCIO DA OBRA:**

24 de outubro de 2022

**8. DATA DO FIM DA OBRA:**

Data final prevista pra o dia 28 de fevereiro DE 2023, conforme 1º Termo Aditivo nº 912/2022.

**9. VALOR TOTAL DA OBRA:**

R\$ 71.561,26 (setenta e um mil, quinhentos e sessenta e um reais e vinte e seis centavos).

**10. VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE:**

R\$ 28.371,25 (vinte e oito mil, trezentos e setenta e um reais e vinte e cinco centavos).

**11. PERCENTUAL APLICADO NO MÊS VIGENTE:**

39,65%

**12. VALOR TOTAL APLICADO:**

R\$ 71.561,26 (setenta e um mil, quinhentos e sessenta e um reais e vinte e seis centavos)

**13. PERCENTUAL TOTAL APLICADO:**

100%.

Status da Obra: Obra concluída

Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia  
**JANEIRO DE 2023**

**1. OBJETO DO CONTRATO:**

“CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE 02 (DUAS) UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE, PORTE II, NOS BAIRROS BELA VISTA E TIÃO MINEIRO, AMBAS NO MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS.

**2. NOME DO CONTRATADO:**

CLASSIC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

**3. LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA:**

BAIRROS BELA VISTA E TIÃO MINEIRO, AMBAS NO MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS.

**4. ORIGEM DO RECURSO:**

RECURSO: CFEM

**5. MODALIDADE DA LICITAÇÃO CONTRATADA:**

CONCORRÊNCIA Nº 3/2022-00002

**6. NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO/CONTRATO:**

CONTRATO 1239/2022

**7. DATA DE INÍCIO DA OBRA:**

04 de Julho de 2022

**8. DATA DO FIM DA OBRA:**

Data final prevista 28 de Junho de 2023, conforme 2º Termo Aditivo nº 1.005/2022

**9. VALOR TOTAL DA OBRA:**

1º Termo Aditivo nº 824/2022 de Reequilíbrio; R\$ 756.858,58 (setecentos e cinquenta e seis mil, oitocentos e cinquenta e oito reais e cinquenta e oito centavos)

Valor Total Contrato: R\$ 3.203.446,65 (três milhões, duzentos e três mil, quatrocentos e quarenta e seis reais e sessenta e cinco centavos).

**10. VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE:**

R\$ 575.256,59 (quinhentos e setenta e cinco mil, duzentos e cinquenta e seis reais e cinquenta e nove centavos)

**11. PERCENTUAL APLICADO NO MÊS VIGENTE:**

17,95%

**12. VALOR TOTAL APLICADO:**

R\$ 2.304.103,92 (dois milhões, trezentos e quatro mil, cento e três reais e noventa e dois centavos)

**13. PERCENTUAL TOTAL APLICADO:**

71,92%

Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia  
**JANEIRO DE 2023**

**1. OBJETO DO CONTRATO:**

“CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) UNIDADE BASICA DE SAUDE, PORTE I, COMUNIDADE POTIRITÁ, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE PARAGOMNINAS.

**2. NOME DO CONTRATADO:**

GOLDEN COMERCIO & SERVIÇOS EIRELI

**3. LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA:**

COMUNIDADE POTIRITÁ, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE PARAGOMNINAS.

**4. ORIGEM DO RECURSO:**

RECURSO:CFEM.

**5. MODALIDADE DA LICITAÇÃO CONTRATADA:**

CONCORRENCIA 3/2022-00001

**6. NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO/CONTRATO:**

CONTRATO Nº 1092/2022

**7. DATA DE INÍCIO DA OBRA:**

09 DE JUNHO DE 2022

**8. DATA DO FIM DA OBRA:**

Data final prevista pra o dia 02 de Junho de 2023, conforme 2º Termo Aditivo nº 879/2022.

**9. VALOR TOTAL DA OBRA:**

1º Termo Aditivo nº 823/2022 de Reequilíbrio: R\$ 393.758,92 (trezentos e noventa e três mil, setecentos e cinquenta e oito reais e noventa e dois centavos)

Valor Total Contrato: R\$ 1.459.643,83 (hum milhão, quatrocentos e cinquenta e nove mil, seiscentos e quarenta e três reais e oitenta e três centavos).

**10. VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE:**

R\$ 299.122,76 (duzentos e noventa e nove mil, cento e vinte e dois reais e setenta e seis centavos).

**11. PERCENTUAL APLICADO NO MÊS VIGENTE:**

20,49%

**12. VALOR TOTAL APLICADO:**

R\$ 1.249.057,61 (hum milhão, duzentos e quarenta e nove mil, cinquenta e sete reais e sessenta e um centavos).

**13. PERCENTUAL TOTAL APLICADO:**

85,57%.