

Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia  
**FEVEREIRO DE 2023**

**1. OBJETO DO CONTRATO:**

“CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, PORTE II, PROMISSÃO III, NO MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS/PA

**2. NOME DO CONTRATADO:**

ANDRADE FERREIRA SERVIÇOS EIRELI  
CONTRATO 1091/2022

**3. LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA:**

BAIRRO PROMISSÃO III

**4. ORIGEM DO RECURSO:**

RECURSO: CFEM

**5. MODALIDADE DA LICITAÇÃO CONTRATADA:**

CONCORRÊNCIA Nº 3/2022-00001

**6. NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO/CONTRATO:**

CONTRATO 1091/2022

**7. DATA DE INÍCIO DA OBRA:**

09 de Junho de 2022

**8. DATA DO FIM DA OBRA:**

Data final prevista 03 de Junho de 2023, conforme 2º Termo Aditivo nº 882/2022

**9. VALOR TOTAL DA OBRA:**

1º Termo aditivo nº 822/2022 de reequilíbrio: R\$ 436.762,30 (quatrocentos e trinta e seis mil, setecentos e sessenta e dois reais e trinta centavos)

Valor Total contrato: R\$ 1.728.664,35 (um milhão, setecentos e vinte e oito mil, seiscentos e sessenta e quatro reais e trinta e cinco centavos).

**10. VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE:**

R\$ 301.752,17 (trezentos e um mil, setecentos e cinquenta e dois reais e dezessete centavos)

**11. PERCENTUAL APLICADO NO MÊS VIGENTE:**

17,45%

**12. VALOR TOTAL APLICADO:**

R\$ 1.103.385,83 (um milhão, cento e três mil, trezentos e oitenta e cinco reais e oitenta e três centavos)

**13. PERCENTUAL TOTAL APLICADO:**

63,82%

**Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia  
FEVEREIRO DE 2023**

**1. OBJETO DO PROJETO:**

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DESOBSTRUÇÃO DE FORMA MANUAL DE BUEIROS, CAIXAS DE PASSAGEM E CANAIS, NO PERIMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS

**2. NOME DO CONTRATADO:**

N. PRIME CONSTRUTORA LTDA

**3. LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA:**

PERIMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS

**4. ORIGEM DO RECURSO:**

RECURSO: PRÓPRIO

**5. MODALIDADE DA LICITAÇÃO CONTRATADA:**

TOMADA DE PREÇOS

**6. NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO/CONTRATO:**

CONTRATO 1576/2022

**7. DATA DE INÍCIO DA OBRA:**

13 de Outubro de 2022

**8. DATA DO FIM DA OBRA:**

Data final prevista 13 de Outubro de 2023

**9. VALOR TOTAL DA OBRA:**

R\$ 511.377,83 (quinhentos e onze mil, trezentos e setenta e sete reais e oitenta e três centavos).

**10. VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE:**

R\$ 48.087,26 (quarenta e oito mil, oitenta e sete reais e vinte e seis centavos).

**11. PERCENTUAL APLICADO NO MÊS VIGENTE:**

9,40%

**12. VALOR TOTAL APLICADO:**

R\$ 203.829,78 (duzentos e três mil, oitocentos e vinte e nove reais e setenta e oito centavos).

**13. PERCENTUAL TOTAL APLICADO:**

39,85%

**Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia**  
**FEVEREIRO DE 2023**

**1. OBJETO DO CONTRATO:**

“CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE USINAGEM E FORNECIMENTO DE CBUQ (CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE) PARA APLICAÇÃO NOS SERVIÇOS DE CORREÇÃO DE PAVIMENTO (TAPA-BURACO/PANOS) NO PERIMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS

**2. NOME DO CONTRATADO:**

H E R CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.

**3. LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA:**

PERIMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS

**4. ORIGEM DO RECURSO:**

RECURSO: CFEM

**5. MODALIDADE DA LICITAÇÃO CONTRATADA:**

PREGÃO PRESENCIAL Nº 9/2022-00021-SRP

**6. NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO/CONTRATO:**

CONTRATO Nº 1581/2022.

**7. DATA DE INÍCIO DA OBRA:**

13 DE DEZEMBRO DE 2022

**8. DATA DO FIM DA OBRA:**

DATA FINAL PREVISTA PARA 20/03/2023, conforme 1º termo aditivo nº 992/2022

**9. VALOR TOTAL DA OBRA:**

2º Termo aditivo de reequilíbrio nº 016/2023: R\$ 200.441,97 (duzentos mil, quatrocentos e quarenta e um reais e noventa e sete centavos)

3º Termo aditivo nº 106/2023 de acréscimo serviços: R\$ 598.576,26 (quinhentos e noventa e oito mil, quinhentos e setenta e seis reais e vinte e seis centavos)

Valor Total Contrato: R\$ 2.993.610,63 (Dois milhões, novecentos e noventa e três mil, seiscentos e dez reais e sessenta e três centavos).

**10. VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE:**

R\$ 487.336,00 (quatrocentos e oitenta e sete mil e trezentos e trinta e seis reais).

**11. PERCENTUAL APLICADO NO MÊS VIGENTE:**

16,27%

**12. VALOR TOTAL APLICADO:**

R\$ 1.471.870,93 (novecentos e oitenta e quatro mil, quinhentos e trinta e quatro centavos e noventa e três centavos).

**13. PERCENTUAL TOTAL APLICADO:**

49,16%

Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia  
**FEVEREIRO DE 2023**

**1. OBJETO DO CONTRATO:**

“CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, LOCAL: POLO INDUSTRIAL EVANDRO FERNANDES COUTO MOREIRA – BAIRRO JUSCELINO KUBISCHEK, CONFORME TRANSFERENCIA ESPECIAIS MINISTERIO – PLANO DE AÇÃO Nº 09032021-012200”

**2. NOME DO CONTRATADO:**

HIDROGEL MÁQUINAS EIRELI.

**3. LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA:**

POLO INDUSTRIAL EVANDRO FERNANDES COUTO MOREIRA – BAIRRO JUSCELINO KUBISCHEK

**4. ORIGEM DO RECURSO:**

RECURSO: UNIÃO (MINISTERIO ECONOMIA) E CONTRAPARTIDA MUNICIPIO

**5. MODALIDADE DA LICITAÇÃO CONTRATADA:**

TOMADA DE PREÇOS Nº 2/2022-00003

**6. NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO/CONTRATO:**

CONTRATO 1701/2022

**7. DATA DE INÍCIO DA OBRA:**

28 DE NOVEMBRO DE 2022

**8. DATA DO FIM DA OBRA:**

DATA FINAL PREVISTA 24 DE JULHO DE 2023

**9. VALOR TOTAL DA OBRA:**

R\$ 1.162.384,97 (setenta e um mil, quinhentos e sessenta e um reais e vinte e seis centavos).

**10. VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE:**

R\$ 121.895,13 (cento e vinte e um mil, oitocentos e noventa e cinco reais e treze centavos)

**11. PERCENTUAL APLICADO NO MÊS VIGENTE:**

10,48%.

**12. VALOR TOTAL APLICADO:**

R\$ 121.895,13 (cento e vinte e um mil, oitocentos e noventa e cinco reais e treze centavos)

**13. PERCENTUAL TOTAL APLICADO:**

10,48%.

Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia  
**FEVEREIRO DE 2023**

**1. OBJETO DO CONTRATO:**

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS/PA

**2. NOME DO CONTRATADO:**

CONTRUHAB CONSTRUTORA CIVIL E INCORPORADORA LTDA

**3. LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA:**

MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS – PA

**4. ORIGEM DO RECURSO:**

RECURSO CT 424.362-40 PAC 24ª SELEÇÃO – MCIDADES/PMP.  
1101.15.512.1701.1.035- AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA  
4.4.90.51.00 – OBRAS E INSTALAÇÕES

**5. MODALIDADE DA LICITAÇÃO CONTRATADA:**

CONCORRÊNCIA Nº 3/2018-00010

**6. NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO/CONTRATO:**

CONTRATO Nº 777/2021.

**7. DATA DE INÍCIO DA OBRA:**

08 DE JUNHO DE 2021.

**8. DATA DO FIM DA OBRA:**

DATA FINAL PREVISTA PARA O DIA 31 DE DEZEMBRO DE 2022 – Conforme Termo Aditivo nº 434/2022

**9. VALOR TOTAL DA OBRA:**

VALOR CONTRATUAL VIGENTE: R\$ 26.660.919,48 (VINTE E SEIS MILHÕES, SEISCENTOS E SESSENTA MIL, NOVECENTOS E DEZENOVE REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS) – CONFORME TERMO ADITIVO Nº 513/2021

2º Termo Aditivo de reajuste nº 259/2022; R\$ 14.292.039,12 (quatorze milhões, duzentos e noventa e dois mil, trinta e nove reais e doze centavos).

Valor Total Contrato: R\$ 40.952.958,60 (quarenta milhões, novecentos e cinquenta e dois mil, novecentos e cinquenta e oito reais e sessenta centavos)

**10. VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE:**

R\$ 1.665.609,15 (hum milhão, seiscentos e sessenta e cinco mil, seiscentos e nove reais e quinze centavos)

**11. PERCENTUAL APLICADO NO MÊS VIGENTE:**

4,06%.

**12. VALOR TOTAL APLICADO:**

R\$ 11.454.767,35 (onze milhões, quatrocentos e cinquenta e quatro mil, setecentos e sessenta e sete reais e trinta e cinco centavos)

**13. PERCENTUAL TOTAL APLICADO:**

27,97%.