

**Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia**  
**ABRIL DE 2023**

**1. OBJETO DO CONTRATO:**

“CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE USINAGEM E FORNECIMENTO DE CBUQ (CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE) PARA APLICAÇÃO NOS SERVIÇOS DE CORREÇÃO DE PAVIMENTO (TAPABURACO/PANOS) NO PERIMETRO URBANO DO MUNICIPIO DE PARAGOMINAS

**2. NOME DO CONTRATADO:**

H E R CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.

**3. LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA:**

PERIMETRO URBANO DO MUNICIPIO DE PARAGOMINAS

**4. ORIGEM DO RECURSO:**

RECURSO: CFEM

**5. MODALIDADE DA LICITAÇÃO CONTRATADA:**

PREGÃO PRESENCIAL Nº 9/2022-00021-SRP

**6. NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO/CONTRATO:**

CONTRATO Nº 1581/2022.

**7. DATA DE INÍCIO DA OBRA:**

13 DE DEZEMBRO DE 2022

**8. DATA DO FIM DA OBRA:**

DATA FINAL PREVISTA PARA 19/05/2023, conforme 4º termo aditivo nº 183/2023

**9. VALOR TOTAL DA OBRA:**

2º Termo aditivo de reequilíbrio nº 016/2023: R\$ 200.441,97 (duzentos mil, quatrocentos e quarenta e um reais e noventa e sete centavos)

3º Termo aditivo nº 106/2023 de acréscimo serviços: R\$ 598.576,26 (quinhentos e noventa e oito mil, quinhentos e setenta e seis reais e vinte e seis centavos)

Valor Total Contrato: R\$ 2.993.610,63 (Dois milhões, novecentos e noventa e três mil, seiscentos e dez reais e sessenta e três centavos).

**10. VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE:**

R\$ 601.181,71 (seiscentos e um mil, cento e oitenta e um reais e setenta e um centavos).

**11. PERCENTUAL APLICADO NO MÊS VIGENTE:**

20,08%

**12. VALOR TOTAL APLICADO:**

R\$ 2.993.610,63 (Dois milhões, novecentos e noventa e três mil, seiscentos e dez reais e sessenta e três centavos).

**13. PERCENTUAL TOTAL APLICADO:**

100%

**Status da Obra: Obra concluída**

Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia  
**ABRIL DE 2023**

**1. OBJETO DO CONTRATO:**

“CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE 02 (DUAS) UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE, PORTE II, NOS BAIRROS BELA VISTA E TIÃO MINEIRO, AMBAS NO MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS.

**2. NOME DO CONTRATADO:**

CLASSIC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

**3. LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA:**

BAIRROS BELA VISTA E TIÃO MINEIRO, AMBAS NO MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS.

**4. ORIGEM DO RECURSO:**

RECURSO: CFEM

**5. MODALIDADE DA LICITAÇÃO CONTRATADA:**

CONCORRÊNCIA Nº 3/2022-00002

**6. NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO/CONTRATO:**

CONTRATO 1239/2022

**7. DATA DE INÍCIO DA OBRA:**

04 de Julho de 2022

**8. DATA DO FIM DA OBRA:**

Data final prevista 28 de Junho de 2023, conforme 2º Termo Aditivo nº 1.005/2022

**9. VALOR TOTAL DA OBRA:**

1º Termo Aditivo nº 824/2022 de Reequilíbrio; R\$ 756.858,58 (setecentos e cinquenta e seis mil, oitocentos e cinquenta e oito reais e cinquenta e oito centavos)

Valor Total Contrato: R\$ 3.203.446,65 (três milhões, duzentos e três mil, quatrocentos e quarenta e seis reais e sessenta e cinco centavos).

**10. VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE:**

R\$ 317.765,89 (trezentos e dezessete mil, setecentos e sessenta e cinco reais e oitenta e nove centavos)

**11. PERCENTUAL APLICADO NO MÊS VIGENTE:**

9,91%

**12. VALOR TOTAL APLICADO:**

R\$ 3.167.628,00 (três milhões, cento e sessenta e sete mil, seiscentos e vinte e oito reais)

**13. PERCENTUAL TOTAL APLICADO:**

98,88%

Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia  
**ABRIL DE 2023**

**1. OBJETO DO CONTRATO:**

“CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CAIXAS DE LIGAÇÃO, DE PASSAGEM, DE COLETORAS DE SARJETA, BOCAS DE BUEIROS E BOCAS DE LANÇAMENTO, EM CONCRETO ARMADO, A SEREM ALOCADAS NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS, A FIM DE ATENDER OS OBJETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA”.

**2. NOME DO CONTRATADO:**

CONSTRUTORA VOLPI PARÁ LTDA EPP.

**3. LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA:**

ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS

**4. ORIGEM DO RECURSO:**

FONTE DE RECURSO PRÓPRIO.

**5. MODALIDADE DA LICITAÇÃO CONTRATADA:**

TOMADA DE PREÇOS Nº 2/2021-00004

**6. NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO/CONTRATO:**

CONTRATO Nº 1.231/2021.

**7. DATA DE INÍCIO DA OBRA:**

01 DE OUTUBRO DE 2021

**8. DATA DO FIM DA OBRA:**

Data final prevista pra o dia 22 de junho de 2023, conforme 5º Termo Aditivo nº 200/2023

**9. VALOR TOTAL DA OBRA:**

1º Termo Aditivo de reequilíbrio nº 303/2022: R\$ 432.641,47 (quatrocentos e trinta e dois mil, seiscentos e quarenta e um reais e quarenta e sete centavos)

3º Termo Aditivo de acréscimo serviços nº 765/2023: R\$ 370.784,59 (trezentos e setenta mil, setecentos e oitenta e quatro reais e cinquenta e nove centavos)

Valor Total contrato: R\$ 1.899.077,85 (hum milhão, oitocentos e noventa e nove mil, setenta e sete reais e oitenta e cinco centavos)

**10. VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE:**

R\$ 100.661,28 (cem mil reais, seiscentos e sessenta e um reais e vinte e oito centavos).

**11. PERCENTUAL APLICADO NO MÊS VIGENTE:**

5,30%

**12. VALOR TOTAL APLICADO:**

R\$ 1.359.330,22 (hum milhão, trezentos e cinquenta e nove mil, trezentos e trinta reais e vinte e dois centavos).

**13. PERCENTUAL TOTAL APLICADO:**

71,57%.

Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia  
**ABRIL DE 2023**

**1. OBJETO DO CONTRATO:**

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ADEQUAÇÃO NAS INSTALAÇÕES ELETRICAS, IMPLANTAÇÃO DE SUBESTAÇÃO AÉREA DE 225KVA, BEM COMO A REFORMA DO PREDIO DA EMEF BELARMINA FERNANDES”

**2. NOME DO CONTRATADO:**

METAL SERVIÇOS E LOCAÇÃO LTDA

**3. LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA:**

EMEF BELARMINA FERNANDES

**4. ORIGEM DO RECURSO:**

RECURSO: FME

**5. MODALIDADE DA LICITAÇÃO CONTRATADA:**

TOMADA DE PREÇOS Nº 2/2023-00007

**6. NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO/CONTRATO:**

CONTRATO 224/2023

**7. DATA DE INÍCIO DA OBRA:**

22 de fevereiro de 2023

**8. DATA DO FIM DA OBRA:**

DATA FINAL PREVISTA PARA O DIA 21de agosto de 2023

**9. VALOR TOTAL DA OBRA:**

R\$ 1.894.583,38 (hum milhão, oitocentos e noventa e quatro mil, quinhentos e oitenta e três reais e trinta e oito centavos).

**10. VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE:**

R\$ 100.366,16 (cem mil, trezentos e sessenta e seis reais e dezesseis centavos)

**11. PERCENTUAL APLICADO NO MÊS VIGENTE:**

5,29%

**12. VALOR TOTAL APLICADO:**

R\$ 100.366,16 (cem mil, trezentos e sessenta e seis reais e dezesseis centavos)

**13. PERCENTUAL TOTAL APLICADO:**

5,29%

**Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia  
ABRIL DE 2023**

**1. OBJETO DO CONTRATO:**

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE 101 (CENTO E UMA) UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS, REFERENTE AO CONVÊNIO ENTRE O MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, DEFESA CIVIL E PREFEITURA DE PARAGOMINAS

**2. NOME DO CONTRATADO:**

H E R CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.

**3. LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA:**

MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS

**4. ORIGEM DO RECURSO:**

RECURSO ORIUNDO DO INISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL (LEI Nº 12.340/2010)

**5. MODALIDADE DA LICITAÇÃO CONTRATADA:**

CONCORRENCIA PÚBLICA Nº 3/2021-00002

**6. NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO/CONTRATO:**

CONTRATO Nº 1463/2021.

**7. DATA DE INÍCIO DA OBRA:**

29 DE NOVEMBRO DE 2021.

**8. DATA DO FIM DA OBRA:**

DATA FINAL PREVISTA PARA 29/05/2023 - conforme 4º termo aditivo nº 868/2022

**9. VALOR TOTAL DA OBRA:**

1º Termo Aditivo nº 310/2022 de reequilíbrio; R\$ 3.476.849,85 (Três milhões, quatrocentos e setenta e seis mil, oitocentos e quarenta e nove reais e oitenta e cinco centavos)

3º Termo Aditivo nº 706/2022 de acréscimo serviços: R\$ 1.415.643,11 (hum milhão, quatrocentos e quinze mil, seiscentos e quarenta e três reais e onze centavos)

Valor total contrato: R\$ 10.687.242,71 (dez milhões, seiscentos e oitenta e sete mil, duzentos e quarenta e dois reais e setenta e um centavos).

**10. VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE:**

R\$ 515.166,73 (quinhentos e quinze mil, cento e sessenta e seis reais e setenta e três centavos).

**11. PERCENTUAL APLICADO NO MÊS VIGENTE:**

4,82%

**12. VALOR TOTAL APLICADO:**

R\$ 6.931.921,19 (seis milhões, novecentos e trinta e um mil, novecentos e vinte e um reais e dezenove centavos)

**13. PERCENTUAL TOTAL APLICADO:**

64,86%.

**Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia  
ABRIL DE 2023**

**1. OBJETO DO CONTRATO:**

“CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE MEIO-FIO E SARJETA EM CONCRETO, EM VIAS DO PERIMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS”

**2. NOME DO CONTRATADO:**

CONSTRUTORA PACHECO & MACHADO UNIPessoal LTDA

**3. LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA:**

EM VIAS DO PERIMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS

**4. ORIGEM DO RECURSO:**

RECURSO: CFEM

**5. MODALIDADE DA LICITAÇÃO CONTRATADA:**

CONCORRÊNCIA Nº 3/2022-00007

**6. NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO/CONTRATO:**

CONTRATO 116/2023

**7. DATA DE INÍCIO DA OBRA:**

24 de janeiro de 2023

**8. DATA DO FIM DA OBRA:**

Data final prevista 18 de janeiro de 2024

**9. VALOR TOTAL DA OBRA:**

R\$ 2.551.048,69 (dois milhões, quinhentos e cinquenta e um mil, quarenta e oito reais e sessenta e nove centavos).

**10. VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE:**

R\$ 181.191,03 (cento e oitenta e um mil, cento e noventa e um reais e três centavos).

**11. PERCENTUAL APLICADO NO MÊS VIGENTE:**

7,10%

**12. VALOR TOTAL APLICADO:**

R\$ 414.202,43 (quatrocentos e quatorze mil, duzentos e dois reais e quarenta e três centavos).

**13. PERCENTUAL TOTAL APLICADO:**

16,23%.

Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia  
**ABRIL DE 2023**

**1. OBJETO DO CONTRATO:**

"CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE (CBUQ), COM CAP 50/70, CAPA DE ROLAMENTO, PARA UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE VIAS NO MUNICÍPIO, CONFORME ADESÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 063/2021-SEVOP/PMM PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 044/2021-CEL/SEVOP/PMM".

**2. NOME DO CONTRATADO:**

CONCRETA ENGENHARIA

**3. LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA:**

VIAS PÚBLICA

**4. ORIGEM DO RECURSO:**

RECURSO:CFEM.

**5. MODALIDADE DA LICITAÇÃO CONTRATADA:**

ADESÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 063/2021-SEVOP/PMM PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 044/2021-CEL/SEVOP/PMM".

**6. NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO/CONTRATO:**

CONTRATO Nº 1013/2022

**7. DATA DE INÍCIO DA OBRA:**

26 DE MAIO DE 2022

**8. DATA DO FIM DA OBRA:**

DATA FINAL PREVISTA PRA O DIA 26 DE MAIO DE 2023.

**9. VALOR TOTAL DA OBRA:**

Valor inicial: R\$ 6.199.930,00

1º Termo aditivo nº 729/2022 de reequilíbrio: R\$ 2.486.799,84 (dois milhões, quatrocentos e oitenta e seis mil, setecentos e noventa e nove reais e oitenta e quatro centavos)

Valor total contrato: R\$ 8.686.729,84 (oito milhões, seiscentos e oitenta e seis mil, setecentos e vinte e nove reais e oitenta e quatro centavos).

**10. VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE:**

R\$ 1.609.193,65 (hum milhão, seiscentos e nove mil, cento e noventa e três reais e sessenta e cinco centavos).

**11. PERCENTUAL APLICADO NO MÊS VIGENTE:**

18,52%

**12. VALOR TOTAL APLICADO:**

R\$ 8.537.216,25 (oito milhões, quinhentos e trinta e sete mil, duzentos e dezesseis reais e vinte e cinco centavos)

**13. PERCENTUAL TOTAL APLICADO:**

98,27%.

**Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia  
ABRIL DE 2023**

**1. OBJETO DO CONTRATO:**

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÕES DE PONTES EM CONCRETO ARMADO COM VIGAMENTO, PILARES, LAJES E ESTACAS CRAVADAS, LOCALIZADAS NA RUA CAPIM, RUA RIO GURUPI E RUA RIO MADEIRA - BAIRRO JARDIM AMAZÔNICO, MUNICIPIO DE PARAGOMINAS”.

**2. NOME DO CONTRATADO:**

MVR CONSTRUÇÕES LTDA

**3. LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA:**

RUA CAPIM, RUA RIO GURUPI E RUA RIO MADEIRA - BAIRRO JARDIM AMAZÔNICO, MUNICIPIO DE PARAGOMINAS

**4. ORIGEM DO RECURSO:**

RECURSO: CFEM

**5. MODALIDADE DA LICITAÇÃO CONTRATADA:**

CONCORRENCIA Nº 3/2022-00006

**6. NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO/CONTRATO:**

CONTRATO 1509/2022

**7. DATA DE INÍCIO DA OBRA:**

28 de Setembro de 2022

**8. DATA DO FIM DA OBRA:**

Data final prevista 22 de Setembro de 2023 conforme 1º Termo Aditivo nº 201/2023

**9. VALOR TOTAL DA OBRA:**

R\$ 4.346.448,29 (quatro milhões, trezentos e quarenta e seis mil, quatrocentos e quarenta e oito reais e vinte e nove centavos).

**10. VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE:**

R\$ 496.289,02 (quatrocentos e noventa e seis mil, duzentos e oitenta e nove reais e dois centavos).

**11. PERCENTUAL APLICADO NO MÊS VIGENTE:**

11,41%.

**12. VALOR TOTAL APLICADO:**

R\$ 2.441.443,24 (dois milhões, quatrocentos e quarenta e um mil, quatrocentos e quarenta e três reais e vinte e quatro centavos)

**13. PERCENTUAL TOTAL APLICADO:**

56,17%



**Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia  
ABRIL DE 2023**

**1. OBJETO DO PROJETO:**

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DESOBSTRUÇÃO DE FORMA MANUAL DE BUEIROS, CAIXAS DE PASSAGEM E CANAIS, NO PERIMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS

**2. NOME DO CONTRATADO:**

N. PRIME CONSTRUTORA LTDA

**3. LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA:**

PERIMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS

**4. ORIGEM DO RECURSO:**

RECURSO: PRÓPRIO

**5. MODALIDADE DA LICITAÇÃO CONTRATADA:**

TOMADA DE PREÇOS

**6. NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO/CONTRATO:**

CONTRATO 1576/2022

**7. DATA DE INÍCIO DA OBRA:**

13 de Outubro de 2022

**8. DATA DO FIM DA OBRA:**

Data final prevista 13 de Outubro de 2023

**9. VALOR TOTAL DA OBRA:**

R\$ 511.377,83 (quinhentos e onze mil, trezentos e setenta e sete reais e oitenta e três centavos).

**10. VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE:**

R\$ 93.906,95 (noventa e três mil, novecentos e seis reais e noventa e cinco centavos).

**11. PERCENTUAL APLICADO NO MÊS VIGENTE:**

18,36%

**12. VALOR TOTAL APLICADO:**

R\$ 297.736,73 (duzentos e noventa e sete mil, setecentos e trinta e seis reais e setenta e três centavos).

**13. PERCENTUAL TOTAL APLICADO:**

58,22%

Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia

**1. OBJETO DO CONTRATO:**

“CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ADEQUAÇÕES NAS INSTALAÇÕES ELETRICAS, IMPLANTAÇÃO DE SUBESTAÇÃO AÉREA DE 225KVA E REFORMA DO PRÉDIO DA EMEF ROBERTO FERNANDES OLIVEIRA, BAIRRO JARDIM ATLÂNTICO, MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS/PA”

**2. NOME DO CONTRATADO:**

CONSTRUTORA VOLPI PARÁ LTDA EPP.

**3. LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA:**

EMEF ROBERTO FERNANDES OLIVEIRA, BAIRRO JARDIM ATLÂNTICO, MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS/PA

**4. ORIGEM DO RECURSO:**

RECURSO: FME

**5. MODALIDADE DA LICITAÇÃO CONTRATADA:**

TOMADA DE PREÇOS Nº 2/2021-00014

**6. NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO/CONTRATO:**

CONTRATO 1151/2022

**7. DATA DE INÍCIO DA OBRA:**

20 de Junho de 2022

**8. DATA DO FIM DA OBRA:**

Data final prevista 16 de Dezembro de 2022

**9. VALOR TOTAL DA OBRA:**

R\$ 1.282.020,83 (hum milhão, duzentos e oitenta e dois mil, vinte reais e oitenta e três centavos)

**10. VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE:**

.....

**11. PERCENTUAL APLICADO NO MÊS VIGENTE:**

.....

**12. VALOR TOTAL APLICADO:**

R\$ 121.843,90 (cento e vinte e um mil, oitocentos e quarenta e três reais e noventa centavos)

**13. PERCENTUAL TOTAL APLICADO:**

9,50%

Status da obra: A empresa não avançou com o cronograma da obra, portanto não cumpriu com as obrigações contratuais, com isso o contrato encerrou-se na vigência prevista 16/12/2022.

Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia

**1. OBJETO DO CONTRATO:**

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE 5.909,95M DE RUAS NO MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS - CONVÊNIO SEDOP Nº 089/2018.

**2. NOME DO CONTRATADO:**

LEMES E LEMES CONSTRUTORA LTDA-EPP.

**3. LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA:**

VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS.

**4. ORIGEM DO RECURSO:**

CONVÊNIO SEDOP Nº 089/2018.

**5. MODALIDADE DA LICITAÇÃO CONTRATADA:**

PREGÃO PRESENCIAL Nº 9/2018-00049.

**6. NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO/CONTRATO:**

CONTRATO Nº 994/2018.

**7. DATA DE INÍCIO DA OBRA:**

02 DE JULHO DE 2018.

**8. DATA DO FIM DA OBRA:**

DATA FINAL PREVISTA PARA O DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2022

**9. VALOR TOTAL DA OBRA:**

VALOR INICIAL OBRA: R\$ 9.549.500,54 (nove milhões, quinhentos e quarenta e nove mil, quinhentos reais e cinquenta e quatro centavos).

Termo aditivo acréscimo serviços Nº 485/2019 - R\$ 2.365.163,09

Termo aditivo reequilíbrio Nº 739/2021 - R\$ 705.803,69

VALOR TOTAL DA OBRA: 12.620.467,31 (doze milhões, seiscentos e vinte mil, quatrocentos e sessenta e sete reais e trinta e um centavos)

**10. VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE:**

.....

**11. PERCENTUAL APLICADO NO MÊS VIGENTE:**

.....

**12. VALOR TOTAL APLICADO:**

R\$ 12.377.792,87 (doze milhões, trezentos e setenta e sete mil, setecentos e noventa e dois reais e oitenta e sete centavos)

**13. PERCENTUAL TOTAL APLICADO:**

98,07%

Status da obra: Obra rescindida (Rescisão Contratual nº 006/2022-DML, publicada em 28/11/2022)

Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia

**1. . OBJETO DO CONTRATO::**

“CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NAS COMUNIDADES/VILAS: CAIP, TIJUCA, TERRA BOA, PEQUIÁ, ORIENTE E CONQUISTA, NO MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS/PA

**2. NOME DO CONTRATADO:**

TSC INFRAESTRUTURA E CONSTRUÇÕES EIRELI  
CONTRATO 1180/2022

**3. LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA:**

COMUNIDADES/VILAS: CAIP, TIJUCA, TERRA BOA, PEQUIÁ, ORIENTE E CONQUISTA, NO MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS/PA

**4. ORIGEM DO RECURSO:**

RECURSO: CFEM

**5. MODALIDADE DA LICITAÇÃO CONTRATADA:**

CONCORRENCIA Nº 3/2021-00003.

**6. NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO/CONTRATO:**

CONTRATO Nº 1180/2022

**7. DATA DE INÍCIO DA OBRA:**

27 de Junho de 2022

**8. DATA DO FIM DA OBRA:**

Data final prevista 26 de Junho de 2023

**9. VALOR TOTAL DA OBRA:**

R\$ 15.105.395,59 (Quinze milhões, cento e cinco mil, trezentos e noventa e cinco reais e cinquenta e nove centavos).

**10. VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE:**

.....

**11. PERCENTUAL APLICADO NO MÊS VIGENTE:**

.....

**12. VALOR TOTAL APLICADO:**

.....

**13. PERCENTUAL TOTAL APLICADO:**

.....

Status da obra: Obra sem evolução e rescindida a pedido da CONTRATADA (rescisão contratual nº 003/2022-DML)

## Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia

**1. OBJETO DO CONTRATO:**

OBRAS DE TERRAPLANAGEM, DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RODOVIA COLÔNIA DO URAIM, MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS.

**2. NOME DO CONTRATADO:**

GERPLAN ENGENHARIA LTDA EPP.

**3. LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA:**

RODOVIA COLÔNIA DO URAIM, MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS.

**4. ORIGEM DO RECURSO:**

RECURSO FINISA.

RECURSO CFEM

**5. MODALIDADE DA LICITAÇÃO CONTRATADA:**

PREGÃO PRESENCIAL Nº 9/2020-00052.

**6. NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO/CONTRATO:**

CONTRATO Nº 1980/2020.

**7. DATA DE INÍCIO DA OBRA:**

29 DE DEZEMBRO DE 2020.

**8. DATA DO FIM DA OBRA:**

DATA FINAL PREVISTA 21 DE DEZEMBRO DE 2022.

**9. VALOR TOTAL DA OBRA:**

VALOR INICIAL: R\$ 7.437.582,22 (sete milhões, quatrocentos e trinta e sete mil, quinhentos e oitenta e dois reais e vinte e dois centavos).

2º Termo Aditivo nº 581/2021 de reequilíbrio contratual: R\$ 3.792.392,27 (três milhões, setecentos e noventa e dois mil, trezentos e noventa e dois reais e vinte e sete centavos) a ser pagos c/ recurso CFEM

4º Termo Aditivo nº 218/2022 de acréscimo de serviços: R\$ 2.807.493,62 (Dois milhões, oitocentos e sete mil, quatrocentos e noventa e três reais e sessenta e dois centavos)

VALOR TOTAL CONTRATO: R\$ 14.037.468,11 (Quatorze milhões, trinta e sete mil, quatrocentos e sessenta e oito reais e onze centavos)

**10. VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE:**

.....

**11. PERCENTUAL APLICADO NO MÊS VIGENTE:**

.....

**12. VALOR TOTAL APLICADO:**

R\$ 12.983.307,79 (doze milhões, novecentos e oitenta e três mil, trezentos e sete reais e setenta e nove centavos).

**13. PERCENTUAL TOTAL APLICADO:**

92,49%

Status da obra: Obra rescindida (Rescisão Contratual nº 005/2022-DML, publicada em 28/11/2022)

Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia  
**ABRIL DE 2023**

**1. OBJETO DO CONTRATO:**

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS/PA

**2. NOME DO CONTRATADO:**

CONTRUHAB CONSTRUTORA CIVIL E INCORPORADORA LTDA

**3. LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA:**

MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS – PA

**4. ORIGEM DO RECURSO:**

RECURSO CT 424.362-40 PAC 24ª SELEÇÃO – MCIDADES/PMP.  
1101.15.512.1701.1.035- AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA  
4.4.90.51.00 – OBRAS E INSTALAÇÕES

**5. MODALIDADE DA LICITAÇÃO CONTRATADA:**

CONCORRÊNCIA Nº 3/2018-00010

**6. NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO/CONTRATO:**

CONTRATO Nº 777/2021.

**7. DATA DE INÍCIO DA OBRA:**

08 DE JUNHO DE 2021.

**8. DATA DO FIM DA OBRA:**

DATA FINAL PREVISTA PARA O DIA 31 DE DEZEMBRO DE 2023 –Conforme 6ºTermo Aditivo nº 975/2022

**9. VALOR TOTAL DA OBRA:**

VALOR CONTRATUAL VIGENTE: R\$ 26.660.919,48 (VINTE E SEIS MILHÕES, SEISCENTOS E SESSENTA MIL, NOVECENTOS E DEZENOVE REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS) – CONFORME TERMO ADITIVO Nº 513/2021

2º Termo Aditivo de reajuste nº 259/2022; R\$ 14.292.039,12 (quatorze milhões, duzentos e noventa e dois mil, trinta e nove reais e doze centavos).

Valor Total Contrato: R\$ 40.952.958,60 (quarenta milhões, novecentos e cinquenta e dois mil, novecentos e cinquenta e oito reais e sessenta centavos)

**10. VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE:**

R\$ 1.040.400,01 (hum milhão, quarenta mil, quatrocentos reais e um centavo)

**11. PERCENTUAL APLICADO NO MÊS VIGENTE:**

2,54%.

**12. VALOR TOTAL APLICADO:**

R\$ 17.626.418,91 (dezessete milhões, seiscentos e vinte e seis mil, quatrocentos e dezoito reais e noventa e um centavos)

**13. PERCENTUAL TOTAL APLICADO:**

43,04%.