

Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia
DEZEMBRO DE 2022

1. OBJETO DO CONTRATO:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE 101 (CENTO E UMA) UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS, REFERENTE AO CONVÊNIO ENTRE O MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, DEFESA CIVIL E PREFEITURA DE PARAGOMINAS

2. NOME DO CONTRATADO:

H E R CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.

3. LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA:

MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS

4. ORIGEM DO RECURSO:

RECURSO ORIUNDO DO INISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL (LEI Nº 12.340/2010)

5. MODALIDADE DA LICITAÇÃO CONTRATADA:

CONCORRENCIA PÚBLICA Nº 3/2021-00002

6. NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO/CONTRATO:

CONTRATO Nº 1463/2021.

7. DATA DE INÍCIO DA OBRA:

29 DE NOVEMBRO DE 2021.

8. DATA DO FIM DA OBRA:

DATA FINAL PREVISTA PARA 29/11/2022 - conforme termo aditivo nº327/2022

9. VALOR TOTAL DA OBRA:

1º Termo Aditivo nº 310/2022 de reequilíbrio; R\$ 3.476.849,85 (Três milhões, quatrocentos e setenta e seis mil, oitocentos e quarenta e nove reais e oitenta e cinco centavos)

3º Termo Aditivo nº 706/2022 de acréscimo serviços: R\$ 1.415.643,11 (hum milhão, quatrocentos e quinze mil, seiscentos e quarenta e três reais e onze centavos)

Valor total contrato: R\$ 10.687.242,71 (dez milhões, seiscentos e oitenta e sete mil, duzentos e quarenta e dois reais e setenta e um centavos).

10. VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE:

R\$ 315.453,83 (trezentos e quinze mil, quatrocentos e cinquenta e três reais e oitenta e três centavos).

11. PERCENTUAL APLICADO NO MÊS VIGENTE:

2,95%

12. VALOR TOTAL APLICADO:

R\$ 5.642.706,20 (cinco milhões, seiscentos e quarenta e dois mil, setecentos e seis reais e vinte centavos)

13. PERCENTUAL TOTAL APLICADO:

52,80%.

Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia
DEZEMBRO DE 2022

1. OBJETO DO CONTRATO:

“CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE (CBUQ), COM CAP 50/70, CAPA DE ROLAMENTO, PARA UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE VIAS NO MUNICÍPIO, CONFORME ADESÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 063/2021-SEVOP/PMM PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 044/2021-CEL/SEVOP/PMM”.

2. NOME DO CONTRATADO:

CONCRETA ENGENHARIA

3. LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA:

VIAS PÚBLICA

4. ORIGEM DO RECURSO:

RECURSO:CFEM.

5. MODALIDADE DA LICITAÇÃO CONTRATADA:

ADESÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 063/2021-SEVOP/PMM PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 044/2021-CEL/SEVOP/PMM”.

6. NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO/CONTRATO:

CONTRATO Nº 1013/2022

7. DATA DE INÍCIO DA OBRA:

26 DE MAIO DE 2022

8. DATA DO FIM DA OBRA:

DATA FINAL PREVISTA PRA O DIA 26 DE MAIO DE 2023.

9. VALOR TOTAL DA OBRA:

1º Termo aditivo nº 729/2022 de reequilíbrio: R\$ 2.486.799,84 (dois milhões, quatrocentos e oitenta e seis mil, setecentos e noventa e nove reais e oitenta e quatro centavos)

Valor total contrato: R\$ 8.686.729,94 (oito milhões, seiscentos e oitenta e seis mil, setecentos e vinte e nove reais e noventa e quatro centavos).

10. VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE:

R\$ 1.400.000,56(hum milhão, quatrocentos mil, e cinquenta e seis centavos).

11. PERCENTUAL APLICADO NO MÊS VIGENTE:

22,28%

12. VALOR TOTAL APLICADO:

R\$ 3.915.511,25 (três milhões, novecentos e quinze mil, quinhentos e onze reais e vinte e cinco centavos).

13. PERCENTUAL TOTAL APLICADO:

45,07%.

**Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia
DEZEMBRO DE 2022**

1. OBJETO DO CONTRATO:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÕES DE PONTES EM CONCRETO ARMADO COM VIGAMENTO, PILARES, LAJES E ESTACAS CRAVADAS, LOCALIZADAS NA RUA CAPIM, RUA RIO GURUPI E RUA RIO MADEIRA – BAIRRO JARDIM AMAZÔNICO, MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS”.

2. NOME DO CONTRATADO:

MVR CONSTRUÇÕES LTDA

3. LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA:

RUA CAPIM, RUA RIO GURUPI E RUA RIO MADEIRA – BAIRRO JARDIM AMAZÔNICO, MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS

4. ORIGEM DO RECURSO:

RECURSO: CFEM

5. MODALIDADE DA LICITAÇÃO CONTRATADA:

CONCORRENCIA Nº 3/2022-00006

6. NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO/CONTRATO:

CONTRATO 1509/2022

7. DATA DE INÍCIO DA OBRA:

28 de Setembro de 2022

8. DATA DO FIM DA OBRA:

Data final prevista 26 de Março de 2023

9. VALOR TOTAL DA OBRA:

R\$ 4.346.448,29 (quatro milhões, trezentos e quarenta e seis mil, quatrocentos e quarenta e oito reais e vinte e nove centavos).

10. VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE:

R\$ 951.367,44 (novecentos e cinquenta e um mil, trezentos e sessenta e sete reais e quarenta e quatro centavos).

11. PERCENTUAL APLICADO NO MÊS VIGENTE:

21,88%.

12. VALOR TOTAL APLICADO:

R\$ 1.448.683,60 (um milhão, quatrocentos e quarenta e oito mil, seiscentos e oitenta e três reais e sessenta centavos)

13. PERCENTUAL TOTAL APLICADO:

33,33%

**Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia
DEZEMBRO DE 2022**

1. OBJETO DO PROJETO:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DESOBSTRUÇÃO DE FORMA MANUAL DE BUEIROS, CAIXAS DE PASSAGEM E CANAIS, NO PERIMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS

2. NOME DO CONTRATADO:

N. PRIME CONSTRUTORA LTDA

3. LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA:

PERIMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS

4. ORIGEM DO RECURSO:

RECURSO: PRÓPRIO

5. MODALIDADE DA LICITAÇÃO CONTRATADA:

TOMADA DE PREÇOS

6. NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO/CONTRATO:

CONTRATO 1576/2022

7. DATA DE INÍCIO DA OBRA:

13 de Outubro de 2022

8. DATA DO FIM DA OBRA:

Data final prevista 13 de Outubro de 2023

9. VALOR TOTAL DA OBRA:

R\$ 511.377,83 (quinhentos e onze mil, trezentos e setenta e sete reais e oitenta e três centavos).

10. VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE:

R\$ 57.184,70 (cinquenta e sete mil, cento e oitenta e quatro reais e setenta centavos).

11. PERCENTUAL APLICADO NO MÊS VIGENTE:

11,18%.

12. VALOR TOTAL APLICADO:

R\$ 155.742,52 (cento e cinquenta e cinco mil, setecentos e quarenta e dois reais e cinquenta e dois centavos).

13. PERCENTUAL TOTAL APLICADO:

30,45%

Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia
DEZEMBRO DE 2022

1. OBJETO DO CONTRATO:

“CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CAIXAS DE LIGAÇÃO, DE PASSAGEM, DE COLETORAS DE SARJETA, BOCAS DE BUEIROS E BOCAS DE LANÇAMENTO, EM CONCRETO ARMADO, A SEREM ALOCADAS NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS, A FIM DE ATENDER OS OBJETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA”.

2. NOME DO CONTRATADO:

CONSTRUTORA VOLPI PARÁ LTDA EPP.

3. LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA:

ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS

4. ORIGEM DO RECURSO:

FONTE DE RECURSO PRÓPRIO.

5. MODALIDADE DA LICITAÇÃO CONTRATADA:

TOMADA DE PREÇOS Nº 2/2021-00004

6. NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO/CONTRATO:

CONTRATO Nº 1.231/2021.

7. DATA DE INÍCIO DA OBRA:

01 DE OUTUBRO DE 2021

8. DATA DO FIM DA OBRA:

DATA FINAL PREVISTA PRA O DIA 24 DE DEZEMBRO DE 2022, Conforme Termo Aditivo nº 703/2022

9. VALOR TOTAL DA OBRA:

R\$ 1.095.651,79 (hum milhão, noventa e cinco mil, seiscentos e cinqüenta e um reais e setenta e nove centavos)

1º Termo Aditivo de reequilíbrio nº 303/2022: R\$ 432.641,47 (quatrocentos e trinta e dois mil, seiscentos e quarenta e um reais e quarenta e sete centavos)

Valor Total contrato: R\$ 1.528.293,26 (hum milhão, quinhentos e vinte e oito mil, duzentos e noventa e três reais e vinte e seis centavos)

10. VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE:

R\$ 102.514,94 (cento e dois mil, quinhentos e quatorze reais e noventa e quatro centavos).

11. PERCENTUAL APLICADO NO MÊS VIGENTE:

6,70%

12. VALOR TOTAL APLICADO:

R\$ 1.107.270,51 (hum milhão, cento e sete mil, duzentos e setenta reais e cinquenta e um centavos).

13. PERCENTUAL TOTAL APLICADO:

72,45%.

Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia
DEZEMBRO DE 2022

1. OBJETO DO CONTRATO:

“CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE SUBESTAÇÃO AÉREA DE 75KVA, QUE SERÁ UTILIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA”.

2. NOME DO CONTRATADO:

CBR COMERCIO E SERVIÇOS ELETRICOS LTDA

3. LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA:

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

4. ORIGEM DO RECURSO:

RECURSO:PROPRIO.

5. MODALIDADE DA LICITAÇÃO CONTRATADA:

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2022-00044

6. NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO/CONTRATO:

CONTRATO Nº 1612/2022

7. DATA DE INÍCIO DA OBRA:

24 DE OUTUBRO DE 2022

8. DATA DO FIM DA OBRA:

DATA FINAL PREVISTA PRA O DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2022.

9. VALOR TOTAL DA OBRA:

R\$ 71.561,26 (setenta e um mil, quinhentos e sessenta e um reais e vinte e seis centavos).

10. VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE:

R\$ 43.190,02 (quarenta e três mil, cento e noventa reais e dois centavos).

11. PERCENTUAL APLICADO NO MÊS VIGENTE:

60,35%

12. VALOR TOTAL APLICADO:

R\$ 43.190,02 (quarenta e três mil, cento e noventa reais e dois centavos)

13. PERCENTUAL TOTAL APLICADO:

60,35%.

Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia
DEZEMBRO DE 2022

1. OBJETO DO CONTRATO:

“CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, PORTE II, PROMISSÃO III, NO MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS/PA

2. NOME DO CONTRATADO:

ANDRADE FERREIRA SERVIÇOS EIRELI
CONTRATO 1091/2022

3. LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA:

BAIRRO PROMISSÃO III

4. ORIGEM DO RECURSO:

RECURSO: CFEM

5. MODALIDADE DA LICITAÇÃO CONTRATADA:

CONCORRÊNCIA Nº 3/2022-00001

6. NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO/CONTRATO:

CONTRATO 1091/2022

7. DATA DE INÍCIO DA OBRA:

09 de Junho de 2022

8. DATA DO FIM DA OBRA:

Data final prevista 05 de Dezembro de 2022

9. VALOR TOTAL DA OBRA:

1º Termo aditivo nº 822/2022 de reequilíbrio: R\$ 436.762,30 (quatrocentos e trinta e seis mil, setecentos e sessenta e dois reais e trinta centavos)

Valor Total contrato: R\$ 1.728.664,35 (um milhão, setecentos e vinte e oito mil, seiscentos e sessenta e quatro reais e trinta e cinco centavos).

10. VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE:

R\$ 317.676,21 (trezentos e dezessete mil, seiscentos e setenta e seis reais e vinte e um centavos)

11. PERCENTUAL APLICADO NO MÊS VIGENTE:

18,37%

12. VALOR TOTAL APLICADO:

R\$ 801.633,66 (oitocentos e um mil, seiscentos e trinta e três reais e sessenta e seis centavos)

13. PERCENTUAL TOTAL APLICADO:

46,37%

Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia
DEZEMBRO DE 2022

1. OBJETO DO CONTRATO:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS/PA

2. NOME DO CONTRATADO:

CONTRUHAB CONSTRUTORA CIVIL E INCORPORADORA LTDA

3. LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA:

MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS – PA

4. ORIGEM DO RECURSO:

RECURSO CT 424.362-40 PAC 24ª SELEÇÃO – MCIDADES/PMP.
1101.15.512.1701.1.035- AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
4.4.90.51.00 – OBRAS E INSTALAÇÕES

5. MODALIDADE DA LICITAÇÃO CONTRATADA:

CONCORRÊNCIA Nº 3/2018-00010

6. NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO/CONTRATO:

CONTRATO Nº 777/2021.

7. DATA DE INÍCIO DA OBRA:

08 DE JUNHO DE 2021.

8. DATA DO FIM DA OBRA:

DATA FINAL PREVISTA PARA O DIA 31 DE DEZEMBRO DE 2023 –Conforme 6ºTermo Aditivo nº 975/2022

9. VALOR TOTAL DA OBRA:

VALOR CONTRATUAL VIGENTE: R\$ 26.660.919,48 (VINTE E SEIS MILHÕES, SEISCENTOS E SESSENTA MIL, NOVECENTOS E DEZENOVE REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS) – CONFORME TERMO ADITIVO Nº 513/2021

2º Termo Aditivo de reajuste nº 259/2022; R\$ 14.292.039,12 (quatorze milhões, duzentos e noventa e dois mil, trinta e nove reais e doze centavos).

Valor Total Contrato: R\$ 40.952.958,60 (quarenta milhões, novecentos e cinquenta e dois mil, novecentos e cinquenta e oito reais e sessenta centavos)

10. VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE:

R\$ 5.131.251,55 (cinco milhões, cento e trinta e um mil, duzentos e cinquenta e um reais e cinquenta e cinco centavos)

11. PERCENTUAL APLICADO NO MÊS VIGENTE:

12,52%.

12. VALOR TOTAL APLICADO:

R\$ 14.920.409,75 (quatorze milhões, novecentos e vinte mil, quatrocentos e nove reais e setenta e cinco centavos)

13. PERCENTUAL TOTAL APLICADO:

36,43%.