

**Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia**  
**MARÇO DE 2023**

**1. OBJETO DO CONTRATO:**

“CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE USINAGEM E FORNECIMENTO DE CBUQ (CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE) PARA APLICAÇÃO NOS SERVIÇOS DE CORREÇÃO DE PAVIMENTO (TAPABURACO/PANOS) NO PERIMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS

**2. NOME DO CONTRATADO:**

H E R CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.

**3. LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA:**

PERIMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS

**4. ORIGEM DO RECURSO:**

RECURSO: CFEM

**5. MODALIDADE DA LICITAÇÃO CONTRATADA:**

PREGÃO PRESENCIAL Nº 9/2022-00021-SRP

**6. NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO/CONTRATO:**

CONTRATO Nº 1581/2022.

**7. DATA DE INÍCIO DA OBRA:**

13 DE DEZEMBRO DE 2022

**8. DATA DO FIM DA OBRA:**

DATA FINAL PREVISTA PARA 19/05/2023, conforme 4º termo aditivo nº 183/2023

**9. VALOR TOTAL DA OBRA:**

2º Termo aditivo de reequilíbrio nº 016/2023: R\$ 200.441,97 (duzentos mil, quatrocentos e quarenta e um reais e noventa e sete centavos)

3º Termo aditivo nº 106/2023 de acréscimo serviços: R\$ 598.576,26 (quinhentos e noventa e oito mil, quinhentos e setenta e seis reais e vinte e seis centavos)

Valor Total Contrato: R\$ 2.993.610,63 (Dois milhões, novecentos e noventa e três mil, seiscentos e dez reais e sessenta e três centavos).

**10. VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE:**

R\$ 920.557,99 (novecentos e vinte mil, quinhentos e cinquenta e sete mil e noventa e nove centavos).

**11. PERCENTUAL APLICADO NO MÊS VIGENTE:**

30,75%

**12. VALOR TOTAL APLICADO:**

R\$ 2.392.428,92 (dois milhões, trezentos e noventa e dois mil, quatrocentos e vinte e oito reais e noventa e dois centavos).

**13. PERCENTUAL TOTAL APLICADO:**

79,91%

Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia  
**MARÇO DE 2023**

**1. OBJETO DO CONTRATO:**

“CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, LOCAL: POLO INDUSTRIAL EVANDRO FERNANDES COUTO MOREIRA – BAIRRO JUSCELINO KUBISCHEK, CONFORME TRANSFERENCIA ESPECIAIS MINISTERIO – PLANO DE AÇÃO Nº 09032021-012200”

**2. NOME DO CONTRATADO:**

HIDROGEL MÁQUINAS EIRELI.

**3. LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA:**

POLO INDUSTRIAL EVANDRO FERNANDES COUTO MOREIRA – BAIRRO JUSCELINO KUBISCHEK

**4. ORIGEM DO RECURSO:**

RECURSO: UNIÃO (MINISTERIO ECONOMIA) E CONTRAPARTIDA MUNICIPIO

**5. MODALIDADE DA LICITAÇÃO CONTRATADA:**

TOMADA DE PREÇOS Nº 2/2022-00003

**6. NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO/CONTRATO:**

CONTRATO 1701/2022

**7. DATA DE INÍCIO DA OBRA:**

28 DE NOVEMBRO DE 2022

**8. DATA DO FIM DA OBRA:**

DATA FINAL PREVISTA 24 DE JULHO DE 2023

**9. VALOR TOTAL DA OBRA:**

R\$ 1.162.384,97 (setenta e um mil, quinhentos e sessenta e um reais e vinte e seis centavos).

**10. VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE:**

R\$ 130.888,24 (cento e trinta mil, oitocentos e oitenta e oito reais e vinte e quatro centavos)

**11. PERCENTUAL APLICADO NO MÊS VIGENTE:**

11,26%.

**12. VALOR TOTAL APLICADO:**

R\$ 252.783,37 (duzentos e cinquenta e dois mil, setecentos e oitenta e três reais e trinta e sete centavos)

**13. PERCENTUAL TOTAL APLICADO:**

21,74%.

Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia  
**MARÇO DE 2023**

**1. OBJETO DO CONTRATO:**

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA GERAL DO PRÉDIO, COM AS INSTALAÇÕES DA REDE ELETRICA DE ILUMINAÇÃO E ACIONAMENTO DA PISTA DE POUSO E DECOLAGEM, ASSIM COMO ÁREAS DE MANOBRA DO AEROPORTO NAGIB DEMACHKI – SNEB, RODOVIA PA 125 – PARAGOMINAS/PA”

**2. NOME DO CONTRATADO:**

ANDRADE FERREIRA SERVIÇOS EIRELI

**3. LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA:**

AEROPORTO NAGIB DEMACHKI

**4. ORIGEM DO RECURSO:**

RECURSO: CFEM

**5. MODALIDADE DA LICITAÇÃO CONTRATADA:**

TOMADA DE PREÇOS Nº 2/2022-00008

**6. NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO/CONTRATO:**

CONTRATO 117/2023

**7. DATA DE INÍCIO DA OBRA:**

24 de Janeiro de 2023

**8. DATA DO FIM DA OBRA:**

Data final prevista 22 de Julho de 2023

**9. VALOR TOTAL DA OBRA:**

R\$ 2.607.117,73 (dois milhões, seiscentos e sete mil, cento e dezessete reais e setenta e três centavos).

**10. VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE:**

R\$ 253.416,85 (duzentos e cinquenta e três mil, quatrocentos e dezesseis reais e oitenta e cinco centavos)

**11. PERCENTUAL APLICADO NO MÊS VIGENTE:**

9,72%

**12. VALOR TOTAL APLICADO:**

R\$ 253.416,85 (duzentos e cinquenta e três mil, quatrocentos e dezesseis reais e oitenta e cinco centavos)

**13. PERCENTUAL TOTAL APLICADO:**

9,72%

Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia  
**MARÇO DE 2023**

**1. OBJETO DO CONTRATO:**

“CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE 02 (DUAS) UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE, PORTE II, NOS BAIRROS BELA VISTA E TIÃO MINEIRO, AMBAS NO MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS.

**2. NOME DO CONTRATADO:**

CLASSIC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

**3. LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA:**

BAIRROS BELA VISTA E TIÃO MINEIRO, AMBAS NO MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS.

**4. ORIGEM DO RECURSO:**

RECURSO: CFEM

**5. MODALIDADE DA LICITAÇÃO CONTRATADA:**

CONCORRÊNCIA Nº 3/2022-00002

**6. NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO/CONTRATO:**

CONTRATO 1239/2022

**7. DATA DE INÍCIO DA OBRA:**

04 de Julho de 2022

**8. DATA DO FIM DA OBRA:**

Data final prevista 28 de Junho de 2023, conforme 2º Termo Aditivo nº 1.005/2022

**9. VALOR TOTAL DA OBRA:**

1º Termo Aditivo nº 824/2022 de Reequilíbrio; R\$ 756.858,58 (setecentos e cinquenta e seis mil, oitocentos e cinquenta e oito reais e cinquenta e oito centavos)

Valor Total Contrato: R\$ 3.203.446,65 (três milhões, duzentos e três mil, quatrocentos e quarenta e seis reais e sessenta e cinco centavos).

**10. VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE:**

R\$ 545.758,19 (quinhentos e quarenta e cinco mil, setecentos e cinquenta e oito mil e dezenove centavos)

**11. PERCENTUAL APLICADO NO MÊS VIGENTE:**

17,03%

**12. VALOR TOTAL APLICADO:**

R\$ 2.849.862,11 (dois milhões, oitocentos e quarenta e nove mil, oitocentos e sessenta e dois reais e onze centavos)

**13. PERCENTUAL TOTAL APLICADO:**

88,96%

Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia  
**MARÇO DE 2032**

**1. OBJETO DO CONTRATO:**

"CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CAIXAS DE LIGAÇÃO, DE PASSAGEM, DE COLETORAS DE SARJETA, BOCAS DE BUEIROS E BOCAS DE LANÇAMENTO, EM CONCRETO ARMADO, A SEREM ALOCADAS NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS, A FIM DE ATENDER OS OBJETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA".

**2. NOME DO CONTRATADO:**

CONSTRUTORA VOLPI PARÁ LTDA EPP.

**3. LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA:**

ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS

**4. ORIGEM DO RECURSO:**

FONTE DE RECURSO PRÓPRIO.

**5. MODALIDADE DA LICITAÇÃO CONTRATADA:**

TOMADA DE PREÇOS Nº 2/2021-00004

**6. NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO/CONTRATO:**

CONTRATO Nº 1.231/2021.

**7. DATA DE INÍCIO DA OBRA:**

01 DE OUTUBRO DE 2021

**8. DATA DO FIM DA OBRA:**

Data final prevista pra o dia 22 de junho de 2023, conforme 5º Termo Aditivo nº 200/2023

**9. VALOR TOTAL DA OBRA:**

1º Termo Aditivo de reequilíbrio nº 303/2022: R\$ 432.641,47 (quatrocentos e trinta e dois mil, seiscentos e quarenta e um reais e quarenta e sete centavos)

3º Termo Aditivo de acréscimo serviços nº 765/2023: R\$ 370.784,59 (trezentos e setenta mil, setecentos e oitenta e quatro reais e cinquenta e nove centavos)

Valor Total contrato: R\$ 1.899.077,85 (um milhão, oitocentos e noventa e nove mil, setenta e sete reais e oitenta e cinco centavos)

**10. VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE:**

R\$ 151.398,43 (cento e cinquenta e um mil, trezentos e noventa e oito reais e quarenta e três centavos).

**11. PERCENTUAL APLICADO NO MÊS VIGENTE:**

7,97%

**12. VALOR TOTAL APLICADO:**

R\$ 1.258.668,94 (um milhão, duzentos e cinquenta e oito mil, seiscentos e sessenta e oito reais e noventa e quatro centavos).

**13. PERCENTUAL TOTAL APLICADO:**

66,27%.

Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia  
**MARÇO DE 2023**

**1. OBJETO DO CONTRATO:**

AQUISIÇÃO DE CONCRETO USINADO (30, 25, 20, 15 MPA), INCLUSO SERVIÇOS DE BOMBEAMENTO, FABRICAÇÃO DE FORMA, LONA PLÁSTICA PRETA E ARMAÇÃO PARA CONCRETO DE CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO OU REPARO DE PEÇAS ESTRUTURAIS COMO: LAJES, VIGAS, PILARES, BLOCO DE FUNDAÇÕES, ESTACAS, SAPATAS, VIGAS PAREDES, MURO DE ARRIMO, PISOS GUIAS, SARJETAS, SARJETÕES, POÇOS DE VISITA, BOCA DE LOBO, PAVIMENTAÇÃO E OUTROS NO MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS.

**2. NOME DO CONTRATADO:**

GR FROTA EIRELI

**3. LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA:**

MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS

**4. ORIGEM DO RECURSO:**

RECURSO: CFEM

**5. MODALIDADE DA LICITAÇÃO CONTRATADA:**

ESTE CONTRATO ADMINISTRATIVO É ORIGINÁRIO DO PROCESSO DE CARONA Nº A/2021-00004, DEVIDAMENTE HOMOLOGADO EM 14 DE SETEMBRO DE 2021, PELO EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL DE PARAGOMINAS

**6. NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO/CONTRATO:**

CONTRATO Nº 1232/2021

**7. DATA DE INÍCIO DA OBRA:**

01 DE OUTUBRO DE 2021

**8. DATA DO FIM DA OBRA:**

DATA FINAL PREVISTA PARA O DIA 28 de agosto de 2023 conforme 2º termo aditivo nº 132/2023

**9. VALOR TOTAL DA OBRA:**

R\$ 2.266.512,03 (Dois milhões, duzentos e sessenta e seis mil, quinhentos e doze reais e três centavos).

**10. VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE:**

R\$ 249.727,34 (duzentos e quarenta e nove mil, setecentos e vinte e sete reais e trinta e quatro centavos)

**11. PERCENTUAL APLICADO NO MÊS VIGENTE:**

11,01%

**12. VALOR TOTAL APLICADO:**

R\$ 624.848,45 (seiscentos e vinte e quatro mil, oitocentos e quarenta e oito reais e quarenta e cinco centavos)

**13. PERCENTUAL TOTAL APLICADO:**

27,56%

**Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia**  
**MARÇO DE 2023**

**1. OBJETO DO CONTRATO:**

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE 101 (CENTO E UMA) UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS, REFERENTE AO CONVÊNIO ENTRE O MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, DEFESA CIVIL E PREFEITURA DE PARAGOMINAS

**2. NOME DO CONTRATADO:**

H E R CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.

**3. LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA:**

MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS

**4. ORIGEM DO RECURSO:**

RECURSO ORIUNDO DO INISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL (LEI Nº 12.340/2010)

**5. MODALIDADE DA LICITAÇÃO CONTRATADA:**

CONCORRENCIA PÚBLICA Nº 3/2021-00002

**6. NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO/CONTRATO:**

CONTRATO Nº 1463/2021.

**7. DATA DE INÍCIO DA OBRA:**

29 DE NOVEMBRO DE 2021.

**8. DATA DO FIM DA OBRA:**

DATA FINAL PREVISTA PARA 29/05/2023 - conforme 4º termo aditivo nº 868/2022

**9. VALOR TOTAL DA OBRA:**

1º Termo Aditivo nº 310/2022 de reequilíbrio; R\$ 3.476.849,85 (Três milhões, quatrocentos e setenta e seis mil, oitocentos e quarenta e nove reais e oitenta e cinco centavos)

3º Termo Aditivo nº 706/2022 de acréscimo serviços: R\$ 1.415.643,11 (hum milhão, quatrocentos e quinze mil, seiscentos e quarenta e três reais e onze centavos)

Valor total contrato: R\$ 10.687.242,71 (dez milhões, seiscentos e oitenta e sete mil, duzentos e quarenta e dois reais e setenta e um centavos).

**10. VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE:**

R\$ 774.048,26 (setecentos e setenta e quatro mil, quarenta e oito reais e vinte e seis centavos).

**11. PERCENTUAL APLICADO NO MÊS VIGENTE:**

7,24%

**12. VALOR TOTAL APLICADO:**

R\$ 6.416.754,46 (seis milhões, quatrocentos e dezesseis mil, setecentos e cinquenta e quatro reais e quarenta e seis centavos)

**13. PERCENTUAL TOTAL APLICADO:**

60,04%.

**Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia  
MARÇO DE 2023**

**1. OBJETO DO CONTRATO:**

“CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE MEIO-FIO E SARJETA EM CONCRETO, EM VIAS DO PERIMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS”

**2. NOME DO CONTRATADO:**

CONSTRUTORA PACHECO & MACHADO UNIPESSOAL LTDA

**3. LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA:**

EM VIAS DO PERIMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS

**4. ORIGEM DO RECURSO:**

RECURFSO: CFEM

**5. MODALIDADE DA LICITAÇÃO CONTRATADA:**

CONCORRENCIA Nº 3/2022-00007

**6. NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO/CONTRATO:**

CONTRATO 116/2023

**7. DATA DE INÍCIO DA OBRA:**

24 de janeiro de 2023

**8. DATA DO FIM DA OBRA:**

Data final prevista 18 de janeiro de 2024

**9. VALOR TOTAL DA OBRA:**

R\$ 2.551.048,69 (dois milhões, quinhentos e cinquenta e um mil, quarenta e oito reais e sessenta e nove centavos)).

**10. VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE:**

R\$ 233.011,40 (duzentos e trinta e três mil, onze reais e quarenta centavos).

**11. PERCENTUAL APLICADO NO MÊS VIGENTE:**

9,13%

**12. VALOR TOTAL APLICADO:**

R\$ 233.011,40 (duzentos e trinta e três mil, onze reais e quarenta centavos).

**13. PERCENTUAL TOTAL APLICADO:**

9,13%.



Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia  
**MARÇO DE 2023**

**1. OBJETO DO CONTRATO:**

"CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE (CBUQ), COM CAP 50/70, CAPA DE ROLAMENTO, PARA UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE VIAS NO MUNICÍPIO, CONFORME ADESÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 063/2021-SEVOP/PMM PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 044/2021-CEL/SEVOP/PMM".

**2. NOME DO CONTRATADO:**

CONCRETA ENGENHARIA

**3. LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA:**

VIAS PÚBLICA

**4. ORIGEM DO RECURSO:**

RECURSO:CFEM.

**5. MODALIDADE DA LICITAÇÃO CONTRATADA:**

ADESÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 063/2021-SEVOP/PMM PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 044/2021-CEL/SEVOP/PMM".

**6. NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO/CONTRATO:**

CONTRATO Nº 1013/2022

**7. DATA DE INÍCIO DA OBRA:**

26 DE MAIO DE 2022

**8. DATA DO FIM DA OBRA:**

DATA FINAL PREVISTA PRA O DIA 26 DE MAIO DE 2023.

**9. VALOR TOTAL DA OBRA:**

Valor inicial: R\$ 6.199.930,00

1º Termo aditivo nº 729/2022 de reequilíbrio: R\$ 2.486.799,84 (dois milhões, quatrocentos e oitenta e seis mil, setecentos e noventa e nove reais e oitenta e quatro centavos)

Valor total contrato: R\$ 8.686.729,84 (oito milhões, seiscentos e oitenta e seis mil, setecentos e vinte e nove reais e oitenta e quatro centavos).

**10. VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE:**

R\$ 1.499.953,35 (hum milhão, quatrocentos e noventa e nove mil, novecentos e cinquenta e três reais e trinta e cinco centavos).

**11. PERCENTUAL APLICADO NO MÊS VIGENTE:**

17,26%

**12. VALOR TOTAL APLICADO:**

R\$ 7.077.536,19 (sete milhões, setenta e sete mil, quinhentos e trinta e seis reais e dezenove centavos).

**13. PERCENTUAL TOTAL APLICADO:**

81,48%.

**Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia  
MARÇO DE 2023**

**1. OBJETO DO CONTRATO:**

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÕES DE PONTES EM CONCRETO ARMADO COM VIGAMENTO, PILARES, LAJES E ESTACAS CRAVADAS, LOCALIZADAS NA RUA CAPIM, RUA RIO GURUPI E RUA RIO MADEIRA - BAIRRO JARDIM AMAZÔNICO, MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS”.

**2. NOME DO CONTRATADO:**

MVR CONSTRUÇÕES LTDA

**3. LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA:**

RUA CAPIM, RUA RIO GURUPI E RUA RIO MADEIRA - BAIRRO JARDIM AMAZÔNICO, MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS

**4. ORIGEM DO RECURSO:**

RECURSO: CFEM

**5. MODALIDADE DA LICITAÇÃO CONTRATADA:**

CONCORRENCIA Nº 3/2022-00006

**6. NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO/CONTRATO:**

CONTRATO 1509/2022

**7. DATA DE INÍCIO DA OBRA:**

28 de Setembro de 2022

**8. DATA DO FIM DA OBRA:**

Data final prevista 22 de Setembro de 2023 conforme 1º Termo Aditivo nº 201/2023

**9. VALOR TOTAL DA OBRA:**

R\$ 4.346.448,29 (quatro milhões, trezentos e quarenta e seis mil, quatrocentos e quarenta e oito reais e vinte e nove centavos).

**10. VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE:**

R\$ 496.470,62 (quatrocentos e noventa e seis mil, quatrocentos e setenta reais e sessenta e dois centavos).

**11. PERCENTUAL APLICADO NO MÊS VIGENTE:**

11,42%.

**12. VALOR TOTAL APLICADO:**

R\$ 1.945.154,22 (hum milhão, novecentos e quarenta e cinco mil, cento e cinquenta e quatro reais e vinte e dois centavos)

**13. PERCENTUAL TOTAL APLICADO:**

44,75%

Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia  
**MARÇO DE 2023**

**1. OBJETO DO CONTRATO:**

“CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) UNIDADE BASICA DE SAUDE, PORTE I, COMUNIDADE POTIRITÁ, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE PARAGOMNINAS.

**2. NOME DO CONTRATADO:**

GOLDEN COMERCIO & SERVIÇOS EIRELI

**3. LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA:**

COMUNIDADE POTIRITÁ, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE PARAGOMNINAS.

**4. ORIGEM DO RECURSO:**

RECURSO:CFEM.

**5. MODALIDADE DA LICITAÇÃO CONTRATADA:**

CONCORRENCIA 3/2022-00001

**6. NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO/CONTRATO:**

CONTRATO Nº 1092/2022

**7. DATA DE INÍCIO DA OBRA:**

09 DE JUNHO DE 2022

**8. DATA DO FIM DA OBRA:**

Data final prevista pra o dia 02 de Junho de 2023, conforme 2º Termo Aditivo nº 879/2022.

**9. VALOR TOTAL DA OBRA:**

1º Termo Aditivo nº 823/2022 de Reequilíbrio: R\$ 393.758,92 (trezentos e noventa e três mil, setecentos e cinquenta e oito reais e noventa e dois centavos)

Valor Total Contrato: R\$ 1.459.643,83 (hum milhão, quatrocentos e cinquenta e nove mil, seiscentos e quarenta e três reais e oitenta e três centavos).

**10. VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE:**

R\$ 113.852,63 (cento e treze mil, oitocentos e cinquenta e dois reais e sessenta e três centavos).

**11. PERCENTUAL APLICADO NO MÊS VIGENTE:**

7,8%

**12. VALOR TOTAL APLICADO:**

R\$ 1.362.910,24 (hum milhão, trezentos e sessenta e dois mil, novecentos e dez reais e vinte e quatro centavos).

**13. PERCENTUAL TOTAL APLICADO:**

93,37%.