

Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia
MAIO DE 2023

1. OBJETO DO CONTRATO:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE 101 (CENTO E UMA) UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS, REFERENTE AO CONVÊNIO ENTRE O MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, DEFESA CIVIL E PREFEITURA DE PARAGOMINAS

2. NOME DO CONTRATADO:

H E R CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.

3. LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA:

MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS

4. ORIGEM DO RECURSO:

RECURSO ORIUNDO DO INISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL (LEI Nº 12.340/2010)

5. MODALIDADE DA LICITAÇÃO CONTRATADA:

CONCORRENCIA PÚBLICA Nº 3/2021-00002

6. NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO/CONTRATO:

CONTRATO Nº 1463/2021.

7. DATA DE INÍCIO DA OBRA:

29 DE NOVEMBRO DE 2021.

8. DATA DO FIM DA OBRA:

DATA FINAL PREVISTA PARA 29/05/2023 - conforme 4º termo aditivo nº 868/2022

9. VALOR TOTAL DA OBRA:

1º Termo Aditivo nº 310/2022 de reequilíbrio; R\$ 3.476.849,85 (Três milhões, quatrocentos e setenta e seis mil, oitocentos e quarenta e nove reais e oitenta e cinco centavos)

3º Termo Aditivo nº 706/2022 de acréscimo serviços: R\$ 1.415.643,11 (hum milhão, quatrocentos e quinze mil, seiscentos e quarenta e três reais e onze centavos)

Valor total contrato: R\$ 10.687.242,71 (dez milhões, seiscentos e oitenta e sete mil, duzentos e quarenta e dois reais e setenta e um centavos).

10. VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE:

R\$ 606.730,25 (seiscentos e seis mil, setecentos e trinta reais e vinte e cinco centavos).

11. PERCENTUAL APLICADO NO MÊS VIGENTE:

5,97%

12. VALOR TOTAL APLICADO:

R\$ 7.538.651,44 (sete milhões, quinhentos e trinta e oito mil, seiscentos e cinquenta e um reais reais e quarenta e quatro centavos)

13. PERCENTUAL TOTAL APLICADO:

70,53%.



Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia
MAIO DE 2023

1. OBJETO DO CONTRATO:

“CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE (CBUQ), COM CAP 50/70, CAPA DE ROLAMENTO, PARA UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE VIAS NO MUNICÍPIO, CONFORME ADESÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 063/2021-SEVOP/PMM PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 044/2021-CEL/SEVOP/PMM”.

2. NOME DO CONTRATADO:

CONCRETA ENGENHARIA

3. LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA:

VIAS PÚBLICA

4. ORIGEM DO RECURSO:

RECURSO:CFEM/FINISA.

5. MODALIDADE DA LICITAÇÃO CONTRATADA:

ADESÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 063/2021-SEVOP/PMM PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 044/2021-CEL/SEVOP/PMM”.

6. NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO/CONTRATO:

CONTRATO Nº 1013/2022

7. DATA DE INÍCIO DA OBRA:

26 DE MAIO DE 2022

8. DATA DO FIM DA OBRA:

24 DE AGOSTO DE 2023 CONFORME 4º TERMO ADITIVO Nº 386/2023 .

9. VALOR TOTAL DA OBRA:

Valor inicial: R\$ 6.199.930,00

1º Termo aditivo nº 729/2022 de reequilíbrio: R\$ 2.486.799,84 (dois milhões, quatrocentos e oitenta e seis mil, setecentos e noventa e nove reais e oitenta e quatro centavos)

Valor total contrato: R\$ 8.686.729,84 (oito milhões, seiscentos e oitenta e seis mil, setecentos e vinte e nove reais e oitenta e quatro centavos).

Termo aditivo nº 331/2023 de Acréscimo: R\$ 2.171.680,36 (dois milhões, cento e setenta e um mil, seiscentos e oitenta reais e trinta e seis centavos)

Valor Total Contrato; R\$ 10.858.410,20(dez milhões, oitocentos e cinquenta e oito mil, quatrocentos e dez reais e vinte centavos)

10. VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE:

R\$ 2.321.193,95 (dois milhões, trezentos e vinte e um mil, cento e noventa e três reais e noventa e cinco centavos).

11. PERCENTUAL APLICADO NO MÊS VIGENTE:

21,37%

12. VALOR TOTAL APLICADO:

R\$ 10.858.410,20(dez milhões, oitocentos e cinquenta e oito mil, quatrocentos e dez reais e vinte centavos)

13. PERCENTUAL TOTAL APLICADO:

100%.

Status da obra: Obra Concluída



Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia
MAIO DE 2023

1. OBJETO DO CONTRATO:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÕES DE PONTES EM CONCRETO ARMADO COM VIGAMENTO, PILARES, LAJES E ESTACAS CRAVADAS, LOCALIZADAS NA RUA CAPIM, RUA RIO GURUPI E RUA RIO MADEIRA – BAIRRO JARDIM AMAZÔNICO, MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS”.

2. NOME DO CONTRATADO:

MVR CONSTRUÇÕES LTDA

3. LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA:

RUA CAPIM, RUA RIO GURUPI E RUA RIO MADEIRA – BAIRRO JARDIM AMAZÔNICO, MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS

4. ORIGEM DO RECURSO:

RECURSO: CFEM

5. MODALIDADE DA LICITAÇÃO CONTRATADA:

CONCORRENCIA Nº 3/2022-00006

6. NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO/CONTRATO:

CONTRATO 1509/2022

7. DATA DE INÍCIO DA OBRA:

28 de Setembro de 2022

8. DATA DO FIM DA OBRA:

Data final prevista 22 de Setembro de 2023 conforme 1º Termo Aditivo nº 201/2023

9. VALOR TOTAL DA OBRA:

R\$ 4.346.448,29 (quatro milhões, trezentos e quarenta e seis mil, quatrocentos e quarenta e oito reais e vinte e nove centavos).

2º Termo aditivo de reequilíbrio nº 272/2023: R\$ 844.745,77 (oitocentos e quarenta e quatro mil, setecentos e quarenta e cinco reais e setenta e sete centavos)

Valor atualizado contrato; R\$ 5.191.194,06 (cinco milhões, cento e noventa e um mil, cento e noventa e quatro reais e seis centavos)

10. VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE:

R\$ 444.606,57 (quatrocentos e quarenta e quatro mil, seiscentos e seis reais e cinquenta e sete centavos).

11. PERCENTUAL APLICADO NO MÊS VIGENTE:

8,56%.

12. VALOR TOTAL APLICADO:

R\$ 2.886.049,81 (dois milhões, oitocentos e oitenta e seis mil, quarenta e nove reais e oitenta e um centavos)

13. PERCENTUAL TOTAL APLICADO:

55,59%



Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia
MAIO DE 2023

1. OBJETO DO PROJETO:
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DESOBSTRUÇÃO DE FORMA MANUAL DE BUEIROS, CAIXAS DE PASSAGEM E CANAIS, NO PERIMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS
2. NOME DO CONTRATADO:
N. PRIME CONSTRUTORA LTDA
3. LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA:
PERIMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS
4. ORIGEM DO RECURSO:
RECURSO: PROPRIO
5. MODALIDADE DA LICITAÇÃO CONTRATADA:
TOMADA DE PREÇOS
6. NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO/CONTRATO:
CONTRATO 1576/2022
7. DATA DE INÍCIO DA OBRA:
13 de Outubro de 2022
8. DATA DO FIM DA OBRA:
Data final prevista 13 de Outubro de 2023
9. VALOR TOTAL DA OBRA:
R\$ 511.377,83 (quinhentos e onze mil, trezentos e setenta e sete reais e oitenta e três centavos).
10. VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE:
R\$ 86.125,15 (oitenta e seis mil, cento e vinte e cinco reais e quinze centavos).
11. PERCENTUAL APLICADO NO MÊS VIGENTE:
16,84%
12. VALOR TOTAL APLICADO:
R\$ 383.861,88 (trezentos e oitenta e três mil, oitocentos e sessenta e um reais e oitenta e oito centavos).
13. PERCENTUAL TOTAL APLICADO:
75,06%

Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia
MAIO DE 2023

1. OBJETO DO CONTRATO:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS/PA

2. NOME DO CONTRATADO:

CONTRUHAB CONSTRUTORA CIVIL E INCORPORADORA LTDA

3. LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA:

MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS – PA

4. ORIGEM DO RECURSO:

RECURSO CT 424.362-40 PAC 24ª SELEÇÃO – MCIDADES/PMP.

1101.15.512.1701.1.035- AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

4.4.90.51.00 – OBRAS E INSTALAÇÕES

5. MODALIDADE DA LICITAÇÃO CONTRATADA:

CONCORRÊNCIA Nº 3/2018-00010

6. NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO/CONTRATO:

CONTRATO Nº 777/2021.

7. DATA DE INÍCIO DA OBRA:

08 DE JUNHO DE 2021.

8. DATA DO FIM DA OBRA:

DATA FINAL PREVISTA PARA O DIA 31 DE DEZEMBRO DE 2023 –Conforme 6ºTermo Aditivo nº 975/2022

9. VALOR TOTAL DA OBRA:

VALOR CONTRATUAL VIGENTE: R\$ 26.660.919,48 (VINTE E SEIS MILHÕES, SEISCENTOS E SESENTA MIL, NOVECENTOS E DEZENOVE REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS) – CONFORME TERMO ADITIVO Nº 513/2021

2º Termo Aditivo de reajuste nº 259/2022; R\$ 14.292.039,12 (quatorze milhões, duzentos e noventa e dois mil, trinta e nove reais e doze centavos).

Valor Total Contrato: R\$ 40.952.958,60 (quarenta milhões, novecentos e cinquenta e dois mil, novecentos e cinquenta e oito reais e sessenta centavos)

10. VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE:

R\$ 1.670.840,32 (hum milhão, seiscentos e setenta mil, oitocentos e quarenta reais e trinta e dois centavos)

11. PERCENTUAL APLICADO NO MÊS VIGENTE:4,07%.

12. VALOR TOTAL APLICADO:

R\$ 19.297.259,23 (dezenove milhões, duzentos e noventa e sete mil, duzentos e cinquenta e nove reais e vinte e três centavos)

13. PERCENTUAL TOTAL APLICADO:

47,12%.



Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia
MAIO DE 2023

1. OBJETO DO CONTRATO:

“CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, PORTE II, PROMISSÃO III, NO MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS/PA

2. NOME DO CONTRATADO:

ANDRADE FERREIRA SERVIÇOS EIRELI
CONTRATO 1091/2022

3. LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA:

BAIRRO PROMISSÃO III

4. ORIGEM DO RECURSO:

RECURSO: CFEM

5. MODALIDADE DA LICITAÇÃO CONTRATADA:

CONCORRÊNCIA Nº 3/2022-00001

6. NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO/CONTRATO:

CONTRATO 1091/2022

7. DATA DE INÍCIO DA OBRA:

09 de Junho de 2022

8. DATA DO FIM DA OBRA:

Data final prevista 03 de Junho de 2023, conforme 2º Termo Aditivo nº 882/2022

9. VALOR TOTAL DA OBRA:

1º Termo aditivo nº 822/2022 de reequilíbrio: R\$ 436.762,30 (quatrocentos e trinta e seis mil, setecentos e sessenta e dois reais e trinta centavos)

Valor Total contrato: R\$ 1.728.664,35 (hum milhão, setecentos e vinte e oito mil, seiscentos e sessenta e quatro reais e trinta e cinco centavos).

10. VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE:

R\$ 373.725,95 (trezentos e setenta e três mil, setecentos e vinte e cinco reais e noventa e cinco centavos)

11. PERCENTUAL APLICADO NO MÊS VIGENTE:

21,61%

12. VALOR TOTAL APLICADO:

R\$ 1.477.111,78 (hum milhão, quatrocentos e setenta e sete mil, cento e onze reais e setenta e oito centavos)

13. PERCENTUAL TOTAL APLICADO:

85,44%

Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia
MAIO DE 2023

1. OBJETO DO CONTRATO:

“CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ EM VIAS PÚBLICAS, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 039/2021-CONCORRÊNCIA PÚBLICA SRP Nº 3/2021-00001/ACARÁ-PA”.

2. NOME DO CONTRATADO:

CONCRETA ENGENHARIA

3. LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA:

VIAS PÚBLICA

4. ORIGEM DO RECURSO:

RECURSO:CFEM

1º TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 709/2022 – MUDANÇA DE RECURSO PARA FINISA

5. MODALIDADE DA LICITAÇÃO CONTRATADA:

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 039/2021-CONCORRÊNCIA PÚBLICA SRP Nº 3/2021-00001

6. NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO/CONTRATO:

CONTRATO Nº 1012/2022

7. DATA DE INÍCIO DA OBRA:

26 DE MAIO DE 2022

8. DATA DO FIM DA OBRA:

DATA FINAL PREVISTA PRA O DIA 26 DE MAIO DE 2023.

9. VALOR TOTAL DA OBRA:

R\$ 8.826.016,87 (Oito milhões, oitocentos e vinte e seis mil, dezesseis reais e oitenta e sete centavos).

2º Termo Aditivo de reequilíbrio nº 728/2022: R\$ 1.704.372,75 (hum milhão, setecentos e quatro mil, trezentos e setenta e dois reais e setenta e cinco centavos)

Valor Atualizado contrato: R\$10.530.389,62 (dez milhões, quinhentos e trinta mil, trezentos e oitenta e nove reais e sessenta e dois centavos)

10. VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE:

R\$ 3.172.607,89 (três milhões, cento e setenta e dois mil, seiscentos e sete reais e oitenta e nove centavos).

11. PERCENTUAL APLICADO NO MÊS VIGENTE:

30,12%

12. VALOR TOTAL APLICADO:

R\$ 6.818.583,40 (seis milhões, oitocentos e dezoito mil, quinhentos e oitenta e três reais e quarenta centavos).

13. PERCENTUAL TOTAL APLICADO:

64,75%.



Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia
MAIO DE 2023

1. OBJETO DO CONTRATO:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA GERAL DO PRÉDIO, COM AS INSTALAÇÕES DA REDE ELÉTRICA DE ILUMINAÇÃO E ACIONAMENTO DA PISTA DE POUSO E DECOLAGEM, ASSIM COMO ÁREAS DE MANÓBRA DO AEROPORTO NAGIB DEMACHKI – SNEB, RODOVIA PA 125 – PARAGOMINAS/PA”

2. NOME DO CONTRATADO:

ANDRADE FERREIRA SERVIÇOS EIRELI

3. LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA:

AEROPORTO NAGIB DEMACHKI

4. ORIGEM DO RECURSO:

RECURSO: CFEM

5. MODALIDADE DA LICITAÇÃO CONTRATADA:

TOMADA DE PREÇOS Nº 2/2022-00008

6. NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO/CONTRATO:

CONTRATO 117/2023

7. DATA DE INÍCIO DA OBRA:

24 de Janeiro de 2023

8. DATA DO FIM DA OBRA:

Data final prevista 22 de Julho de 2023

9. VALOR TOTAL DA OBRA:

R\$ 2.607.117,73 (dois milhões, seiscentos e sete mil, cento e dezessete reais e setenta e três centavos).

10. VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE:

R\$ 244.946,81 (duzentos e quarenta e quatro mil, novecentos e quarenta e seis reais e oitenta e um centavos)

11. PERCENTUAL APLICADO NO MÊS VIGENTE:

9,39%

12. VALOR TOTAL APLICADO:

R\$ 498.363,66 (quatrocentos e noventa e oito mil, trezentos e sessenta e três reais e sessenta e seis centavos)

13. PERCENTUAL TOTAL APLICADO:

19,11%