

Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia
JUNHO DE 2023

1. OBJETO DO CONTRATO:

“CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE MEIO-FIO E SARJETA EM CONCRETO, EM VIAS DO PERIMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS”

2. NOME DO CONTRATADO:

CONSTRUTORA PACHECO & MACHADO UNIPESSOAL LTDA

3. LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA:

EM VIAS DO PERIMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS

4. ORIGEM DO RECURSO:

RECURSO: FINISA (conforme 1º termo de apostilamento nº 393/2023 – mudança de fonte de recurso)

5. MODALIDADE DA LICITAÇÃO CONTRATADA:

CONCORRENCIA Nº 3/2022-00007

6. NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO/CONTRATO:

CONTRATO 116/2023

7. DATA DE INÍCIO DA OBRA:

24 de janeiro de 2023

8. DATA DO FIM DA OBRA:

Data final prevista 18 de janeiro de 2024

9. VALOR TOTAL DA OBRA:

R\$ 2.551.048,69 (dois milhões, quinhentos e cinquenta e um mil, quarenta e oito reais e sessenta e nove centavos).

10. VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE:

R\$ 542.130,73 (cento e quarenta e dois mil, cento e trinta reais e setenta e três centavos).

11. PERCENTUAL APLICADO NO MÊS VIGENTE:

21,25%

12. VALOR TOTAL APLICADO:

R\$ 956.333,16 (novecentos e cinquenta e seis mil, trezentos e trinta e três reais e dezesseis centavos).

13. PERCENTUAL TOTAL APLICADO:

37,48%.

Status da Obra: Obra em andamento

**Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia
JUNHO DE 2023**

1. OBJETO DO CONTRATO:

“CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADEQUAÇÕES DAS INSTALAÇÕES ELETRICAS, IMPLANTAÇÃO DE SUBESTAÇÃO AEREA DE 225KVA E REFORMA DO PREDIO DA EMEF ROBERTO FERNANDES OLIVEIRA, BAIRRO JARDIM ATLÂNTICO, MUNICIPIO DE PARAGOMINAS”

2. NOME DO CONTRATADO:

MVR CONSTRUÇÕES LTDA

3. LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA:

EMEF ROBERTO FERNANDES OLIVEIRA, BAIRRO JARDIM ATLÂNTICO

4. ORIGEM DO RECURSO:

RECURSO: FINISA

5. MODALIDADE DA LICITAÇÃO CONTRATADA:

TOMADA DE PREÇOS Nº 2/2023-00003

6. NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO/CONTRATO:

CONTRATO 672/2023

7. DATA DE INÍCIO DA OBRA:

05 de Junho de 2023

8. DATA DO FIM DA OBRA:

Data final prevista 01 de Dezembro 2023

9. VALOR TOTAL DA OBRA:

R\$ 2.029.751,83 (dois milhões, vinte e nove mil, setecentos e cinquenta e um reais e oitenta e três centavos).

10. VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE:

R\$ 402.639,62 (quatrocentos e dois mil, seiscentos e trinta e nove reais e sessenta e dois centavos).

11. PERCENTUAL APLICADO NO MÊS VIGENTE:

19,83%

12. VALOR TOTAL APLICADO:

R\$ 402.639,62 (quatrocentos e dois mil, seiscentos e trinta e nove reais e sessenta e dois centavos).

13. PERCENTUAL TOTAL APLICADO:

19,83%.

Status da Obra: Obra em andamento

Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia

JUNHO DE 2023

1. OBJETO DO CONTRATO:

“CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, LOCAL: POLO INDUSTRIAL EVANDRO FERNANDES COUTO MOREIRA – BAIRRO JUSCELINO KUBISCHEK, CONFORME TRANSFERENCIA ESPECIAIS MINISTERIO – PLANO DE AÇÃO Nº 09032021-012200”

2. NOME DO CONTRATADO:

HIDROGEL MÁQUINAS EIRELI.

3. LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA:

POLO INDUSTRIAL EVANDRO FERNANDES COUTO MOREIRA – BAIRRO JUSCELINO KUBISCHEK

4. ORIGEM DO RECURSO:

RECURSO: UNIÃO (MINISTERIO ECONOMIA) E CONTRAPARTIDA MUNICIPIO

5. MODALIDADE DA LICITAÇÃO CONTRATADA:

TOMADA DE PREÇOS Nº 2/2022-00003

6. NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO/CONTRATO:

CONTRATO 1701/2022

7. DATA DE INÍCIO DA OBRA:

28 DE NOVEMBRO DE 2022

8. DATA DO FIM DA OBRA:

DATA FINAL PREVISTA 24 DE JULHO DE 2023

9. VALOR TOTAL DA OBRA:

R\$ 1.162.384,97 (setenta e um mil, quinhentos e sessenta e um reais e vinte e seis centavos).

10. VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE:

R\$ 123.978,36 (cento e vinte e três mil, novecentos e setenta e oito reais e trinta e seis centavos)

11. PERCENTUAL APLICADO NO MÊS VIGENTE:

10,66%.

12. VALOR TOTAL APLICADO:

R\$ 376.761,73 (trezentos e setenta e seis mil, setecentos e sessenta e um reais e setenta e três centavos)

13. PERCENTUAL TOTAL APLICADO:

32,41%.

Status da obra: Obra em andamento



Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia
JUNHO DE 2023

1. OBJETO DO CONTRATO:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ADEQUAÇÃO NAS INSTALAÇÕES ELETRICAS, IMPLANTAÇÃO DE SUBESTAÇÃO AÉREA DE 225KVA, BEM COMO A REFORMA DO PREDIO DA EMEF BELARMINA FERNANDES”

2. NOME DO CONTRATADO:

METAL SERVIÇOS E LOCAÇÃO LTDA

3. LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA:

EMEF BELARMINA FERNANDES

4. ORIGEM DO RECURSO:

RECURSO: FINISA (conforme 1º termo de apostilamento nº 384/2023 – mudança de fonte de recurso)

5. MODALIDADE DA LICITAÇÃO CONTRATADA:

TOMADA DE PREÇOS Nº 2/2023-00007

6. NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO/CONTRATO:

CONTRATO 224/2023

7. DATA DE INÍCIO DA OBRA:

22 de fevereiro de 2023

8. DATA DO FIM DA OBRA:

DATA FINAL PREVISTA PARA O DIA 21 de agosto de 2023

9. VALOR TOTAL DA OBRA:

R\$ 1.894.583,38 (hum milhão, oitocentos e noventa e quatro mil, quinhentos e oitenta e três reais e trinta e oito centavos).

10. VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE:

R\$ 264.635,66 (duzentos e sessenta e quatro mil, seiscentos e trinta e cinco reais e sessenta e seis centavos)

11. PERCENTUAL APLICADO NO MÊS VIGENTE:

13,96%

12. VALOR TOTAL APLICADO:

R\$ 365.001,82 (trezentos e sessenta e cinco mil, um real e oitenta e dois centavos)

13. PERCENTUAL TOTAL APLICADO:

19,26%

Status da obra: obra em andamento

Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia
JUNHO DE 2023

1. OBJETO DO CONTRATO:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÕES DE PONTES EM CONCRETO ARMADO COM VIGAMENTO, PILARES, LAJES E ESTACAS CRAVADAS, LOCALIZADAS NA RUA CAPIM, RUA RIO GURUPI E RUA RIO MADEIRA – BAIRRO JARDIM AMAZÔNICO, MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS”.

2. NOME DO CONTRATADO:

MVR CONSTRUÇÕES LTDA

3. LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA:

RUA CAPIM, RUA RIO GURUPI E RUA RIO MADEIRA – BAIRRO JARDIM AMAZÔNICO, MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS

4. ORIGEM DO RECURSO:

RECURSO: FINISA (conforme termo de apostilamento nº 408/2023 – mudança de fonte de recurso)

5. MODALIDADE DA LICITAÇÃO CONTRATADA:

CONCORRENCIA Nº 3/2022-00006

6. NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO/CONTRATO:

CONTRATO 1509/2022

7. DATA DE INÍCIO DA OBRA:

28 de Setembro de 2022

8. DATA DO FIM DA OBRA:

Data final prevista 22 de Setembro de 2023 conforme 1º Termo Aditivo de prazo nº 201/2023

9. VALOR TOTAL DA OBRA:

Valor inicial contrato: R\$ 4.346.448,29 (quatro milhões, trezentos e quarenta e seis mil, quatrocentos e quarenta e oito reais e vinte e nove centavos).

2º Termo aditivo de reequilíbrio nº 272/2023 – R\$ 844.745,77 (oitocentos e quarenta e quatro mil, setecentos e quarenta e cinco reais e setenta e sete centavos)

Valor total contrato R\$ 5.191.194,06 (cinco milhões, cento noventa e um mil, cento e noventa e quatro reais e seis centavos)

10. VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE:

R\$ 910.177,37 (novecentos e dez mil, cento e setenta e sete reais e trinta e sete centavos).

11. PERCENTUAL APLICADO NO MÊS VIGENTE:

17,53%.

12. VALOR TOTAL APLICADO:

R\$ 3.796.227,18 (três milhões, setecentos e noventa e seis mil, duzentos e vinte e sete reais e dezoito centavos)

13. PERCENTUAL TOTAL APLICADO:

73,12%

Status da obra: Obra em andamento