

Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia
MAIO DE 2021

1. OBJETO DO CONTRATO:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE DESOBSTRUÇÃO MANUAL DE BUEIROS.

2. NOME DO CONTRATADO:

FORTE SERVIÇOS DE REPAROS E CONSTRUÇÕES EIRELI.

3. LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA:

VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS.

4. ORIGEM DO RECURSO:

RECURSO PRÓPRIO.

5. MODALIDADE DA LICITAÇÃO CONTRATADA:

CONVITE Nº 1/2019-00002.

6. NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO/CONTRATO:

CONTRATO Nº 826/2019.

7. DATA DE INÍCIO DA OBRA:

26 DE ABRIL DE 2019.

8. DATA DO FIM DA OBRA:

DATA FINAL 26 DE JUNHO DE 2021.

9. VALOR TOTAL DA OBRA:

R\$ 211.631,10 (duzentos e onze mil, seiscentos e trinta e um reais e dez centavos).

10. VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE:

R\$ 45.671,13 (quarenta e cinco mil, seiscentos e setenta e um reais e treze centavos).

11. PERCENTUAL APLICADO NO MÊS VIGENTE:

21,58%.

12. VALOR TOTAL APLICADO:

R\$ 210.175,20 (duzentos e dez mil, cento e setenta e cinco reais e vinte centavos).

13. PERCENTUAL TOTAL APLICADO:

99,31%.

Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia
MAIO DE 2021

1. OBJETO DO CONTRATO:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE ALOJAMENTO C/ 03 DORMITÓRIOS, SALA DE AULA, REFEITÓRIO, ADEQUAÇÃO DO BLOCO ADMINISTRATIVO E CONSTRUÇÃO DO MURO DE FECHAMENTO DA E.M.E.F. MONTE ALEGRE - COLÔNIA SÃO SEBASTIÃO, PARAGOMINAS/PA.

2. NOME DO CONTRATADO:

PERFORMANCE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP.

3. LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA:

COLÔNIA SÃO SEBASTIÃO, MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS.

4. ORIGEM DO RECURSO:

FUNDEB/PRECATÓRIO.

5. MODALIDADE DA LICITAÇÃO CONTRATADA:

TOMADA DE PREÇOS Nº 2/2020 - 00002.

6. NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO/CONTRATO:

CONTRATO Nº 1261/2020.

7. DATA DE INÍCIO DA OBRA:

05 DE AGOSTO DE 2020.

8. DATA DO FIM DA OBRA:

DATA FINAL 31 DE MAIO DE 2021, CONFORME T.A Nº 180/2021.

9. VALOR TOTAL DA OBRA:

R\$ 441.012,78 (quatrocentos e quarenta e um mil, doze reais e setenta e oito centavos).

10. VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE:

R\$ 19.599,12.

11. PERCENTUAL APLICADO NO MÊS VIGENTE:

4,44%.

12. VALOR TOTAL APLICADO:

R\$ 441.012,78

13. PERCENTUAL TOTAL APLICADO:

100%.

OBRA CONCLUÍDA

Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia
MAIO DE 2021

1. OBJETO DO CONTRATO:

SERVIÇO DE USINAGEM E FORNECIMENTO DE C.B.U.Q. (CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE) PARA APLICAÇÃO NOS SERVIÇOS DE CORREÇÃO DE PAVIMENTO (TAPA-BURACO/PANOS) NO PERÍMETRO URBANO.

2. NOME DO CONTRATADO:

H E R CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.

3. LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA:

PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS – PA.

4. ORIGEM DO RECURSO:

RECURSO PRÓPRIO.

5. MODALIDADE DA LICITAÇÃO CONTRATADA:

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9/2020-000031.

6. NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO/CONTRATO:

CONTRATO Nº 1790/2020.

7. DATA DE INÍCIO DA OBRA:

28 DE OUTUBRO DE 2020.

8. DATA DO FIM DA OBRA:

DATA FINAL 28 DE AGOSTO DE 2021.

9. VALOR TOTAL DA OBRA:

R\$ 995.000,00 (novecentos e noventa e cinco mil reais).

10. VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE:

R\$ 225.160,13 (duzentos e vinte e cinco mil, cento e sessenta reais e treze centavos).

11. PERCENTUAL APLICADO NO MÊS VIGENTE:

22,62%.

12. VALOR TOTAL APLICADO:

R\$ 822.500,37 (oitocentos e vinte e dois mil, quinhentos reais e trinta e sete centavos).

13. PERCENTUAL TOTAL APLICADO:

82,66%.

Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia
MAIO DE 2021

1. OBJETO DO CONTRATO:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ANTONIO JOSÉ DA COSTA.

2. NOME DO CONTRATADO:

CACTUS CONSTRUÇÕES INDÚSTRIA E INCORPORAÇÃO LTDA-EPP.

3. LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA:

HOSPITAL MUNICIPAL DR. ANTONIO JOSÉ DA COSTA.

4. ORIGEM DO RECURSO:

FUNTE DE RECURSO FINISA.

FUNTE DE RECURSO PRÓPRIO.

5. MODALIDADE DA LICITAÇÃO CONTRATADA:

TOMADA DE PREÇOS Nº 2/2019-00012.

6. NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO/CONTRATO:

CONTRATO Nº 1.960/2020.

7. DATA DE INÍCIO DA OBRA:

02 DE DEZEMBRO DE 2020.

8. DATA DO FIM DA OBRA:

DATA FINAL PREVISTA PARA 26 DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME T.A 347/2021.

9. VALOR TOTAL DA OBRA:

INICIAL DO CONTRATO: R\$ 2.213.133,07 (dois milhões, duzentos e treze mil, cento e trinta e três reais e sete centavos).

TERMO ADITIVO Nº 275/2021 DE REEQUILÍBRIO CONTRATUAL: R\$ 661.929,10 (seiscentos e sessenta e um mil, novecentos e vinte e nove reais e dez centavos).

VALOR TOTAL DO CONTRATO REEQUILIBRADO: R\$ 2.875.062,17 (dois milhões, oitocentos e setenta e cinco mil, sessenta e dois reais e dezessete centavos).

10. VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE:

R\$ 899.322,95 (oitocentos e noventa e nove mil, trezentos e vinte e dois reais e noventa e cinco centavos).

11. PERCENTUAL APLICADO NO MÊS VIGENTE:

31,28%.

12. VALOR TOTAL APLICADO:

R\$ 899.322,95 (oitocentos e noventa e nove mil, trezentos e vinte e dois reais e noventa e cinco centavos).

13. PERCENTUAL TOTAL APLICADO:

31,28%.

Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia
MAIO DE 2021

1. OBJETO DO CONTRATO:

REVISÃO GERAL DA COBERTURA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE PARAGOMINAS.

2. NOME DO CONTRATADO:

CLASSIC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI.

3. LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA:

HOSPITAL MUNICIPAL DE PARAGOMINAS. AVENIDA PRESIDENTE VARGAS,
BAIRRO: CENTRO, PARAGOMINAS – PA.

4. ORIGEM DO RECURSO:

FMS/MAC (CUSTEIO).

5. MODALIDADE DA LICITAÇÃO CONTRATADA:

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-00016.

6. NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO/CONTRATO:

CONTRATO Nº 441/2021.

7. DATA DE INÍCIO DA OBRA:

25 DE MARÇO DE 2021.

8. DATA DO FIM DA OBRA:

DATA FINAL PREVISTA PRA O DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2021.

9. VALOR TOTAL DA OBRA:

R\$ 700.308,66 (setecentos mil, trezentos e oito reais e sessenta e seis centavos).

10. VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE:

R\$ 237.525,75 (duzentos e trinta e sete mil, quinhentos e vinte e cinco reais e setenta e cinco centavos).

11. PERCENTUAL APLICADO NO MÊS VIGENTE:

33,91%.

12. VALOR TOTAL APLICADO:

R\$ 599.993,25 (quinhentos e noventa e nove mil, novecentos e noventa e três reais e vinte e cinco centavos).

13. PERCENTUAL TOTAL APLICADO:

85,67%.