

**Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia**  
**MAIO DE 2022**

**1. OBJETO DO CONTRATO:**

CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PAVIMENTOS VIÁRIOS, INCLUINDO TAPA BURACOS EM VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS-PA, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, A FIM DE ATENDER OS SERVIÇOS ESSENCIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE PARAGOMINAS, ATRAVÉS DA ADESÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 2020018, REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 3/2021-002, DO MUNICÍPIO DE TUCURUI-PA.

**2. NOME DO CONTRATADO:**

TSC INFRAESTRUTURA E CONSTRUÇÕES EIRELI

**3. LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA:**

VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS

**4. ORIGEM DO RECURSO:**

RECURSO: CFEM

**5. MODALIDADE DA LICITAÇÃO CONTRATADA:**

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 3/2021-002, DO MUNICÍPIO DE TUCURUI-PA..

**6. NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO/CONTRATO:**

CONTRATO Nº 1264/2021

**7. DATA DE INÍCIO DA OBRA:**

13 DE OUTUBRO DE 2021

**8. DATA DO FIM DA OBRA:**

DATA FINAL PREVISTA PRA O DIA 13 DE OUTUBRO DE 2022

**9. VALOR TOTAL DA OBRA:**

1º Termo Aditivo nº 302/2022 de reequilíbrio: R\$ 3.156.853,09 (Três milhões, cento e cinquenta e seis mil, oitocentos e cinquenta e três reais e nove centavos)

Valor Total Contrato: R\$ 15.305.032,01 (Quinze milhões, trezentos e cinco mil, trinta e dois reais e um centavo)

**10. VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE:**

R\$ 1.495.283,58 (Hum milhão, quatrocentos e noventa e cinco mil, duzentos e oitenta e três reais e cinquenta e oito centavos).

**11. PERCENTUAL APLICADO NO MÊS VIGENTE:**

9,77%.

**12. VALOR TOTAL APLICADO:**

R\$ 1.995.983,37 (Hum milhão, novecentos e noventa e cinco mil, novecentos e oitenta e três reais e trinta e sete centavos)..

**13. PERCENTUAL TOTAL APLICADO:**

13,04%.

**Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia**  
**MAIO DE 2022**

**1. OBJETO DO CONTRATO:**

“CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS PARA CONSTRUÇÃO DE PONTE EM CONCRETO ARMADO COM VIGAMENTO, PILARES, LAJES E ESTACAS CRAVADAS, LOCALIZADA NA RUA RIO TROMBETAS (LOTE I) E CONSTRUÇÃO DE PONTE EM CONCRETO ARMADO COM VIGAMENTO, PILARES, LAJES E ESTACAS CRAVADAS, LOCALIZADA NA RUA RIO BRANCO (LOTE II), AMBAS NO BAIRRO JARDIM AMAZÔNICO, MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS”.

**2. NOME DO CONTRATADO:**

PAVICOL SERVIÇOS EIRELI  
CONTRATO 024/2022

**3. LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA:**

RUA RIO TROMBETAS E RUA RIO BRANCO, AMBAS NO BAIRRO JARDIM AMAZÔNICO, MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS

**4. ORIGEM DO RECURSO:**

RECURSO: CFEM

**5. MODALIDADE DA LICITAÇÃO CONTRATADA:**

TOMADA DE PREÇOS

**6. NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO:**

Nº 2/2021-00012

**7. DATA DE INÍCIO DA OBRA:**

17 DE JANEIRO DE 2022.

**8. DATA DO FIM DA OBRA:**

DATA FINAL PREVISTA PARA O DIA 15 DE JULHO DE 2022.

**9. VALOR TOTAL DA OBRA:**

R\$ 2.230.409,47 (dois milhões, duzentos e trinta mil, quatrocentos e nove reais e quarenta e sete centavos).

**10. VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE:**

R\$ 1.105.238,01 (hum milhão, cento e cinco mil, duzentos e trinta e oito reais e um centavo)

**11. PERCENTUAL APLICADO NO MÊS VIGENTE:**

22,33%

**12. VALOR TOTAL APLICADO:**

R\$ 2.028.380,36 (dois milhões, vinte e oito mil, trezentos e oitenta reais e trinta e seis centavos)

**13. PERCENTUAL TOTAL APLICADO:**

90,94%

**Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia**  
**MAIO DE 2022**

**1. OBJETO DO CONTRATO:**

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE 101 (CENTO E UMA) UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS, REFERENTE AO CONVÊNIO ENTRE O MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, DEFESA CIVIL E PREFEITURA DE PARAGOMINAS

**2. NOME DO CONTRATADO:**

H E R CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.

**3. LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA:**

MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS

**4. ORIGEM DO RECURSO:**

RECURSO ORIUNDO DO INISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL (LEI Nº 12.340/2010)

**5. MODALIDADE DA LICITAÇÃO CONTRATADA:**

CONCORRENCIA PÚBLICA Nº 3/2021-00002

**6. NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO/CONTRATO:**

CONTRATO Nº 1463/2021.

**7. DATA DE INÍCIO DA OBRA:**

29 DE NOVEMBRO DE 2021.

**8. DATA DO FIM DA OBRA:**

DATA FINAL PREVISTA PARA 29/05/2022

**9. VALOR TOTAL DA OBRA:**

1º Termo Aditivo nº 310/2022 de reequilíbrio; R\$ 3.476.849,85 (Três milhões, quatrocentos e setenta e seis mil, oitocentos e quarenta e nove reais e oitenta e cinco centavos)

Valor total contrato: R\$ 9.271.599,60 (Nove milhões, duzentos e setenta e um mil, quinhentos e noventa e nove reais e sessenta centavos).

**10. VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE:**

R\$ 160.102,17 (cento e sessenta mil, cento e dois reais e dezessete centavos).

**11. PERCENTUAL APLICADO NO MÊS VIGENTE:**

1,72%

**12. VALOR TOTAL APLICADO:**

R\$ 219.067,38 (trezentos e setenta e nove mil, cento e sessenta e nove reais e trinta e oito centavos)

**13. PERCENTUAL TOTAL APLICADO:**

2,36%.

**Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia**  
**MAIO DE 2022**

**1. OBJETO DO CONTRATO:**

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE ADEQUAÇÕES DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E REFORMA DO PREDIO DO ESPAÇO OPORTUNIDADES (ÂMBITO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS

**2. NOME DO CONTRATADO:**

TUDO REFORMA CONSTRUÇÕES EIRELI

**3. LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA:**

ÂMBITO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS

**4. ORIGEM DO RECURSO:**

RECURSO: CFEM C/C 12.777-9

**5. MODALIDADE DA LICITAÇÃO CONTRATADA:**

TOMADA DE PREÇOS Nº 2/2021-00015

**6. NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO/CONTRATO:**

CONTRATO 220/2022

**7. DATA DE INÍCIO DA OBRA:**

14 DE FEVEREIRO DE 2022

**8. DATA DO FIM DA OBRA:**

DATA FINAL PREVISTA PARA O DIA 13 DE JUNHO DE 2022.

**9. VALOR TOTAL DA OBRA:**

R\$ 236.716,86 (Duzentos e trinta e seis mil setecentos e dezesseis reais e oitenta e seis centavos)

**10. VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE:**

R\$ 89.295,15 (oitenta e nove mil, duzentos e noventa e cinco reais e quinze centavos).

**11. PERCENTUAL APLICADO NO MÊS VIGENTE:**

37,72%

**12. VALOR TOTAL APLICADO:**

R\$ 138.063,62 (Cento e trinta e oito mil, sessenta e três reais e sessenta e dois centavos)

**13. PERCENTUAL TOTAL APLICADO:**

58,32%.

**Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia**  
**MAIO DE 2022**

**1. OBJETO DO CONTRATO:**

OBRAS DE TERRAPLANAGEM, DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RODOVIA COLÔNIA DO URAIM, MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS.

**2. NOME DO CONTRATADO:**

GERPLAN ENGENHARIA LTDA EPP.

**3. LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA:**

RODOVIA COLÔNIA DO URAIM, MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS.

**4. ORIGEM DO RECURSO:**

RECURSO FINISA.

RECURSO CFEM

**5. MODALIDADE DA LICITAÇÃO CONTRATADA:**

PREGÃO PRESENCIAL Nº 9/2020-00052.

**6. NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO/CONTRATO:**

CONTRATO Nº 1980/2020.

**7. DATA DE INÍCIO DA OBRA:**

29 DE DEZEMBRO DE 2020.

**8. DATA DO FIM DA OBRA:**

DATA FINAL PREVISTA 26 DE JUNHO DE 2021.

5º Termo Aditivo nº 240/2022 de prorrogação de prazo para 23/08/2022

**9. VALOR TOTAL DA OBRA:**

VALOR INICIAL: R\$ 7.437.582,22 (sete milhões, quatrocentos e trinta e sete mil, quinhentos e oitenta e dois reais e vinte e dois centavos).

2º Termo Aditivo nº 581/2021 de reequilíbrio contratual: R\$ 3.792.392,27 (três milhões, setecentos e noventa e dois mil, trezentos e noventa e dois reais e vinte e sete centavos) a ser pagos c/ recurso CFEM

4º Termo Aditivo nº 218/2022 de acréscimo de serviços: R\$ 2.807.493,62 (Dois milhões, oitocentos e sete mil, quatrocentos e noventa e três reais e sessenta e dois centavos)

VALOR TOTAL CONTRATO: R\$ 14.037.468,11 (Quatorze milhões, trinta e sete mil, quatrocentos e sessenta e oito reais e onze centavos)

**10. VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE:**

R\$ 1.592.297,18 (Hum milhão, quinhentos e noventa e dois mil, duzentos e noventa e sete reais e dezoito centavos).

**11. PERCENTUAL APLICADO NO MÊS VIGENTE:**

11,34%.

**12. VALOR TOTAL APLICADO:**

R\$ 11.782.476,91 (Onze milhões, setecentos e oitenta e dois mil, quatrocentos e setenta e seis reais e noventa e um centavos).

**13. PERCENTUAL TOTAL APLICADO:**

83,93%.

**Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia**  
**MAIO DE 2022**

**1. OBJETO DO CONTRATO:**

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE MEIO-FIO E SARJETA EM CONCRETO

**2. NOME DO CONTRATADO:**

CONSTRUTORA VOLPI PARÁ LTDA EPP.

**3. LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA:**

VIAS DO PERÍMETRO URBANO DE PARAGOMINAS

**4. ORIGEM DO RECURSO:**

FONTE DE RECURSO PRÓPRIO.

**5. MODALIDADE DA LICITAÇÃO CONTRATADA:**

TOMADA DE PREÇOS Nº 2/2021-00003

**6. NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO/CONTRATO:**

CONTRATO Nº 1.118/2021.

**7. DATA DE INÍCIO DA OBRA:**

09 DE SETEMBRO DE 2021

**8. DATA DO FIM DA OBRA:**

DATA FINAL PREVISTA PRA O DIA 09 DE SETEMBRO DE 2022.

**9. VALOR TOTAL DA OBRA:**

R\$ 1.632.405,35 (hum milhão, seiscentos e trinta e dois mil, quatrocentos e cinco reais e trinta e cinco centavos)

1º Termo aditivo nº 057/2022 de reequilíbrio: R\$ 572.360,56 (quinhentos e setenta e dois mil, trezentos e sessenta reais e cinquenta e seis centavos)

2º Termo Aditivo de Acréscimo Serviços nº 298/2022: R\$ 550.888,12 (Quinhentos e cinquenta mil, oitocentos e oitenta e oito reais e doze centavos)

Valor Total Contrato: R\$ 2.755.654,03 (Dois milhões, setecentos e cinquenta e cinco mil, seiscentos e cinquenta e quatro reais e três centavos)

**10. VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE:**

R\$ 263,223,51 (Duzentos e sessenta e três mil, duzentos e vinte e três reais e cinquenta e um centavos).

**11. PERCENTUAL APLICADO NO MÊS VIGENTE:**

9,55%.

**12. VALOR TOTAL APLICADO:**

R\$ 1.664.821,19 (hum milhão, seiscentos e sessenta e quatro mil, oitocentos e vinte e um reais e dezenove centavos).

**13. PERCENTUAL TOTAL APLICADO:**  
60,41%.

**Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia**  
**MAIO DE 2022**

**1. OBJETO DO CONTRATO:**

“CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REVISÃO GERAL DA COBERTURA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA”.

**2. NOME DO CONTRATADO:**

ANDRADE FERREIRA SERVIÇOS EIRELI

**3. LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA:**

PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

**4. ORIGEM DO RECURSO:**

FONTE DE RECURSO PRÓPRIO.

**5. MODALIDADE DA LICITAÇÃO CONTRATADA:**

CONVITE Nº 1/2022-00001

**6. NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO/CONTRATO:**

CONTRATO Nº 837/2022

**7. DATA DE INÍCIO DA OBRA:**

02 DE MAIO DE 2022

**8. DATA PREVISTA DO FIM DA OBRA:**

30 DE JULHO 2022

**9. VALOR TOTAL DA OBRA:**

R\$ 221.410,63 (Duzentos e vinte e um mil, quatrocentos e dez reais e sessenta e três centavos)

**10. VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE:**

R\$ 172.930,96 (Cento e setenta e dois mil, novecentos e trinta reais e noventa e seis centavos)

**11. PERCENTUAL APLICADO NO MÊS VIGENTE:**

78,10%.

**12. VALOR TOTAL APLICADO:**

R\$ 172.930,96 (Cento e setenta e dois mil, novecentos e trinta reais e noventa e seis centavos)

**13. PERCENTUAL TOTAL APLICADO:**

78,10%.

**Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia**  
**MAIO DE 2022**

**1. OBJETO DO CONTRATO:**

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ANTONIO JOSÉ DA COSTA.

**2. NOME DO CONTRATADO:**

CACTUS CONSTRUÇÕES INDÚSTRIA E INCORPORAÇÃO LTDA-EPP.

**3. LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA:**

HOSPITAL MUNICIPAL DR. ANTONIO JOSÉ DA COSTA.

**4. ORIGEM DO RECURSO:**

FONTE DE RECURSO FINISA.  
FONTE DE RECURSO PRÓPRIO.

**5. MODALIDADE DA LICITAÇÃO CONTRATADA:**

TOMADA DE PREÇOS Nº 2/2019-00012.

**6. NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO/CONTRATO:**

CONTRATO Nº 1.960/2020.

**7. DATA DE INÍCIO DA OBRA:**

02 DE DEZEMBRO DE 2020.

**8. DATA DO FIM DA OBRA:**

DATA FINAL PREVISTA PARA 22 DE JULHO DE 2022, CONFORME 5º T.A 106/2022.

**9. VALOR TOTAL DA OBRA:**

INICIAL DO CONTRATO: R\$ 2.213.133,07 (dois milhões, duzentos e treze mil, cento e trinta e três reais e sete centavos).

TERMO ADITIVO Nº 275/2021 DE REEQUILÍBRIO CONTRATUAL: R\$ 661.929,10 (seiscentos e sessenta e um mil, novecentos e vinte e nove reais e dez centavos).

VALOR TOTAL DO CONTRATO REEQUILIBRADO: R\$ 2.875.062,17 (dois milhões, oitocentos e setenta e cinco mil, sessenta e dois reais e dezessete centavos).

TERMO ADITIVO Nº 567/2021 DE ACRÉSCIMO SERVIÇOS: Valor R\$ 1.390.366,90 (um milhão, trezentos e noventa mil, trezentos e sessenta e seis reais e noventa centavos), assinado em 21 de Setembro de 2021.

Somatória Total do Contrato: R\$ 4.265.429,07

**10. VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE:**

R\$ 17.692,63 (dezessete mil, seiscentos e noventa e dois reais e sessenta e três centavos).

**11. PERCENTUAL APLICADO NO MÊS VIGENTE:**

0,41%.

**12. VALOR TOTAL APLICADO:**

R\$ 4.261.744,11 (quatro milhões, duzentos e sessenta e um mil, setecentos e quarenta e quatro reais e onze centavos).

**13. PERCENTUAL TOTAL APLICADO:**



99,91%.