

Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia
NOVEMBRO DE 2022

1. OBJETO DO CONTRATO:

“CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ADEQUAÇÕES DAS INSTALAÇÕES ELETRICAS, IMPLANTAÇÃO DE SUBESTAÇÃO AÉREA DE 225 KVA E REFORMA DO PRÉDIO DA EMEF IRMÃ MARIA ANGELICA DANTAS, MUNICIPIO DE PARAGOMINAS”.

2. NOME DO CONTRATADO:

METAL SERVIÇOS E LOCAÇÃO LTDA
CONTRATO 1608/2021

3. LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA:

EMEF IRMÃ MARIA ANGELICA DANTAS, MUNICIPIO DE PARAGOMINAS

4. ORIGEM DO RECURSO:

RECURSO ORIUNDO DO FUNDEB PRECATÓRIO/SALÁRIO EDUCAÇÃO

4. MODALIDADE DA LICITAÇÃO CONTRATADA:

TOMADA DE PREÇOS

5. NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO:

Nº 2/2021-00010

10. DATA DE INÍCIO DA OBRA:

21 DE DEZEMBRO DE 2021

11. DATA DO FIM DA OBRA:

DATA FINAL PREVISTA PARA O DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2022 – Conforme Termo Aditivo nº 770/2022

8. VALOR DO CONTRATO INICIAL:

R\$1.335.726,69 (hum milhão, trezentos e trinta e cinco mil, setecentos e vinte e seis reais e sessenta e nove centavos).

Termo Aditivo nº 368/2022 de reequilíbrio: R\$ 402.246,27 (quatrocentos e dois mil, duzentos e quarenta e seis reais e vinte e sete centavos)

Termo Aditivo nº 629/2022 de acréscimo serviços: R\$ 841.320,04 (oitocentos e quarenta e um mil, trezentos e vinte reais e quatro centavos)

Valor Total contrato; R\$ 2.579.293,00 (dois milhões, quinhentos e setenta e nove mil e duzentos e noventa)

10. VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE:

R\$ 25.449,33 (vinte e cinco mil, quatrocentos e quarenta e nove reais e trinta e três centavos)

11. PERCENTUAL APLICADO NO MÊS VIGENTE:

0,98%

12. VALOR TOTAL APLICADO:

R\$ 2.579.293,00 (dois milhões, quinhentos e setenta e nove mil e duzentos e noventa)

13. PERCENTUAL TOTAL APLICADO:

100%

Status da obra: Obra concluída

Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia
NOVEMBRO DE 2022

1. OBJETO DO CONTRATO:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE 101 (CENTO E UMA) UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS, REFERENTE AO CONVÊNIO ENTRE O MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, DEFESA CIVIL E PREFEITURA DE PARAGOMINAS

2. NOME DO CONTRATADO:

H E R CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.

3. LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA:

MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS

4. ORIGEM DO RECURSO:

RECURSO ORIUNDO DO INISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL (LEI Nº 12.340/2010)

5. MODALIDADE DA LICITAÇÃO CONTRATADA:

CONCORRENCIA PÚBLICA Nº 3/2021-00002

6. NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO/CONTRATO:

CONTRATO Nº 1463/2021.

7. DATA DE INÍCIO DA OBRA:

29 DE NOVEMBRO DE 2021.

8. DATA DO FIM DA OBRA:

DATA FINAL PREVISTA PARA 29/11/2022 - conforme termo aditivo nº327/2022

9. VALOR TOTAL DA OBRA:

1º Termo Aditivo nº 310/2022 de reequilíbrio; R\$ 3.476.849,85 (Três milhões, quatrocentos e setenta e seis mil, oitocentos e quarenta e nove reais e oitenta e cinco centavos)

3º Termo Aditivo nº 706/2022 de acréscimo serviços: R\$ 1.415.643,11 (hum milhão, quatrocentos e quinze mil, seiscentos e quarenta e três reais e onze centavos)

Valor total contrato: R\$ 10.687.242,71 (dez milhões, seiscentos e oitenta e sete mil, duzentos e quarenta e dois reais e setenta e um centavos).

10. VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE:

R\$ 1.507.949,20 (hum milhão, quinhentos e sete mil, novecentos e quarenta e nove reais e vinte centavos).

11. PERCENTUAL APLICADO NO MÊS VIGENTE:

14,10%

12. VALOR TOTAL APLICADO:

R\$ 5.327.252,37 (cinco milhões, trezentos e vinte e sete mil, duzentos e cinquenta e dois reais e trinta e sete centavos)

13. PERCENTUAL TOTAL APLICADO:

49,84%.

Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia
NOVEMBRO DE 2022

1. OBJETO DO CONTRATO:

“CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ADEQUAÇÕES NAS INSTALAÇÕES ELETRICAS, IMPLANTAÇÃO DE SUBESTAÇÃO AÉREA DE 225KVA E REFORMA DO PRÉDIO DA EMEF ROBERTO FERNANDES OLIVEIRA, BAIRRO JARDIM ATLÂNTICO, MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS/PA”

2. NOME DO CONTRATADO:

CONSTRUTORA VOLPI PARÁ LTDA EPP.

3. LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA:

EMEF ROBERTO FERNANDES OLIVEIRA, BAIRRO JARDIM ATLÂNTICO, MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS/PA

4. ORIGEM DO RECURSO:

RECURSO: FME

5. MODALIDADE DA LICITAÇÃO CONTRATADA:

TOMADA DE PREÇOS Nº 2/2021-00014

6. NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO/CONTRATO:

CONTRATO 1151/2022

7. DATA DE INÍCIO DA OBRA:

20 de Junho de 2022

8. DATA DO FIM DA OBRA:

Data final prevista 16 de Dezembro de 2022

9. VALOR TOTAL DA OBRA:

R\$ 1.282.020,83 (hum milhão, duzentos e oitenta e dois mil, vinte reais e oitenta e três centavos)

10. VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE:

R\$ 70.326,43 (setenta mil, trezentos e vinte e seis reais e quarenta e três centavos)

11. PERCENTUAL APLICADO NO MÊS VIGENTE:

5,48%

12. VALOR TOTAL APLICADO:

R\$ 121.843,90 (cento e vinte e um mil, oitocentos e quarenta e três reais e noventa centavos)

13. PERCENTUAL TOTAL APLICADO:

9,50%

Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia
NOVEMBRO DE 2022

1. OBJETO DO CONTRATO:

“CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE (CBUQ), COM CAP 50/70, CAPA DE ROLAMENTO, PARA UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE VIAS NO MUNICÍPIO, CONFORME ADESÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 063/2021-SEVOP/PMM PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 044/2021-CEL/SEVOP/PMM”.

2. NOME DO CONTRATADO:

CONCRETA ENGENHARIA

3. LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA:

VIAS PÚBLICA

4. ORIGEM DO RECURSO:

RECURSO:CFEM.

5. MODALIDADE DA LICITAÇÃO CONTRATADA:

ADESÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 063/2021-SEVOP/PMM PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 044/2021-CEL/SEVOP/PMM”.

6. NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO/CONTRATO:

CONTRATO Nº 1013/2022

7. DATA DE INÍCIO DA OBRA:

26 DE MAIO DE 2022

8. DATA DO FIM DA OBRA:

DATA FINAL PREVISTA PRA O DIA 26 DE MAIO DE 2023.

9. VALOR TOTAL DA OBRA:

R\$ 6.199.930,00 (seis milhões, cento e noventa e nove mil e novecentos e trinta reais).

10. VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE:

R\$ 1.381.487,13 (hum milhão, trezentos e oitenta e um mil, quatrocentos e oitenta e sete reais e treze centavos).

11. PERCENTUAL APLICADO NO MÊS VIGENTE:

22,28%

12. VALOR TOTAL APLICADO:

R\$ 2.515.510,69 (dois milhões, quinhentos e quinze mil, quinhentos e dez reais e sessenta e nove centavos).

13. PERCENTUAL TOTAL APLICADO:

40,57%.

Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia
NOVEMBRO DE 2022

1. OBJETO DO CONTRATO:

“CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE ADEQUAÇÕES DAS INSTALAÇÕES ELETRICAS E REFORMA DO PREDIO DO MERCADO MUNICIPAL/PA

2. NOME DO CONTRATADO:

N. PRIME CONSTRUTORA LTDA EPP

3. LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA:

PREDIO DO MERCADO MUNICIPAL

4. ORIGEM DO RECURSO:

RECURSO: PRÓPRIO

5. MODALIDADE DA LICITAÇÃO CONTRATADA:

TOMADA DE PREÇOS Nº 2/2021-00016

6. NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO/CONTRATO:

CONTRATO 622/2022.

7. DATA DE INÍCIO DA OBRA:

01 de ABRIL DE 2022

8. DATA DO FIM DA OBRA:

DATA FINAL PREVISTA PARA O DIA 26 DE DEZEMBRO DE 2022 conforme termo aditivo nº 711/2022

9. VALOR TOTAL DA OBRA:

1º Termo Aditivo nº 630/2022 de Acréscimo Serviços: R\$ 161.398,25 (cento e sessenta e um mil, trezentos e noventa e oito reais e vinte e cinco centavos)

Valor Total Contrato - R\$ 487.315,00 (Trezentos e vinte e cinco mil, novecentos e dezesseis reais e setenta e cinco centavos).

10. VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE:

R\$ 184.354,74 (cento e oitenta e quatro mil, trezentos e cinquenta e quatro reais e setenta e quatro centavos)

11. PERCENTUAL APLICADO NO MÊS VIGENTE:

37,83%

12. VALOR TOTAL APLICADO:

R\$ 434.999,98 (quatrocentos e trinta e quatro mil, novecentos e noventa e nove mil e noventa e oito centavos)

13. PERCENTUAL TOTAL APLICADO:

89,26%

Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia
NOVEMBRO DE 2022

1. OBJETO DO CONTRATO:

“CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, PORTE I, COMUNIDADE POTIRITÁ, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS.

2. NOME DO CONTRATADO:

GOLDEN COMERCIO & SERVIÇOS EIRELI

3. LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA:

COMUNIDADE POTIRITÁ, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS.

4. ORIGEM DO RECURSO:

RECURSO:CFEM.

5. MODALIDADE DA LICITAÇÃO CONTRATADA:

CONCORRENCIA 3/2022-00001

6. NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO/CONTRATO:

CONTRATO Nº 1092/2022

7. DATA DE INÍCIO DA OBRA:

09 DE JUNHO DE 2022

8. DATA DO FIM DA OBRA:

DATA FINAL PREVISTA PRA O DIA 05 DE DEZEMBRO DE 2022.

9. VALOR TOTAL DA OBRA:

1º Termo Aditivo nº 823/2022 de Reequilíbrio: R\$ 393.758,92 (trezentos e noventa e três mil, setecentos e cinquenta e oito reais e noventa e dois centavos)

Valor Total Contrato: R\$ 1.459.643,83 (hum milhão, quatrocentos e cinquenta e nove mil, seiscentos e quarenta e três reais e oitenta e três centavos).

10. VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE:

R\$ 515.757,37 (quinhentos e quinze mil, setecentos e cinquenta e sete reais e trinta e sete centavos).

11. PERCENTUAL APLICADO NO MÊS VIGENTE:

35,33%

12. VALOR TOTAL APLICADO:

R\$ 949.934,85 (novecentos e quarenta e nove mil, novecentos e trinta e quatro reais e oitenta e cinco centavos).

13. PERCENTUAL TOTAL APLICADO:

65,07%.

Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia
NOVEMBRO DE 2022

1. OBJETO DO CONTRATO:

“CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE 02 (DUAS) UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE, PORTE II, NOS BAIRROS BELA VISTA E TIÃO MINEIRO, AMBAS NO MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS.

2. NOME DO CONTRATADO:

CLASSIC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

3. LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA:

BAIRROS BELA VISTA E TIÃO MINEIRO, AMBAS NO MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS.

4. ORIGEM DO RECURSO:

RECURSO: CFEM

5. MODALIDADE DA LICITAÇÃO CONTRATADA:

CONCORRÊNCIA Nº 3/2022-00002

6. NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO/CONTRATO:

CONTRATO 1239/2022

7. DATA DE INÍCIO DA OBRA:

04 de Julho de 2022

8. DATA DO FIM DA OBRA:

Data final prevista 30 de Dezembro de 2022

9. VALOR TOTAL DA OBRA:

1º Termo Aditivo nº 824/2022 de Reequilíbrio; R\$ 756.858,58 (setecentos e cinquenta e seis mil, oitocentos e cinquenta e oito reais e cinquenta e oito centavos)

Valor Total Contrato: R\$ 3.203.446,65 (três milhões, duzentos e três mil, quatrocentos e quarenta e seis reais e sessenta e cinco centavos).

10. VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE:

R\$ 608.675,81 (seiscentos e oito mil, seiscentos e setenta e cinco reais e oitenta e um centavos)

11. PERCENTUAL APLICADO NO MÊS VIGENTE:

19,00%

12. VALOR TOTAL APLICADO:

R\$ 1.728.847,33 (um milhão, setecentos e vinte e oito mil, oitocentos e quarenta e sete reais e oitenta e três centavos)

13. PERCENTUAL TOTAL APLICADO:

53,97%

Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia
NOVEMBRO DE 2022

1. OBJETO DO CONTRATO:

AQUISIÇÃO DE CONCRETO USINADO (30, 25, 20, 15 MPA), INCLUSO SERVIÇOS DE BOMBEAMENTO, FABRICAÇÃO DE FORMA, LONA PLÁSTICA PRETA E ARMAÇÃO PARA CONCRETO DE CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO OU REPARO DE PEÇAS ESTRUTURAIS COMO: LAJES, VIGAS, PILARES, BLOCO DE FUNDAÇÕES, ESTACAS, SAPATAS, VIGAS PAREDES, MURO DE ARRIMO, PISOS GUIAS, SARJETAS, SARJETÕES, POÇOS DE VISITA, BOCA DE LOBO, PAVIMENTAÇÃO E OUTROS NO MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS..

2. NOME DO CONTRATADO:

GR FROTA EIRELI

3. LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA:

MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS

4. ORIGEM DO RECURSO:

RECURSO: CFEM

5. MODALIDADE DA LICITAÇÃO CONTRATADA:

ESTE CONTRATO ADMINISTRATIVO É ORIGINÁRIO DO PROCESSO DE CARONA Nº A/2021-00004, DEVIDAMENTE HOMOLOGADO EM 14 DE SETEMBRO DE 2021, PELO EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL DE PARAGOMINAS

6. NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO/CONTRATO:

CONTRATO Nº 1232/2021

7. DATA DE INÍCIO DA OBRA:

01 DE OUTUBRO DE 2021

8. DATA DO FIM DA OBRA:

DATA FINAL PREVISTA PARA O DIA 01 MARÇO 2023 conforme termo aditivo nº 734/2022

9. VALOR TOTAL DA OBRA:

R\$ 2.266.512,03 (Dois milhões, duzentos e sessenta e seis mil, quinhentos e doze reais e três centavos).

10. VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE:

R\$ 49.950,84 (quarenta e nove mil, novecentos e cinquenta reais e oitenta e quatro centavos)

11. PERCENTUAL APLICADO NO MÊS VIGENTE:

2,20%

12. VALOR TOTAL APLICADO:

R\$ 375.121,11 (trezentos e setenta e cinco mil, cento e vinte e um reais e onze centavos)

13. PERCENTUAL TOTAL APLICADO:

16,55%

Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia
NOVEMBRO DE 2022

1. OBJETO DO CONTRATO:

“CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE (CBUQ), COM CAP 50/70, CAPA DE ROLAMENTO, PARA UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE VIAS NO MUNICÍPIO, CONFORME ADESÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 063/2021-SEVOP/PMM PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 044/2021-CEL/SEVOP/PMM”.

2. NOME DO CONTRATADO:

CONCRETA ENGENHARIA

3. LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA:

VIAS PÚBLICA

4. ORIGEM DO RECURSO:

RECURSO:CFEM.

5. MODALIDADE DA LICITAÇÃO CONTRATADA:

ADESÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 063/2021-SEVOP/PMM PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 044/2021-CEL/SEVOP/PMM”.

6. NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO/CONTRATO:

CONTRATO Nº 1013/2022

7. DATA DE INÍCIO DA OBRA:

26 DE MAIO DE 2022

8. DATA DO FIM DA OBRA:

DATA FINAL PREVISTA PRA O DIA 26 DE MAIO DE 2023.

9. VALOR TOTAL DA OBRA:

1º Termo Aditivo de Reequilíbrio: R\$ 2.486.799,84 (dois milhões, quatrocentos e oitenta e seis mil, setecentos e noventa e nove reais e oitenta e quatro centavos)

R\$ 8.686.729,84 (oito milhões, seiscentos e oitenta e seis mil, setecentos e vinte e nove reais e oitenta e quatro centavos).

10. VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE:

R\$ 1.381.487,13 (hum milhão, trezentos e oitenta e um mil, quatrocentos e oitenta e sete reais e treze centavos).

11. PERCENTUAL APLICADO NO MÊS VIGENTE:

15,90%

12. VALOR TOTAL APLICADO:

R\$ 2.515.510,69 (dois milhões, quinhentos e quinze mil, quinhentos e dez reais e sessenta e nove centavos).

13. PERCENTUAL TOTAL APLICADO:

28,95 %.

Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia
NOVEMBRO DE 2022

1. OBJETO DO CONTRATO:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÕES DE PONTES EM CONCRETO ARMADO COM VIGAMENTO, PILARES, LAJES E ESTACAS CRAVADAS, LOCALIZADAS NA RUA CAPIM, RUA RIO GURUPI E RUA RIO MADEIRA – BAIRRO JARDIM AMAZÔNICO, MUNICIPIO DE PARAGOMINAS”.

2. NOME DO CONTRATADO:

MVR CONSTRUÇÕES LTDA

3. LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA:

RUA CAPIM, RUA RIO GURUPI E RUA RIO MADEIRA – BAIRRO JARDIM AMAZÔNICO, MUNICIPIO DE PARAGOMINAS

4. ORIGEM DO RECURSO:

RECURSO: CFEM

5. MODALIDADE DA LICITAÇÃO CONTRATADA:

DISPENSA DE LICITAÇÃO 3/2002--00006

6. NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO/CONTRATO:

CONTRATO 1509/2022

7. DATA DE INÍCIO DA OBRA:

28 de Setembro de 2022

8. DATA DO FIM DA OBRA:

Data final prevista 26 de Março de 2023

9. VALOR TOTAL DA OBRA:

R\$ 4.346.448,29 (quatro milhões, trezentos e quarenta e seis mil, quatrocentos e quarenta e oito reais e vinte e nove centavos).

10. VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE:

R\$ 497.316,16 (quatrocentos e noventa e sete mil, trezentos e dezesseis reais e dezesseis centavos).

11. PERCENTUAL APLICADO NO MÊS VIGENTE:

11,44%.

12. VALOR TOTAL APLICADO:

R\$ 497.316,16 (quatrocentos e noventa e sete mil, trezentos e dezesseis reais e dezesseis centavos)

13. PERCENTUAL TOTAL APLICADO:

11,44%

Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia
NOVEMBRO DE 2022

1. OBJETO DO PROJETO:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DESOBSTRUÇÃO DE FORMA MANUAL DE BUEIROS, CAIXAS DE PASSAGEM E CANAIS, NO PERIMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS

2. NOME DO CONTRATADO:

N. PRIME CONSTRUTORA LTDA

3. LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA:

PERIMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS

4. ORIGEM DO RECURSO:

RECURSO: PRÓPRIO

5. MODALIDADE DA LICITAÇÃO CONTRATADA:

TOMADA DE PREÇOS

6. NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO/CONTRATO:

CONTRATO 1576/2022

7. DATA DE INÍCIO DA OBRA:

13 de Outubro de 2022

8. DATA DO FIM DA OBRA:

Data final prevista 13 de Outubro de 2022

9. VALOR TOTAL DA OBRA:

R\$ 511.377,83 (quinhentos e onze mil, trezentos e setenta e sete reais e oitenta e três centavos).

10. VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE:

R\$ 98.557,82 (noventa e oito mil, quinhentos e cinquenta e sete reais e oitenta e dois centavos).

11. PERCENTUAL APLICADO NO MÊS VIGENTE:

19,27%.

12. VALOR TOTAL APLICADO:

R\$ 98.557,82 (noventa e oito mil, quinhentos e cinquenta e sete reais e oitenta e dois centavos).

13. PERCENTUAL TOTAL APLICADO:

19,27%