



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS
RELATORIO DE EXECUÇÃO MÉS JULHO/2023

Objeto da Obra	Nome do Contratado	Local de Execução da Obra	Origem do Recurso	Modalidade de Licitação Contratada	Número do Processo Licitatório	Data de Início da Obra	Data de Fim da Obra	Valor Total da Obra	Valor Total Aplicado	Percentual total aplicado	Percentual mensal aplicado	Valor aplicado no mês vigente	Situação (status)
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ADEQUAÇÃO NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, IMPLANTAÇÃO DE SUBESTAÇÃO AÉREA DE 225KVA, BEM COMO A REFORMA DO PREDIO DA EMEF BELARMINA FERNANDES	METAL SERVIÇOS E LOCAÇÃO LTDA	EMEF BELARMINA FERNANDES	RECURSO: FINISA (conforme 1º termo de apostilamento nº 384/2023 – mudança de fonte de recurso)	TOMADA DE PREÇOS	Nº 2/2023-00007	22/02/2023	21/08/2023	R\$ 1.894.583,38	R\$ 706.602,86	37,30%	18,03%	R\$ 341.601,04	em execução
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS/PA	CONTRUHAB CONSTRUTORA CIVIL E INCORPORADOR A LTDA	MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS	RECURSO CT 424.362-40 PAC 24ª SELEÇÃO – MCIDADES/PMP.	CONCORRÊNCIA PÚBLICA	Nº 3/2018-00010	08/06/2021	31/12/2023 –conforme 6º Termo Aditivo nº 975/2022	R\$ 40.952.958,60	R\$ 20.414.377,98	49,85%	2,73%	R\$ 1.117.118,75	em execução
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE 101 (CENTO E UMA) UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS, REFERENTE AO CONVÊNIO ENTRE O MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, DEFESA CIVIL E PREFEITURA DE PARAGOMINAS	HER CONSTRUTORA E INCORPORADOR A LTDA	MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS	RECURSO ORIUNDO DO INISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL (LEI Nº 12.340/2010)	CONCORRÊNCIA PÚBLICA	Nº 3/2021-00002	29/11/2021	05/12/2023 - conforme 6º Termo Aditivo nº 505/2023	R\$ 10.687.242,71	R\$ 8.254.481,60	77,24%	6,70%	R\$ 715.830,16	em execução
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DESOBSTRUÇÃO DE FORMA MANUAL DE BUEIROS, CAIXAS DE PASSAGEM E CANAIS, NO PERIMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS	N. PRIME CONSTRUTORA LTDA	PERIMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS	RECURSO PROPRIO	TOMADA DE PREÇOS	Nº 2/2022-00006	13/10/2022	13/10/2023	R\$ 511.377,83	R\$ 449.530,93	87,91%	12,84%	R\$ 65.669,05	em execução
Contratação de empresa para serviços de usinagem e fornecimento de CBUQ (concreto betuminoso usinado à quente) para aplicação nos serviços de correção de pavimento (tapaburaco/panos) no perímetro urbano	Construtora Draiek Ltda	Vias publicas da zona urbana de Paragominas	Recurso: FINISA	CONCORRÊNCIA PÚBLICA	Nº 3/2022-00004	12/07/2023	31/12/2023	R\$ 4.912.319,77	R\$ 632.694,88	12,88%	12,88%	R\$ 632.694,88	em execução



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS
RELATORIO DE EXECUÇÃO MÊS JULHO/2023

Objeto da Obra	Nome do Contratado	Local de Execução da Obra	Origem do Recurso	Modalidade de Licitação Contratada	Número do Processo Licitatório	Data de Início da Obra	Data de Fim da Obra	Valor Total da Obra	Valor Total Aplicado	Percentual total aplicado	Percentual mensal aplicado	Valor aplicado no mês vigente	Situação (status)
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ EM VIAS PÚBLICAS, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 039/2021- CONCORRÊNCIA PÚBLICA SRP Nº 3/2021-00001/ACARÁ-PA	CONCRETA ENGENHARIA	VIAS PÚBLICA	RECURSO: CFEM 1º TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 709/2022 – MUDANÇA DE RECURSO PARA FINISA	CONCORRÊNCIA PÚBLICA SRP Nº 3/2021-00001	ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 039/2021- CONCORRÊNCIA PÚBLICA SRP Nº 3/2021-00001	26/05/2022	22/11/2023 conforme 3º Termo Aditivo nº 385/2023	R\$ 10.530.389,62	R\$ 10.384.173,86	98,61%	33,86%	R\$ 3.565.590,46	em execução