



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS
RELATORIO DE EXECUÇÃO MÊS AGOSTO/2023

Objeto da Obra	Nome do Contratado	Local de Execução da Obra	Origem do Recurso	Modalidade de Licitação Contratada	Número do Processo Licitatório	Data de Início da Obra	Data de Fim da Obra	Valor Total da Obra	Valor Aditado	Valor Total Aplicado	Percentual total aplicado	Percentual mensal aplicado	Valor aplicado no mês vigente	Situação (status)
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ADEQUAÇÃO NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, IMPLANTAÇÃO DE SUBESTAÇÃO AÉREA DE 225KVA, BEM COMO A REFORMA DO PRÉDIO DA EMEF BELARMINA FERNANDES	METAL SERVIÇOS E LOCAÇÃO LTDA	EMEF BELARMINA FERNANDES	RECURSO: FINISA (conforme 1º termo de apostilamento nº 384/2023 – mudança de fonte de recurso)	TOMADA DE PREÇOS	Nº 2/2023-00007	22/02/2023	31/12/2023 conforme 2º Termo Aditivo nº 615/2023	R\$ 1.894.583,38		R\$ 1.063.408,03	56,13%	18,03%	R\$ 356.805,17	em execução
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS/PA	CONTRUHAB CONSTRUTORA CIVIL E INCORPORADOR A LTDA	MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS	RECURSO CT 424.362-40 PAC 24º SELEÇÃO – MCIDADES/PMP.	CONCORRÊNCIA PÚBLICA	Nº 3/2018-00010	08/06/2021	31/12/2023 –conforme 6ºTermo Aditivo nº 975/2022	R\$ 40.952.958,60		R\$ 21.299.217,78	52,01%	2,16%	R\$ 884.839,80	em execução
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADEQUAÇÕES DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, IMPLANTAÇÃO DE SUBESTAÇÃO AÉREA DE 225KVA E REFORMA DO PRÉDIO DA EMEF ROBERTO FERNANDES OLIVEIRA, BAIRRO JARDIM ATLÂNTICO, MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS	MVR CONSTRUÇÕES	EMEF ROBERTO FERNANDES OLIVEIRA, BAIRRO JARDIM ATLÂNTICO	RECURSO: FINISA	TOMADA DE PREÇOS	Nº 2/2023-00003	05/06/2023	01/12/2023	R\$ 2.029.751,83		R\$ 1.234.459,45	60,82%	40,98%	R\$ 831.819,83	em execução
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA GERAL DO PRÉDIO, COM AS INSTALAÇÕES DA REDE ELÉTRICA DE ILUMINAÇÃO E ACIONAMENTO DA PISTA DE POUSO E DECOLAGEM, ASSIM COMO ÁREAS DE MANOBRA DO AEROPORTO NAGIB DEMACHKI – SNEB, RODOVIA PA 125 – PARAGOMINAS/PA	ANDRADE FERREIRA SERVIÇOS EIRELI	AEROPORTO NAGIB DEMACHKI	RECURSO: CFEM	TOMADA DE PREÇOS	Nº 2/2022-00006	24/01/2023	01/01/2024 conforme 1º TA nº 526/2023	R\$ 2.607.117,73		R\$ 768.193,25	29,47%	10,35%	R\$ 269.829,59	em execução
Contratação de empresa para serviços de usinagem e fornecimento de CBUQ (concreto betuminoso usinado à quente) para aplicação nos serviços de correção de pavimento (tapaburaco/panos) no perímetro urbano	CONSTRUTORA DRAIEK LTDA	VIAS PÚBLICA ZONA URBANA DE PARAGOMINAS	Recurso: FINISA	CONCORRÊNCIA PÚBLICA	Nº 3/2022-00004	12/07/2023	31/12/2023	R\$ 4.912.319,77		R\$ 1.715.631,78	34,93%	22,05%	R\$ 1.082.936,90	em execução



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS
RELATORIO DE EXECUÇÃO MÊS AGOSTO/2023

Objeto da Obra	Nome do Contratado	Local de Execução da Obra	Origem do Recurso	Modalidade de Licitação Contratada	Número do Processo Licitatório	Data de Início da Obra	Data de Fim da Obra	Valor Total da Obra	Valor Aditado	Valor Total Aplicado	Percentual total aplicado	Percentual mensal aplicado	Valor aplicado no mês vigente	Situação (status)
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ EM VIAS PÚBLICAS, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 039/2021-CONCORRÊNCIA PÚBLICA SRP Nº 3/2021-00001/ACARÁ-PA	CONCRETA ENGENHARIA	VIAS PÚBLICA	RECURSO: CFEM 1º TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 709/2022 – MUDANÇA DE RECURSO PARA FINISA	CONCORRÊNCIA PÚBLICA SRP Nº 3/2021-00001	ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 039/2021-CONCORRÊNCIA PÚBLICA SRP Nº 3/2021-00001	26/05/2022	22/11/2023 conforme 3º Termo Aditivo nº 385/2023	R\$ 13.101.819,01	R\$ 2.571.429,39	R\$ 13.101.819,01	100,00%	20,74%	R\$ 2.717.645,15	concluída
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, LOCAL: POLO INDUSTRIAL EVANDRO FERNANDES COUTO MOREIRA – BAIRRO JUSCELINO KUBISCHEK, CONFORME TRANSFERENCIA ESPECIAIS MINISTERIO – PLANO DE AÇÃO Nº 09032021-012200”	HIDROGEL MÁQUINAS EIRELI	POLO INDUSTRIAL EVANDRO FERNANDES COUTO MOREIRA – BAIRRO JUSCELINO KUBISCHE	RECURSO: UNIÃO (MINISTERIO ECONOMIA) E CONTRAPARTIDA MUNICIPIO	TOMADA DE PREÇOS	Nº 2/2022-00003	28/11/2022	23/02/2024 conforme 1º TA nº 542/2023	R\$ 1.162.384,97		R\$ 462.231,60	39,77%	47,12%	R\$ 547.701,47	concluída
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE MEIO-FIO E SARJETA EM CONCRETO, EM VIAS DO PERIMETRO URBANO DO MUNICIPIO DE PARAGOMINAS	CONSTRUTORA PACHECO & MACHADO UNIPessoal LTDA	PERIMETRO URBANO DO MUNICIPIO DE PARAGOMINAS	RECURSO: FINISA (conforme 1º termo de apostilamento nº 393/2023 – mudança de fonte de recurso	CONCORRÊNCIA PÚBLICA	Nº 3/2022-00007	24/01/2023	18/01/2024	R\$ 2.551.048,69		R\$ 1.776.916,95	69,65%	32,17%	R\$ 820.583,79	em execução
Contratação de empresa para serviços de instalações elétricas, esquadrias e hidrossanitárias com readequação e reforma com fornecimento de materiais do centro obstétrico do Hospital Municipal de Paragominas	Andrade Ferreira Serviços Ltda	Hospital Municipal de Paragominas	Recurso: C/C 71011-FINISA	Dispensa de Licitação	nº 7/2023-00034	02/08/2023	29/11/2023	R\$ 423.005,73		R\$ 229.581,41	54,27%	54,27%	R\$ 229.581,41	em execução