



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS
RELATORIO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS E OBRAS DE ENGENHARIA - OUTUBRO/2023

Nº Contrato	Objeto da Obra	Nome do Contratado	Local de Execução da Obra	Origem do Recurso	Modalidade de Licitação Contratada	Número do Processo Licitatório	Data de Início da Obra	Data de Fim previsto da Obra	Valor Inicial Obra	Valor Aditado	Valor Total Obra	Valor Total Aplicado	Percentual total aplicado	Percentual mensal aplicado	Valor aplicado no mês vigente	Situação (status)
224/2023	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ADEQUAÇÃO NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, IMPLANTAÇÃO DE SUBESTAÇÃO AÉREA DE 225KVA, BEM COMO A REFORMA DO PRÉDIO DA EMEF BELARMINA FERNANDES	METAL SERVIÇOS E LOCAÇÃO LTDA	EMEF BELARMINA FERNANDES	RECURSO: FINISA (conforme 1º termo de apostilamento nº 384/2023 – mudança de fonte de recurso)	TOMADA DE PREÇOS	Nº 2/2023-00007	22/02/2023	31/12/2023 conforme 2º Termo Aditivo nº 615/2023	R\$ 1.894.583,38	R\$ 500.156,22	R\$ 2.394.739,60	R\$ 1.340.627,57	55,98%	0,00%		em andamento
777/2021	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS/PA	CONTRUHAB CONSTRUTORA CIVIL E INCORPORADORA LTDA	MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS	RECURSO CT 424.362-40 PAC 24ª SELEÇÃO – MCIDADES/PMF.	CONCORRÊNCIA PÚBLICA	Nº 3/2018-00010	08/06/2021	31/12/2023 –conforme 6ºTermo Aditivo nº 975/2022	R\$ 26.660.919,48	R\$ 14.292.039,12	R\$ 40.952.958,60	R\$ 21.299.217,78	79,89%	0,00%		em andamento
672/2023	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADEQUAÇÕES ELÉTRICAS, IMPLANTAÇÃO DE SUBESTAÇÃO AEREA DE 225KVA E REFORMA DO PRÉDIO DA EMEF ROBERTO FERNANDES OLIVEIRA, BAIRRO JARDIM ATLÂNTICO, MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS	MVR CONSTRUÇÕES	EMEF ROBERTO FERNANDES OLIVEIRA, BAIRRO JARDIM ATLÂNTICO	RECURSO: FINISA	TOMADA DE PREÇOS	Nº 2/2023-00003	05/06/2023	01/12/2023	R\$ 2.029.751,83		R\$ 2.029.751,83	R\$ 1.652.180,67	81,40%	20,58%	R\$ 417.721,22	em andamento
117/2023	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA GERAL DO PRÉDIO, COM AS INSTALAÇÕES DA REDE ELÉTRICA DE ILUMINAÇÃO E ACIONAMENTO DA PISTA DE POUSO E DECOLAGEM, ASSIM COMO ÁREAS DE MANOBRA DO AEROPORTO NAGIB DEMACHKI – SNEB, RODOVIA PA 125 – PARAGOMINAS/PA	ANDRADE FERREIRA SERVIÇOS EIRELI	AEROPORTO NAGIB DEMACHKI	RECURSO: CFEM	TOMADA DE PREÇOS	Nº 2/2022-00006	24/01/2023	01/01/2024 conforme 1º TA nº 526/2023	R\$ 2.607.117,73		R\$ 2.607.117,73	R\$ 768.193,25	29,47%	0,00%		em andamento
851/2023	Contratação de empresa para serviços de usinagem e fornecimento de CBUQ (concreto betuminoso usinado à quente) para aplicação nos serviços de correção de pavimento (tapaburaco/panos) no perímetro urbano	CONSTRUTORA DRAIEK LTDA	VIAS PÚBLICA ZONA URBANA DE PARAGOMINAS	Recurso: FINISA	CONCORRÊNCIA PÚBLICA	Nº 3/2022-00004	12/07/2023	31/12/2023	R\$ 4.912.319,77		R\$ 4.912.319,77	R\$ 3.115.549,89	63,42%	28,50%	R\$ 1.399.918,11	em andamento



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS
RELATORIO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS E OBRAS DE ENGENHARIA - OUTUBRO/2023

Nº Contrato	Objeto da Obra	Nome do Contratado	Local de Execução da Obra	Origem do Recurso	Modalidade de Licitação Contratada	Número do Processo Licitatório	Data de Início da Obra	Data de Fim previsto da Obra	Valor Inicial Obra	Valor Aditado	Valor Total Obra	Valor Total Aplicado	Percentual total aplicado	Percentual mensal aplicado	Valor aplicado no mês vigente	Situação (status)
1701/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, LOCAL: POLO INDUSTRIAL EVANDRO FERNANDES COUTO MOREIRA – BAIRRO JUSCELINO KUBISCHEK, CONFORME TRANSFERENCIA ESPECIAIS MINISTERIO – PLANO DE AÇÃO Nº 09032021-012200*	HIDROGEL MÁQUINAS EIRELI	POLO INDUSTRIAL EVANDRO FERNANDES COUTO MOREIRA – BAIRRO JUSCELINO KUBISCHE	RECURSO: UNIÃO (MINISTERIO ECONOMIA) E CONTRAPARTIDA MUNICIPIO	TOMADA DE PREÇOS	Nº 2/2022-00003	28/11/2022	23/02/2024 conforme 1º TA nº 542/2023	R\$ 1.162.384,97		R\$ 1.162.384,97	R\$ 462.231,60	39,77%	0,00%		em andamento
116/2023	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE MEIO-FIO E SARJETA EM CONCRETO, EM VIAS DO PERIMETRO URBANO DO MUNICIPIO DE PARAGOMINAS	CONSTRUTORA PACHECO & MACHADO UNIPessoal LTDA	PERIMETRO URBANO DO MUNICIPIO DE PARAGOMINAS	RECURSO: FINISA (conforme 1º termo de apostilamento nº 393/2023 – mudança de fonte de recurso	CONCORRÊNCIA PÚBLICA	Nº 3/2022-00007	24/01/2023	18/01/2024	R\$ 2.551.048,69		R\$ 2.551.048,69	R\$ 1.977.185,70	77,50%	7,85%	R\$ 200.268,75	em andamento
1008/2023	Contratação de empresa para serviços de instalações elétricas, esquadrias e hidrossanitarias com readequação e reforma com fornecimento de materiais do centro obstétrico do Hospital Municipal de Paragominas	ANDRADE FERREIRA SERVIÇOS EIRELI	Hospital Municipal de Paragominas	Recurso: C/C 71011-FINISA	Dispensa de Licitação	nº 7/2023-00034	02/08/2023	29/11/2023	R\$ 423.005,73		R\$ 423.005,73	R\$ 423.005,73	100,00%	45,73%	R\$ 193.429,32	concluída
1463/2021	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE 101 (CENTO E UMA) UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICIPIO DE PARAGOMINAS, REFERENTE AO CONVÊNIO ENTRE O MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, DEFESA CIVIL E PREFEITURA DE PARAGOMINAS	H E R CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	MUNICIPIO DE PARAGOMINAS	RECURSO ORIUNDO DO INISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL (LEI Nº 12.340/2010)	CONCORRÊNCIA PÚBLICA	Nº 3/2021-00002	29/11/2021	05/12/2023 - conforme 6º Termo Aditivo nº 505/2023	R\$ 5.794.749,75	R\$ 4.892.492,96	R\$ 10.687.242,71	R\$ 9.012.174,66	84,33%	2,90%	R\$ 310.050,34	em andamento
1091/2022	“CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, PORTE II, PROMISSÃO III, NO MUNICIPIO PARAGOMINAS/PA	Andrade Ferreira Serviços Ltda	BAIRRO PROMISSÃO III	RECURSO: CFEM	CONCORRÊNCIA PÚBLICA	Nº 3/2022-00001	09/06/2022	30/11/2023 - Conforme 3º Termo Aditivo nº 407/2023	R\$ 1.477.111,78	R\$ 436.762,30	R\$ 1.913.874,08	R\$ 1.712.225,26	89,46%	0,00%		em andamento